

Relación de obras 2011

No.	TIPO Y UBICACIÓN DE LA OBRA	METAS		INVERSIÓN INICIAL	INVERSIÓN FINAL	INICIO DE PROCESO
1	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	350372.25	350372.25	ABRIL
2	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	350324.26	350324.26	ABRIL
3	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	350239.18	350239.18	ABRIL
4	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	350320.99	350320.99	ABRIL
5	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	349260.78	349260.78	ABRIL
6	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	350348.26	350348.26	ABRIL
7	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	348900.83	348900.83	ABRIL
8	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	348898.65	348898.65	ABRIL
9	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	350383.16	350383.16	ABRIL
10	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	350392.98	350392.98	ABRIL
11	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	350171.55	350171.55	ABRIL
12	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	348945.55	348945.55	ABRIL
13	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	349874.87	349874.87	ABRIL
14	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	350096.29	350096.29	ABRIL
15	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	350113.75	350113.75	ABRIL
16	MECANICAS DE SUELOS EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS	100	MECANICA	869,024.44	869,024.44	ABRIL
17	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	94.03	M3	\$339,890.16	339890.16	MAYO
18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 3 DE OCTUBRE ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y BOULEBARD XONACATEPEC, COL. GUADALUPE XONACATEPEC	5695.20	M2	\$3,278,551.07	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	MAYO

19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE XAXALPA ENTRE CAMINO REAL A SAN JERONIMO A CALLE EMILIO ALVAREZ, JUNTA AUXILIAR DE SAN GERONIMO CALERAS	3095.76	M2	\$1,744,753.51	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	MAYO
20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE DE TAMAULIPAS ENTRE CALLES VALLE DE JUARES Y JARDIN DEL ANGEL COL. DEL VALLE	5271.89	M2	\$2,860,154.90	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	MAYO
21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ ENTRE CALLES PRIVADA 8 NORTE Y 10 NORTE, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	1096.68	M2	\$1,163,054.33	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	MAYO
22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NORTE Y CALLE SIN NUMERO, DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	2975.00	M2	\$1,276,173.70	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	MAYO
23	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REORDENAMIENTO DE LA "CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE PUEBLA" PARA SU MEJORAMIENTO LOGISTICO	1.00	PROYECTO	\$1,143,464.18	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	MAYO
24	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$348,941.93	\$348,941.93	MAYO
25	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$354,597.15	\$354,597.15	MAYO
26	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$353,887.07	\$353,887.07	MAYO
27	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$353,760.07	\$353,760.07	MAYO
28	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$354,528.69	\$354,528.69	MAYO
29	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$354,607.09	\$354,607.09	MAYO
30	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$354,166.47	\$354,166.47	MAYO
31	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$354,228.31	\$354,228.31	MAYO
32	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$354,482.30	\$354,482.30	MAYO
33	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$354,260.33	\$354,260.33	MAYO
34	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$351,996.48	\$351,996.48	MAYO
35	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$353,200.19	\$353,200.19	MAYO
36	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$354,271.38	\$354,271.38	MAYO
37	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$354,366.35	\$354,366.35	MAYO

38	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$354,350.88	\$354,350.88	MAYO
39	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	95.20	M3	\$354,707.58	\$354,707.58	MAYO
40	RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE 2 ORIENTE CALLE 10 NORTE Y BENITO JUAREZ, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TEOTIMEHUACAN	604.00	ML	\$216,937.40	\$216,937.40	MAYO
41	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN CALLE 28 DE OCTUBRE DE BLVD. EMILIANO ZAPATA CALLE 23 DE MAYO Y CALLE 12 DE OCTUBRE A BARRANCA, DE LA COLONIA BARRANCA HONDA	3152.4	M2	\$1,665,012.24	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	MAYO
42	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN CALLE ARTICULO 23 ENTRE CALLES 3 SUR Y AVENIDA CONSTITUYENTES EN LA COLONIA CONSTITUCION MEXICANA	2250.0	M2	\$1,236,176.89	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	MAYO
43	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADO EN AV. 93 ORIENTE Y CALLE 18 SUR ENTRE DIAGONAL 16 A SUR Y AV. DE LAS TORRES UBICABA EN LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	5767.88	M2	3,990,561.75	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JUNIO
44	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 46 NORTE Y CALLE 110 ORIENTE ENTRE CALLES 48 NORTE Y CALLE LIRIOS	5569.33	M2	2,575,236.64	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JUNIO
45	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 ORIENTE Y 10 NORTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y PROLONGACION BENITO JUAREZ	3463.04	M2	3,188,050.64	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JUNIO
46	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE FRANCISCO VILLA, JUNTA AUXILIARA TOMAS CHAUTLA	715.96	M2	442,710.49	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JUNIO
47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ZACAPOAXTLA ENTRE CALLES CARRETERA A LA RESURRECCION Y CALLE CHIETLA	3262.05	M2	\$1,645,944.67	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JUNIO
48	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO DE LA JUNTA AUX. DE SANTO TOMAS CHAUTLA	4954.25	M2	\$2,633,906.47	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JUNIO
49	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEHUACAN ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA RESURRECCION Y AVENIDA DE LAS TORRES DE LA COL. CERRO DEL MARQUEZ	1200.20	M2	630,720.48	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JUNIO
50	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE PRIVADA ALAMO ENTRE CALLES CERRADA ALAMO Y CALLE BEJUCO EN LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	1216.50	M2	\$603,434.83	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JUNIO
51	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL O PROLONGACION 5 NORTE ENTRE CALLES ENCINOS Y AVENIDA FRAMBOYAN, COL. EL RIEGO SUR	811.48	M2	476,237.52	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
52	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE MATAMOROS ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. 5 DE FEBRERO DE LA COLONIA, VICENTE GUERRERO	2348.91	M2	1,338,134.79	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO

53	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA U.A. DE NUEVO LEON ENTRE BOULEVARD A VALSEQUILLO Y CALLE U.A. DE BAJA CALIFORNIA COL. UNIVERSIDADES	1201.93	M2	707,290.06	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
54	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE FRAY FRANCISCO SOTO O TEHUACAN ENTRE BOULEVARD 24 SUR Y PRIVADA ZARAGOZA COL. TRES CRUCES	1442.20	M2	958,782.42	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
55	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE 14 NORTE ENTRE AVENIDA M. AVILA CAMACHO Y B. JUAREZ COL. EL SALVADOR	2184.19	M2	1,162,569.25	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
56	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN AV. FRAMBOYANES ENTRE EUCALIPTO Y CALLE NOGAL O PROLONGACION 5 NORTE UBICADA EN LA COLONIA EL RIEGO SUR	642.75	M2	519,806.93	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
57	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLES 3 DE OCTUBRE Y AUTOPISTA, COL. GUADALUPE XONACATEPEC	2344.42	M2	1,034,545.77	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
58	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE VIALIDADES DE LOS CUADRANTES 3 Y 4 SUR PONIENTE Y SUR ORIENTE UBICADA EN DIFERENTES LOCALIDADES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	1,121,931.43	1,121,931.43	JULIO
59	ELABORACION DE PROYECTOS, MECANICAS DE SUELOS, DISEÑO DE PAVIMENTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL CUADRANTE 3	N/A	N/A	379,898.36	379,898.36	JULIO
60	ESTUDIOS DE CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA Y CLASIFICACION DE MATERIAL PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	N/A	N/A	154,744.00	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
61	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN AV. VALLE DE SAN LUIS ENTRE AV. VALLE DEL YAQUI Y AV. VALLE DE JUAREZ	2017.44	M2	\$1,401,938.47	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
62	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AVENIDA REAL A MANZANILLA ENTRE VIA Y CALLE BAMBU DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA.	2350.53	M2	\$1,233,087.02	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
63	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	352,111.21	352,111.21	JULIO
64	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,145.70	353,145.70	JULIO
65	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,947.96	353,947.96	JULIO
66	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,153.09	353,153.09	JULIO
67	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	354,284.08	354,284.08	JULIO
68	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,728.39	353,728.39	JULIO

69	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,422.27	353,422.27	JULIO
70	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,391.66	353,391.66	JULIO
71	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	354,237.19	354,237.19	JULIO
72	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	354,153.80	354,153.80	JULIO
73	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,467.66	353,467.66	JULIO
74	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	354,264.00	354,264.00	JULIO
75	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,675.61	353,675.61	JULIO
76	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,453.94	353,453.94	JULIO
77	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,484.55	353,484.55	JULIO
78	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,715.73	353,715.73	JULIO
79	REPARACION DE HUMEDADES EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	210.00	M2	140,594.69	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
80	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE REAL DE SAN PABLO O CALLE DEL POZO ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y VIA CORTA A SANTA ANA, SEDA MONSANTOS AMPLIACION	3075.05	M2	\$1,497,899.29	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
81	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE 4 SUR ENTRE CALLES 5 ORIENTE Y 9 ORIENTE, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	2550.00	M2	1,427,131.21	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
82	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y BARRANCA UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES HIDALGO Y BARRANCA. JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA	1212.63	M2	\$665,875.55	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
83	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE 8 SUR ENTRE CALLES BLVD. VALSEQUILLO O CARLOS CAMACHO ESPIRITU Y CALLE 5 ORIENTE, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	1466.50	M2	\$870,665.12	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
84	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE HUEJOTZINGO ENTE CALLE ZACAPOAXTLA Y LAS TORRES, COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	1468.89	M2	\$797,389.59	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
85	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CHOLULA ENTRE CALLE ZACAPOAXTLA Y AV. DE LAS TORRES, CERRO DEL MARQUEZ	1599.71	M2	\$884,363.90	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO

86	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 5 DE FEBRERO JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	3035.29	M2	\$1,486,855.90	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
87	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES CTO 28 DE OCTUBRE Y CTO 2 DE OCTUBRE, JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS	5304.00	M2	2,827,340.74	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
88	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TECAMACHALCO ENTRE CALLES CAMINO ANTIGUO A LA RESURRECCION Y AV. LAS TORRES	1308.98	M2	799,901.98	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
89	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN CALLE DIAGONAL MONSERRAT E IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES AVILA CAMACHO Y REAL A SAN PABLO , SEDA MONSANTOS AMPLIACION	1735.06	M2	1,044,506.40	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
90	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE VALLE NACIONAL ENTRE CALLES VALLE DE PUEBLA Y BOULEVARD XONACATEPEC COLONIA DEL VALLE	2926.00	M2	\$1,390,707.38	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
91	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	1541.42	M2	\$839,047.45	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
92	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADAS EN CALLE CLAVELES ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE LIRIOS, BOSQUES DE SANTA ANITA	1424.81	M2	\$778,580.32	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
93	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE LAS FLORES ENTRE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	1494.78	M2	\$811,658.91	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
94	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA TILOSTOC	1688.00	M2	698,118.75	698,118.75	JULIO
95	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES 6 DE ENERO Y CERRADA JUAREZ 3 DE MAYO	3534.51	M2	1,762,124.68	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
96	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MORENITA ENTRE CALLES BALDERAS Y AV. LAS TORRES TILOSTOC	2156.96	M2	1,177,676.83	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
97	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. DE LOS ANGELES Y TEPEXI DE RODRIGUEZ TILOSTOC	4563.00	M2	2,446,547.38	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
98	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS ASFALTICO UBICADA EN CALLE MONTE LA CASCADA O 49 NORTE ENTRE CALLE MONTE ALPINOS O AVENIDA 114 PONIENTE Y CALLE AXOXOATL, COL. LOMAS DE SAN JERONIMO CALERAS	2918.79	M2	1,267,787.18	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
99	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CANDELARIA ENTRE CALLE BALDERAS Y AVENIDA LAS TORRES TILOSTOC	2306.48	M2	1,153,816.61	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
100	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y BARRANCA, COLONIA TILOSTOC	2925	M2	1,185,278.35	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO

101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA, COLONIA TILOSTOC	1766.00	M2	943,821.70	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
102	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BANDERAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES VIA CORTA A SANTA ANA Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, SEDA MONSANTOS AMPLIACION	3471.7	M2	1,875,343.86	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, EN DOS TRAMOS UBICADA EN CALLE ALAMO ENTRE AV. CAMINO REAL A MANZANILLA Y BOSQUES DE MANZANILLA Y CAMINO REAL A MANZANILLA ENTRE CALLE BEJUCO Y CALLE DURAZNO, BOSQUES DE MANZANILLA	3808.08	M2	\$2,046,840.95	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
104	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE BALDERAS ENTRE CANDELARIA Y CARRETERA A LA RESURRECCION COL. TILOSTOC	1225.21	M2	\$697,245.20	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ATLIXCO ENTRE ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES DE LA COL. CERRO DEL MARQUEZ	1896.9	M2	\$962,893.67	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SAN MARTIN ENTRE ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES COL. CERRO DEL MARQUEZ.	2069.33	M2	\$1,155,360.87	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	JULIO
107	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE VIALIDADES DE LOS CUADRANTES 1 Y 2 NOR-PONIENTE Y NOR-ORIENTE	N/A	N/A	863,902.02	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
108	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	354,264.64	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
109	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	354,247.75	354,247.75	AGOSTO
110	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,230.15	353,230.15	AGOSTO
111	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	91.00	M3	353,421.21	353,421.21	AGOSTO
112	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE SAN VICENTE DE PAUL ENTRE CALLE LAS CRUCES Y AV. LAS TORRES, TRES CRUCES	1185.25	M2	745,778.22	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
113	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 16 A SUR ENTRE LA PRIV. DE LA 91 ORIENTE Y PRIV. 87 A ORIENTE, COL. GRANJAS DE SAN ISIDRO	1831.10	M2	1,302,917.53	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
114	MANTENIMIENTO EN CALLES Y BANQUETAS UBICADO EN AV. REFORMA ENTRE CALLES AV. 11 SUR HASTA BLVD. 5 DE MAYO CENTRO HISTORICO	70.00	M2	131,194.41	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
115	MANTENIMIENTO EN CALLES Y BANQUETAS UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. REFORMA HASTA AV. 17 ORIENTE CENTRO HISTORICO	55.00	M2	159,046.56	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
116	MANTENIMIENTO EN CALLES Y BANQUETAS UBICADO EN AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLES AV. REFORMA HASTA AV. 18 PONIENTE CENTRO HISTORICO	70.00	M2	72,478.76	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO

117	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL (AMPLIACION DEL CENTRO DE CAPTURA , UNIDAD Y ANALISIS Y REGISTRO DE PERSONAL PARA LA S.S.P.T.M)	162.80	M2	2,595,859.04	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
118	ADECUACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL, SEPARACIÓN DE COLECTORES EXISTENTES HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN CALLE 110 PONIENTE DE LA ZONA INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA, DE LA COLONIA JUNTA AUX. DE SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	113.11	ML	145,014.69	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
119	ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE ATLIXCO Y CALLE SAN MARTIN ENTRE CALLES ZACAPOAXTLA Y AVENIDA DE LAS TORRES, CERRO DEL MARQUEZ.	399.00	MTS	\$359,841.29	\$359,841.29	AGOSTO
120	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE COLON DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	POZO	\$1,435,242.58	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
121	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL BARRIO DE LOS REMEDIOS UBICADA EN CALLE 20 NORTE, PRIVADA DE LA 20 NORTE, CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLES 6 Y 10 ORIENTE, 20 NORTE Y 10 ORIENTE, 20 NORTE Y PRIVADA DE LA 20 NORTE	5002.25	M2	\$6,025,194.21	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
122	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, UBICADA EN CALLE MORELIA Y CALLE ATLIXCO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ATLIXCO, Y ENTRE CALLE MORELIA Y AVENIDA DE LOS ANGELES TILOSTOC	2396.30	M2	\$1,155,961.87	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
123	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE VALLE DE SAN LUIS ENTRE AV. VALLE DEL YAQUI Y AV. VALLE DE ZARAGOZA	1012.65	M2	\$692,982.36	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
124	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, RECUPERACION Y REGENERACION DE BANQUETAS UBICADA EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA REFORMA Y 18 PONIENTE, CENTRO HISTORICO	2998.99	M2	\$2,882,415.15	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
125	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL BARRIO HUITZILAPAN, CALLE 14 NORTE ENTRE 6 ORIENTE Y 14 ORIENTE, 16 NORTE ENTRE 8 ORIENTE Y 14 ORIENTE, 14 ORIENTE ENTRE 14 NORTE Y ESQUINA CON BOULEVARD XONACA, 12 ORIENTE ENTRE 14 NORTE Y PRIVADA 16 NORTE, 10 ORIENTE ENTRE 14 Y 16 NORTE, OCHO ORIENTE ENTRE CALLES 11 NORTE Y 16 NORTE, PRIVADA 16 NORTE ENTRE 14 NORTE Y FIN DE LA CALLE, EL ALTO	17066.07	M2	\$2,701,257.48	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
126	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BARRIO CARMEN SANTIAGO UBICADA EN CALLE 17 PONIENTE ENTRE CALLES AVENIDAD 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 SUR, EL CARMEN	8791.16	M2	3,198,207.02	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
127	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE IZUCAR DE MATAMOROS ENTRE ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES COL. CERRO DEL MARQUEZ	1714.11	M2	\$891,506.55	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
128	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ATENCINGO ENTRE ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES COL. CERRO DEL MARQUEZ	1446.07	M2	\$753,013.92	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
129	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, UBICADA EN CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE VIA CORTA A SANTA ANA Y CALLE GUADALUPE, SEDA MONSANTOS AMPLIACION	1335.29	M2	\$816,751.19	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO

130	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE GENARO VAZQUEZ Y MARTIRES DE CANANEA Y 12 DE OCTUBRE Y 23 DE MAYO BARRANCA HONDA	3501.97	M2	\$2,017,879.75	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
131	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TEZIUTLAN ENTRE CAMINO A LA RESURRECCION A AV. LAS TORRES CERRO DEL MARQUEZ	722.29	M2	\$444,857.92	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 114 PONIENTE ENTRE CALLES 13 NORTE Y FIN DE CALLE, DE LA COLONIA JORGE MURAD MACLUF	1101.10	M2	\$665,515.12	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
133	REHABILITACION DE PARQUE DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN, UBICADA EN BOULEVARD XONACATEPEC JUNTO A BODEGA AURRERA Y BOULEVARD MEXICO DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	3138.67	M2	\$3,977,621.09	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
134	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA, PLAZA CENTRAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA DE LA COLONIA AGUA SANTA	8132.5	M2	\$958,158.76	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
135	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL PREDIO TETELITLA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA.	1,677.56	M	\$1,377,905.07	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
136	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SANTO TOMAS DE AQUINO ENTRE FRAY PEDRO DE MELGAREJO Y 24 SUR, COL. TRES CRUCES	9810.72	M2	5,571,900.24	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
137	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE SAN VICENTE DE PAUL PRIMER TRAMO ENTRE LAS CRUCES Y FRAY ANDRES TOMAS DE CASILLAS, SEGUNDO TRAMO FRAY PEDRO DE MELGAREJO Y 8 DE MAYO Y/O CALLE FRAY JUAN DE ZEPEDA. 3 DE MAYO Y CERRADA COL. TRES CRUCES	3978.33	M2	2,020,111.85	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
138	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,539.47	357,539.47	SEPTIEMBRE
139	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,047.04	356,047.04	SEPTIEMBRE
140	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO A PRESION POR EL METODO JETPATCHER UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	80.36	M3	355,173.03	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
141	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO A PRESION POR EL METODO JETPATCHER UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	80.36	M3	356,553.60	356,553.60	SEPTIEMBRE
142	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO A PRESION POR EL METODO JETPATCHER UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,553.60	356,553.60	SEPTIEMBRE
143	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO A PRESION POR EL METODO DE JETPATCHER	80.36	M3	355,173.03	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
144	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	80.36	M3	356,553.60	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
145	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	80.36	M3	356,553.00	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE

146	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,199.73	356,199.73	SEPTIEMBRE
147	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,471.65	356,471.65	SEPTIEMBRE
148	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,421.45	356,421.45	SEPTIEMBRE
149	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,590.72	357,590.72	SEPTIEMBRE
150	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	354,007.62	354,007.62	SEPTIEMBRE
151	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,471.49	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
152	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,264.41	357,264.41	SEPTIEMBRE
153	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,488.22	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
154	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,071.08	356,071.08	SEPTIEMBRE
155	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,652.58	356,652.58	SEPTIEMBRE
156	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,417.73	357,417.73	SEPTIEMBRE
157	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,604.47	356,604.47	SEPTIEMBRE
158	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,535.28	357,535.28	SEPTIEMBRE
159	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	355,901.66	355,901.66	SEPTIEMBRE
160	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,408.74	357,408.74	SEPTIEMBRE
161	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	90.16	M3	\$356,765.54	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
162	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	352,874.95	352,874.95	SEPTIEMBRE
163	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,422.33	357,422.33	SEPTIEMBRE
164	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	607,139.55	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE

165	TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	4	SUP.	\$209,381.95	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
166	TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	4	SUP.	171,751.36	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
167	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$357,539.47	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
168	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,563.53	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
169	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$357,264.41	\$357,264.41	SEPTIEMBRE
170	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,488.22	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
171	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	90.16	M3	\$356,568.92	\$356,568.92	SEPTIEMBRE
172	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,636.73	357,636.73	SEPTIEMBRE
173	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,502.86	357,502.86	SEPTIEMBRE
174	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,944.38	356,944.38	SEPTIEMBRE
175	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	354,913.32	354,913.32	SEPTIEMBRE
176	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,535.28	357,535.28	SEPTIEMBRE
177	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,514.53	356,514.53	SEPTIEMBRE
178	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,123.21	357,123.21	SEPTIEMBRE
179	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,548.89	357,548.89	SEPTIEMBRE
180	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,480.02	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
181	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$356,765.54	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
182	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$356,876.40	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
183	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$344,809.32	\$344,809.32	SEPTIEMBRE

184	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$356,817.83	\$356,817.83	SEPTIEMBRE
185	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$356,709.06	\$356,709.06	SEPTIEMBRE
186	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$356,420.41	\$356,420.41	SEPTIEMBRE
187	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$328,169.74	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
188	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,217.35	357,217.35	SEPTIEMBRE
189	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,284.28	357,284.28	SEPTIEMBRE
190	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,814.69	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
191	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,900.45	356,900.45	SEPTIEMBRE
192	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	90.16	M3	\$357,667.07	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
193	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD LA LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL KM. 3+100 DE LA COLONIA LA LIBERTAD	1.00	PROYECTO	\$716,233.13	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
194	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALZ. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE LA COLONIA TEPEYAC.	1310.54	M2	\$654,802.05	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, UBICADA EN CALLE 95 ORIENTE ENTRE CALLE 14 Y 10 A. SUR DE LA COL. GRANJAS DE SAN ISIDRO	2138.51	M2	\$1,209,793.70	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PROLONGACION DE LA 23 PONIENTE ENTRE BLVD.ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALLE 55 SUR, DE LA COLONIA REFORMA SUR	2041.83	M2	\$1,245,300.63	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
197	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE VILLA DEL CERRO Y CALLE LAS FLORES	2473.00	M2	\$1,541,291.15	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
198	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FLORES MAGON ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE INSURGENTES	3829.67	M2	\$2,523,842.03	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
199	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN CALLE 108 ORIENTE ENTRE CALLE 44Y 42 NORTE BOSQUES DE SANTA ANITA	1102.72	M2	\$522,693.61	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CAMINO REAL	2492.60	M2	\$1,237,716.97	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE

201	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ	1876.38	M2	\$962,397.49	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
202	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLES DURAZNO Y TERRENO PRIVADO, LOMA BONITA CALERAS	1258.07	M2	\$1,115,452.04	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
203	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE HERNAN CORTES Y CAMINO REAL AMPLIACION HISTORIADORES	1280.00	M2	538163.57	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
204	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	2152.98	M2	1401227.16	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
205	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE HERNAN CORTES Y DIAGONAL DE LA 10 SUR DE LA COLONIA EL SALVADOR	3250.23	M2	1,659,869.86	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
206	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PINOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZOS	3918.93	M2	1994443.40	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
207	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE BUENOS AIRES ENTRE AV. PRINCIPAL Y CALLE ROSALES DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA	10111.98	M2	7176909.79	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
208	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, AV. VALLE DE MEXICO ENTRE PROLONGACION DE LA 3 SUR Y PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID (ANTIGUO CAMINO A BALCONES) DE LA COLONIA S.N.T.E.	13084.76	M2	12592054.43	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
209	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE CABO BAJO Y BARRANCA, DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR	1222.29	M2	595125.96	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
210	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PARICUTIN, ENTRE AV. PLAYA NORTE Y BARRA DE NAUTLA, COL. LOMA BONITA SUR	663.33	M2	693908.91	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
211	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO, BIBLIOTECA, DIRECCION PROVINCIONAL Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", CALLE CAMINO REAL A SAN MIGUEL ESPEJO S/N COL. CAMPESTRE SAN ISIDRO, JUNTA AUX. SANTA MARIA XONACATEPEC	1- 1- 1-	TALLE R-BIBLIO TECA-DIRECCION-ESCALERAS	\$2,577,228.76	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
212	CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y 2 AULAS ADOSADOS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" PROLONGACION DE LA 11 SUR S/N DE LA COLONIA UNION ANTORCHISTA	1-2-	LABORATORIO-AULAS	\$1,858,099.00	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
213	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION Y ESCALERA, ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO EMSAD CITLATEPETL, CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO NO. 2 ESQ. CALLE NILO, DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA	3-1-ESCALERA	AULAS-DIRECCION-ESCALERA	\$1,950,151.99	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE

214	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO Y 2 AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "GREGORIO DE GANTE" CALLE 143 B PONIENTE S/N, DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	1-2.	TALLE R-AULAS	\$1,845,075.24	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
215	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, MODULO SANITARIO Y ESCALERA, ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL NICOLAS BRAVO UBICADA EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y RETORNO TIERRA S/N ENTRE CALLES VIENTO Y FUEGO, DE LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL LARES SAN ALFONSO.	3-1-ESCALERA	AULAS-MODULO Y ESCALERA	\$2,285,091.13	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
216	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL C TIPO CAPCEE, EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL LAZARO CARDENAS DEL RIO" CALLE 8 SUR S/N ENTRE CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE PUEBLA, JUNTA AUX. SAN PEDRO ZACACHIMALPA	1	AULA	\$353,695.46	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
217	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CISNES ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE PRIMAVERA, DE LA COLONIA LAS AVES	910.59	M2	\$570,540.47	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
218	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALZ. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE LA COLONIA TEPEYAC.	1262.67	M2	\$654,802.05	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
219	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PRIV. LUIS CABRERA, DE LA COLONIA ARTICULO 1.	824.54	M2	\$618,933.09	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
220	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "BENITO JUAREZ GARCIA", AV. PABLO NERUDA S/N, BALCONES DEL SUR	1	BIBLIOTECA	\$1,131,835.68	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
221	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL BACHILLERATO EMSAD LAZARO CARDENAS DEL RIO CALLE LOMA RAYA S/N, CERRO DE TOLTEPEC	1	AULA	\$564,639.48	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
222	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "VICENTE SUAREZ FERRER" PROLONGACION DE LA 3 SUR NO. 513, GUADALUPE HIDALGO	2	AULAS	\$1,285,578.35	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
223	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS, ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO OFICIAL QUETZALCOATL, PROLONGACION DE LA 14 SUR S/N ENTRE CALLES 14 A SUR Y 111 B ORIENTE. U. H. SAN JORGE	2	AULAS	\$682,059.22	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
224	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, UBICADA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA COL. SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS	636.40	M2	\$368,493.15	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
225	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE PROLONGACION 10 SUR Y CALLE HERNAN CORTES O 22 NORTE, DE LA COLONIA EL SALVADOR	1792.75	M2	\$1,157,897.48	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
226	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE AJUSCO ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE MALINTZI, DE LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSE	1488.27	M2	775,238.34	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE

227	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA O CAMINO AL BATAN, LOMAS DE SAN MIGUEL	8155.00	M2	\$5,735,757.10	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
228	REHABILITACION DE PARQUE VILLA ATL, AV. OCOTAL NUMERO 49, JUNTA AUX. SANTA MARIA XONACATEPEC	5500	M2	\$1,949,361.88	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
229	PARQUE DEPORTIVO ROMERO VARGAS EN CALLE PROLONGACIÓN DE SANTA ELENA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	5224.35	M2	\$6,048,648.48	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE
230	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO A PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	80.36	M3	355,173.03	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
231	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	80.36	M3	356,770.79	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
232	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	80.36	M3	356,770.79	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
233	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	16	SUPERVISIONES	607,139.55	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
234	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,539.47	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
235	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	\$356,047.04	\$356,047.04	OCTUBRE
236	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,563.53	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
237	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,264.41	357,264.41	OCTUBRE
238	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO A PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER	90.16	M3	\$357,488.22	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
239	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,568.92	356,568.92	OCTUBRE
240	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,636.73	357,636.73	OCTUBRE
241	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$357,624.18	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
242	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$356,944.38	\$356,944.38	OCTUBRE
243	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	354,716.70	354,716.70	OCTUBRE
244	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	90.16	M3	\$357,535.28	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
245	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$356,514.53	\$356,514.53	OCTUBRE
246	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$357,151.46	\$357,151.46	OCTUBRE

247	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$357,450.57	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
248	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	\$356,519.76	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
249	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$357,514.37	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
250	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,695.30	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
251	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	344,809.31	344,809.31	OCTUBRE
252	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,261.28	357,261.28	OCTUBRE
253	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,736.25	356,736.25	OCTUBRE
254	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	356,420.41	356,420.41	OCTUBRE
255	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	328,169.74	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
256	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	357,336.57	357,336.57	OCTUBRE
257	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$357,284.28	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
258	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$357,690.07	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
259	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$357,099.17	\$357,099.17	OCTUBRE
260	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.16	M3	\$357,667.07	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
261	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	5	SUPERVISIONES	\$554,408.73	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
262	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE CALLES ART.11 Y ENTRADA A INFONAVIT SANTA LUCIA DE LA COL. SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	3362.23	M2	\$2,202,217.44	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
263	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y PRIV. CUAUHEMOC UNION ANTORCHISTA	4215.58	M2	\$2,403,420.97	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
264	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y BARRANCA UNION ANTORCHISTA	3714.84	M2	\$2,332,301.65	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE

265	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 10 DE MAYO Y PROL. LUIS DONALDO COLOSIO, PROL. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PROL. 11 SUR UNION ANTORCHISTA.	5858.45	M2	\$3,728,783.73	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
266	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, MODULO SANITARIO Y ESCALERA ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL "JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LAS CUEVAS" UBICADA EN PROLONGACION DE LA 11 SUR Y 145 PONIENTE S/N, DE LA COLONIA SAN BERNABE TMOXTITLA.	3-1-1-1	AULA-LAB-TALLE R-ANEXO	\$2,377,358.64	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
267	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, UBICADA EN CALLE MANZANO ENTRE CARRETERA A LA RESURRECCION Y CALLE LOS LAURELES, DE LA COL. BOSQUES DE MANZANILLA	2919.53	M2	\$1,402,208.52	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
268	TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	4	SUPERVISIONES	\$267,402.48	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
269	TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	6	SUPERVISIONES	\$248,131.45	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
270	TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	4	SUPERVISIONES	286,675.61	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
271	TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	6	SUPERVISIONES	210,310.32	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
272	TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	6	SUPERVISIONES	229,460.90	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
273	TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	4	SUPERVISIONES	248,563.64	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
274	TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	7	SUPERVISIONES	267,683.92	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
275	ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 23 DE MAYO ENTRE CALLES 28 DE OCTUBRE Y CIRCUITO 2 DE OCTUBRE , DE LA COLONIA BARRANCA HONDA.	100	ML	254,438.91	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE

276	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA COLONIA LAS HUERTAS	656.09	M2	\$620,998.37	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
277	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A LA JOSEFINA Y AVILA COAMCHO, DE LA COLONIA SAN SEBASTIAN DE APARICIO	2207.70	M2	1,234,798.78	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
278	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PROLONGACION LIBERTAD ENTRE CALLE PANTEPEC Y CALLE PINO SUAREZ, DE LA COLONIA BENITO JUAREZ	3243.29	M2	2,875,413.87	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
279	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC	546.19	M2	\$508,504.19	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
280	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN JOSE LUIS RODRIGUEZ ALCONEDO ENTRE CALLES CLAVIJERO Y BARRANCA, DE LA COLONIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO.	1852.85	M2	\$1,044,350.81	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
281	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE RIO BRAVO DE LA COLONIA ENCINAR 1a. SECC.	1872.14	M2	\$1,073,390.75	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
282	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AZTECA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL CANOA Y BOMBA 2, DE LA COLONIA XAXAHUEN.	1263.89	M2	\$656,864.94	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
283	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BARRA DE NAUTLA ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE RIO PAPALOAPAN, DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	4195.17	M2	\$2,244,579.18	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
284	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE OYAMEL ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE JOSE LUIS RODRIGUEZ ALCONEDO DE LA COLONIA ENCINAR 1a. SECC.	2128.9	M2	\$1,344,635.08	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
285	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE BARRA DE NAUTLA Y CALLE TAXCO, DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	1353.93	M2	\$872,476.98	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
286	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MOUSART ENTRE VIA CORTA A SANTA ANA Y 15 NORTE, DE LA COLONIA JORGE MURAD	1037.40	M2	\$501,613.26	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
287	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SAN MATIAS ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA LUCIA, DE LA COLONIA SANTA LUCIA	2164.07	M2	\$1,494,966.76	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
288	REHABILITACIÓN DE PARQUE LA RESURRECCIÓN UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE CANDELARIA DE LA COLONIA TLILOSTOC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	12811.41	M2	\$5,545,265.08	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE

289	REHABILITACIÓN DE JARDÍN UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO, DE LA COLONIA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	3185.99	M2	\$2,588,247.36	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
290	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA UNIDAD HABITACIONAL MATEO DE REGIL CRUCE DE 95 PTE. CON 19 SUR EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MATEO DE REGIL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	8914	M2	\$8,212,415.43	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
291	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE IXCOVENTA ENTRE CONSTITUCION Y BARRANCA JUNTA AUX. SANTO TOMAS CHAUTLA.	210	M2	\$100,079.02	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
292	AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO UBICADA EN COLECTOR SANITARIO PONIENTE (COLECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRANCA PUENTE U OCHO Y EMILIANO ZAPATA), DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA	2581.19	M	\$3,332,128.05	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
293	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR REVOLUCION MEXICANA ENTRE CALLE 94 PONIENTE Y CALLE 96 PONIENTE, REVOLUCION MEXICANA.	N/A	N/A	\$469,633.52	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
294	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR PUENTE NEGRO ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ADOLFO LOPEZ MATEOS.	2520	M3	365,048.98	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
295	MODERNIZACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE 49 PONIENTE ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y CIRCUITO JUAN PABLO II, DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	14,285,695.89	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
296	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTRE AV. CARLOS CAMACHO ESPIRITU Y CAMINO A CHILTEPEQUE, DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	34477.36	M2	\$46,739,678.66	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
297	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADA EN CALLE OLIVO ENTRE CALLE BOSQUES DE MANZANILLA Y AV. CAMINO REAL, DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	1509.64	M2	\$746,827.46	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
298	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRIV. 145 PONIENTE ENTRE 17 Y 19 SUR, DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA	1668.53	M2	\$1,070,204.60	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
299	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADA EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA, DE LA COLONIA SAN SALVADOR	5377.23	M2	\$2,000,824.07	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
300	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE CALLE CIPRES Y VENUSTIANO CARRANZA, DE LA COLONIA ARTICULO 1.	950.34	M2	\$470,735.18	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	OCTUBRE
301	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	80.36	M3	355,173.03	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
302	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO A PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER	80.36	M3	\$356,770.79	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
303	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO A PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER	80.36	M3	\$356,770.79	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
304	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO A PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER	80.36	M3	\$356,770.79	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
305	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO A PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER	80.36	M3	\$356,770.79	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE

306	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	\$357,587.57	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
307	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	\$357,185.97	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
308	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	\$356,560.54	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
309	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	\$357,307.29	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
310	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	\$357,539.47	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
311	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	\$328,169.74	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
312	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	90.16	M3	\$357,284.28	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
313	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	84.00	M3	\$333,066.48	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
314	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	84.00	M3	\$358,014.05	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
315	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	84.00	M3	\$357,048.42	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
316	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	84.00	M3	\$356,160.74	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
317	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	84.00	M3	357353.40	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
318	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	84.00	M3	357012.36	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
319	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	84.00	M3	350231.52	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
320	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	84.00	M3	\$357,225.76	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
321	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	84.00	M3	\$357,942.92	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
322	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	84.00	M3	\$357,162.42	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
323	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	\$155,548.69	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
324	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	\$154,120.50	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
325	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	\$155,100.82	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE

326	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	\$154,752.12	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
327	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	\$154,989.11	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
328	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	155,035.04	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
329	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	\$154,785.53	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
330	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	\$155,264.72	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
331	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	\$155,027.74	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
332	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	\$154,924.38	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
333	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	\$154,800.14	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
334	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	\$154,954.66	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
335	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	155462.52	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
336	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	154582.99	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
337	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	155004.77	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
338	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	155118.56	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
339	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA AVENIDA 3 PONIENTE (TERCERA ETAPA DE LA SENDA DEL SABER) UBICADA EN AVENIDA 3 PONIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 11 SUR, DE LA COLONIA CENTRO HISTORICO	3677.42	M2	2,999,869.06	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
340	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL BARRIO ANALCO UBICADA EN AVENIDA 3 ORIENTE ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y 18 SUR DE LA COLONIA ANALCO	21711.32	M2	\$6,571,415.44	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE

341	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PARQUE DE LAS NINFAS UBICADO EN CALLE 17 SUR ENTRE 25 PTE. Y 23 PTE. DE LA COLONIA BARRIO DE SANTIAGO	1963.77	M2	\$273,242.00	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
342	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PARQUE BENITO JUAREZ UBICADO EN CALLE 43 PTE. ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y CALLE 2 SUR DE LA COLONIA HUEXOTITLA	1530.91	M2	\$221,063.64	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
343	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CAMELLON PARA LA COLOCACIÓN DEL MONUMENTO MENSAJERA DE LA VOZ	1014.74	M2	\$305,435.46	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
344	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PARQUE ROMERO VARGAS EN CALLE CITLALTEPETL ENTRE CALLE 1RA. DE CRISTO REY Y CALLE CALLE A ESPALDAS DE CRISTO REY DE LA COLONIA O JUNTA AUX. IGNACIO ROMERO VARGAS	924	M2	\$378,298.26	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
345	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PARQUE HACIENDA SAN JOSE DE LA COLONIA INFONAVIT HACIENDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	550	M2	98,968.01	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
346	SUPERVISIÓN DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA 1RA. ETAPA EN LA COLONIA CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	263.63	M2	386,200.84	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
347	ELECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN CALLE LIMON, DE LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN	4.00	POSTES	\$134,045.00	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
348	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADA EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE BOSQUES DE MANZANILLA Y AV. CAMINO REAL A MANZANILLA, DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	1899.40	M2	\$917,917.88	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
349	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CARRETERA PUEBLA -TLAXCALA Y PRIVADA ZARAGOZA, DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS	718.28	M2	\$429,061.37	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
350	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CARMEN SERDAN, DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS	1037.34	M2	\$627,279.07	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
351	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL CANOA Y ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCION, DE LA COLONIA SANTA ROSA	2253.84	M2	\$879,652.86	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
352	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE SAN MIGUEL	4728.35	M2	\$2,722,085.63	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
353	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ACATLAN Y CALLE ATLIXCO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO.	1038.51	M2	\$706,118.56	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
354	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PEDRO MORENO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO.	1840.49	M2	\$1,542,534.12	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
355	ELECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y ZARAGOZA, DE LA COLONIA NOCHE BUENA	8.00	POSTES	\$180,100.00	\$180,100.00	NOVIEMBRE

356	ELECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN CALLE LOMA RAYA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, DE LA COLONIA TOLTEPEC	4.00	POSTE S	\$110,847.00	\$110,847.00	NOVIEMBRE
357	ELECTRIFICACION AMP. IGNACIO MARISCAL, UBICADA EN PRIVADA IGNACIO MARISCAL ENTRE CALLES PINOS Y MANANTIALES DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	5.00	POSTE S	\$102,143.00	\$102,143.00	NOVIEMBRE
358	ELECTRIFICACION AMPLIACION SAN JERONIMO CALERAS, BARRIO XOMETLALCO, UBICADA EN 3RA. PRIVADA MIGUEL NIGRETE DE LA COLONIA SAN JERONIMO CALERAS	1.00	POSTE S	73,627.00	73,627.00	NOVIEMBRE
359	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA 89 A ORIENTE ENTRE 6 SUR Y 8 SUR DE LA COLONIA LA MORA.	1491.02	M2	743,586.44	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
360	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA DE LA COLONIA DEL VALLE.	6649.58	M2	3,807,251.05	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
361	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE GERANIOS ENTRE CALLE 17 SUR Y LAS CARMELITAS O 25 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA.	5310.72	M2	4,896,273.75	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
362	ELECTRIFICACION AMPLIACION SAN ANDRES AZUMIATLA, BARRIO SAN NICOLAS COATEPEC, UBICADA EN CALLE TEZOQUITLALPA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA	11.00	POSTE S	\$251,103.00	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
363	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CAMINO CAMPO REAL ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MANUEL ALONSO, DE LA COLONIA SANTA MARGARITA.	3688.87	M2	\$2,452,170.71	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
364	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLIGONOS 21096 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	1	PROYE CTO	\$398,290.51	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
365	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLIGONOS 30921002 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	1	PROYE CTO	\$398,290.51	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
366	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLIGONOS 21086 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	1	PROYE CTO	\$398,789.51	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
367	PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLIGONOS 21061 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	1	PROYE CTO	\$394,411.34	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
368	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLIGONOS 21099 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	1	PROYE CTO	394,411.34	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
369	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLIGONOS 21072	1	PROYE CTO	399,050.13	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
370	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLIGONOS 21038	1	PROYE CTO	397,400.40	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
371	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTIALES ENTRE CALLE IGNACIO MARISCAL Y CORREGIDORA DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	3441.52	M2	\$2,102,198.43	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
372	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE AMPLIACION BENITO JUAREZ Y BENITO JUAREZ DE LA COLONIA BENITO JUAREZ.	700.87	M2	\$418,225.30	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE

373	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 2a. DE B. JUAREZ ENTRE CALLE TECAMACHALCO Y TEPETITLAN DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO.	2882.88	M2	\$2,179,013.61	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
374	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 143 F PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 19 SUR DE LA COLONIA JARDINES DE CASTILLOTLA.	1147.44	M2	\$998,751.17	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
375	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE BENITO JUAREZ Y MANANTIALES DE LA COLONIA MARISCAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	2623.13	M2	\$1,638,745.10	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
376	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN AVENIDA PRINCIPAL A AZUMIATLA ENTRE CALLE ATLIXCO Y CADENAMIENTO 1+697.20, DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRES AZUMIATLA.	11683.47	M2	\$7,193,991.51	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
377	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SAN DIEGO ENTRE ACUEDUCTO MANZANILLA Y AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, DE LA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA 2a SECCION.	4039.90	M2	\$2,174,217.17	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
378	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADA EN CALLE 143 A PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Ó ALCANFOROS Y CALLE 21 SUR, DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA	3583.59	M2	\$1,791,151.66	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
379	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADA EN CALLE SAN MARCOS ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE LOS PINOS, DE LA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA 2a SECCION	2731.32	M2	\$1,345,807.79	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
380	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADA EN CALLE BROMO ENTRE CALLE TITANIO Y URANIO, DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR	3381.46	M2	\$1,996,737.13	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
381	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LAS GARDENIAS ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE JACINTOS, DE LA COLONIA SAN RAMON 3a. SECCION.	1090.00	M2	\$739,069.50	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
382	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE URANIO ENTRE CALLE YODO Y PLAYA NORTE DE LA COL. MINERALES DE GPE. SUR	2702.13	M2	\$1,470,901.97	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
383	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADA EN POZO POZA RICA FIN DE CALLE DEL PANTEON JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA	1	POZO	\$299,834.71	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
384	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE DEL MARQUES SUR Y CALLE LOMA LINDA DE LA COLONIA SAN JOSE LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	460.00	M2	\$429,014.97	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
385	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 87 A OTE. ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 16 SUR Y CALLE 18 SUR DE LA COL. GRANJAS DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	3859.95	M2	\$2,282,020.10	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE

386	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE YUCATAN Y BARRANCA, DE LA COLONIA MEXICO 83.	1240.09	M2	\$637,893.27	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
387	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE MORELOS, DE LA COLONIA MEXICO 83.	511.72	M2	\$355,070.13	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
388	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE INDEPENDENCIA Y CORREGIDORA, DE LA COLONIA MIRAVALLE.	2957.11	M2	\$1,857,900.51	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
389	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PRIVADA CARRILLO PUERTO, DE LA COLONIA MIRAVALLE.	503.50	M2	\$617,315.41	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
390	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN SAN ANDRES ENTRE CALLES SANTA RITA Y CALLE SANTA LUCIA, DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	2034.61	M2	\$1,543,621.48	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
391	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ARROYO, DE LA COLONIA CASA BLANCA.	1282.89	M2	871,693.50	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
392	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SAN PABLO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE SANTA RITA, DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	1529.82	M2	\$1,172,942.71	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
393	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 44 NORTE ENTRE CALLE 106 ORIENTE Y CALLE 104 B ORIENTE, DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA.	295.26	M2	\$213,005.89	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
394	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FCO. I MADERO ENTRE CALLE FCO. VILLA Y VIAS DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD	18063.10	M2	\$7,410,797.16	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
395	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PUEBLA O 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 13 Y 17 OTE. DE LA COLONIA FCO. VILLA	4630.71	M2	\$2,859,316.26	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
396	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE HIERRO ENTRE CALLE TITANIO Y CALLE URANIO DE LA COLONIA MINERALES DE GPE. SUR	3429.25	M2	\$2,316,141.04	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
397	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FCO. VILLA Y ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO. I MADERO DE LA COLONIA MIRAVALLE	2307.20	M2	\$1,416,763.82	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
398	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LUIS CORDOBA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ATLIXCO DE LA COLONIA LA ESPERANZA	2224.16	M2	\$1,574,034.66	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE

399	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JERUSALEM ENTRE CALLE BELEN Y JENASARET DE LA COLONIA CABAÑAS DE SANTA MARIA	2565.23	M2	\$1,313,405.37	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
400	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE HEBERTO RODRIGUEZ CONCHA ENTRE HERMANOS SERDAN Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA.	1672.03	M2	\$1,415,945.32	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
401	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AMPLIACION BENITO JUAREZ ENTRE PINO SUAREZ Y CORREGIDORADE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR DE LA JUNTA AUX. DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN.	1993.57	M2	\$1,297,049.31	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
402	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 22 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAUREL DE LA COLONIA LA CUCHILLA DE GPE. XONACATEPEC.	2555.48	M2	\$1,543,791.06	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
403	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE DIAGONAL NORTE ;CALLE LA UNION ENTRE CALLE CAÑADA Y DIAGONAL NORTE;PRIV 21 DE MARZO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO;CALLE FLORENCIA ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE DIAGONAL NORTE;CALLE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE 16 DE SEPT Y CALLE LA UNION	10078.40	M2	\$7,715,088.34	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE DIAGONAL NORTE ;CALLE LA UNION ENTRE CALLE CAÑADA Y DIAGONAL NORTE;PRIV 21 DE MARZO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO;CALLE FLORENCIA ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE DIAGONAL NORTE;CALLE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE 16 DE SEPT Y CALLE LA UNION	10078.40	M2	\$7,715,088.34	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
405	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CAÑADA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE DIAGONAL CENTRAL O ROMERO VARGAS;CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE MONTELABAN; PRIVADA MONTELAVAN ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE MONTEALBAN	13394.09	M2	13,125,678.26	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NOVIEMBRE
406	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPEJO DE LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	PROYE CTO	394,980.00	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
407	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	155,548.69	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
408	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	154,209.24	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
409	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	155,118.56	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE

410	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	155,027.74	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
411	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	155,664.58	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
412	MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	90.00	M3	155,100.82	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
413	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE INFANTIL DE EDUCACIÓN VIAL UBICADA EN BOULEVARD XONACATEPEC Y AVENIDA GASODUCTO DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN 2a. SECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	3272.45	M2	528,342.80	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
414	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS "DEPORTIVO SAN BARTOLO" UBICADA EN CALLE SAN BARTOLO SUR "A" ESQUINA CALLE SAN BARTOLO ORIENTE "A" DE LA COLONIA U.H. SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	263.63	M2	1,142,619.05	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
415	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADA EB HDA. STA. CLARA, POL. 1, MZ. 8 LT. 01 CALLE 131 PONIENTE, N. EXT. 2901, DE LA COLONIA CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1 1	MODULO O CANCH A	12,498,363.43	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
416	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PARQUE REMENTERIA UBICADA EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALLE 20 ORIENTE Y PASEO DE LAS VILLAS DE LA COLONIA U.H. VILLA VERDE II DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	775.00	M2	129,533.44	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
417	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN MONUMENTO "GERMÁN MARTÍNEZ" UBICADA EN KEPLER ENTRE VIA ATLIXCAYOTL Y FRAC. FUENTE DE ANGELOPOLIS DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	379.93	M2	321,724.50	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
418	MANTENIMIENTO MENOR A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN PROLONGACION REFORMA 3308 DE LA COLONIA AMOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	56.00	M2	52,648.91	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
419	REUBICACIÓN DEL BUSTO DE SEBASTIAN BACH UBICADA EN ESQUINA DE LA AVENIDA JUAREZ Y 13 SUR DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	PZA	17,621.54	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
420	CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS MUNICIPAL UBICADA EN CALLE 11 SUR ESQUINA CON AVENIDA 4 PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	3600.00	M2	6,953,784.70	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
421	RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CAPILLA DE SAN MATIAS UBICADA EN CALLE 21 NORTE No. 2 DE LA COLONIA BARRIO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	2757.30	M2	1,242,975.51	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
422	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL ZÓCALO UBICADA EN CALLE REFORMA Y 3 ORIENTE ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 2 SUR DE LA COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	PLAZA CIVICA	696,665.62	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
423	REHABILITACIÓN DE ÁERAS VERDES DEL BLVD. HEROES DE 5 DE MAYO TRAMO CENTRO HISTÓRICO UBICADA EN BLVD. HEROES DE 5 DE MAYO ENTRE CALLES 4 NORTE Y 11 ORIENTE DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	AREAS VERDES	350,889.71	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE

424	REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEL SEGUNDO Y SEXTO PISO DEL EDIFICIO EMPRESARIAL UBICADA EN CALLE PROLONGACION REFORMA No. 2704 ENTRE CALLES DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y 29 NORTE DE LA COLONIA AMOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	OBRA	359,722.70	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
425	PROYECTO EJECUTIVO BIO PARQUE LA CALERA UBICADA EN CALLE PERIFERICO ECOLOGICO AREAS VERDES I, II, III Y IV DEL FRACC. GALAXIA LA CALERA DE LA COLONIA LA CALERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	PROYECTO	305,635.84	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
426	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL BLVD. HÉROES DEL 5 DE MAYO TRAMO NORTE UBICADA EN BLVD. HEROES DEL 5 DE MAYO ENTRE CALLES DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICAY 4 NORTE DE LA COLONIA MARTIRES DEL TRABAJO DELMUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	AREAS VERDES	280,572.92	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
427	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADA EN CALLE PRIVADA LOBO 2903 ENTRE CALLES 29 B NORTE Y DEL VENADO DE LA COLONIA LAS HADAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	OBRA	355,935.25	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
428	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL BLVD. HÉROES DEL 5 DE MAYO TRAMO CENHCH UBICADA EN BLVD. HEROES DEL 5 DE MAYO ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y AVENIDA 25 ORIENTE DE LA COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	AREAS VERDES	201,811.88	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
429	REHABILITACIÓN DE ÁERAS VERDES EN GLORIETA DE CHINA POBLANA UBICADA EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y BLVD. HEROES DEL 5 DE MAYO DE LA COLONIA SANTA MARIA DELMUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	MONUMENTO	142,111.51	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
430	REHABILITACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO Y BOMBEO EN EL PARQUE DEL CENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO UBICADA EN CALLE PROLONGACION DE LA 14 SUR ENTRE CALLES 103 ORIENTE Y PERIFERICO ECOLOGICO DE LA COLONIA U.H. SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	OBRA	448,962.42	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
431	PROYECTO EJECUTIVO PARQUE URBANO DEL JAGUEY DE AGUA SANTA UBICADA EN CALLE 119 PONIENTE Y 123 PONIENTE ENTRE CALLES 9 SUR Y D 9 SUR DE LA COLONIA AGUA SANTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	PROYECTO	196,306.58	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
432	JARDINERÍA EN MACETEROS PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN CALLE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DE LA COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	PIEZA	131,639.57	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
433	MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL TRAMO DE LA RECTA A CHOLULA CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN CALLE RECTA A CHOLULA ENTRE CALLES 53 SUR Y LIMITE MUNICIPIO DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	N/A	N/A	234,595.86	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
434	INTERVENCIÓN DE CUBIERTAS Y CAMBIO DE TRANSFORMADORES EN CATEDRAL PRIMERA ETAPA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 5 Y 3 ORIENTE DE LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	10435.00	M2	1,415,200.00	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
435	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN SEGUNDA CALLE B DE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 95 PONIENTE Y CALLE 89 PONIENTE DE LA COLONIA JARDIN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	916.54	M2	515,052.13	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE

436	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEPETITLAN ENTRE 2DA. DE JUAREZ Y GUERRERO DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1823.85	M2	1,368,291.92	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
437	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA JORGE MURAD MACLUT UBICADA EN CALLE ALBERTO MIRANDA CASTRO S/N DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL S.N.T.E. DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	2 - 1	AULA - ANEXO	816,684.73	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
438	CONSTRUCCION DE 6 AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "CARMEN SERDAN" UBICADA EN BOULEVARD INDEPENDENCIA S/N 2a. SECCION DE LA COLONIA SAN MIGUEL MAYORAZGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	6	AULAS	1,983,439.73	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
439	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AMPLIACION Y ADECUACION NDE AGUA POTABLE UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1	PROYE CTO	727,287.18	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
440	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE UBICADA DEL POZO POZA RICA AL TANQUE CHICO Y AL TANQUE No. 1 CALLE DEL PANTEON Y CALLE BUENOS AIRES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	2129.87	ML	2,104,770.49	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
441	ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA EN CALLE MARGARITAS CALLE INSPECTORIA CALLE BUGAMBILIAS CALLE SIN NOMBRE CALLE TULIPANES CALLE JAZMINES CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA A TECOLA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1669.20	ML	1,354,886.65	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
442	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO SUR, CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR, CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEOS NORTE, CALLE OAXACA Y CALLE YUCATAN DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	2023.37	ML	1,564,354.44	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
443	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS DE SAN MIGUEL CANOA PARA INTERCONECTARSE AL RAMAL XALTONATL DEL SOAPAP UBICADO EN COLECTOR SANITARIO ALFREDO TOXQUI, COLECTOR SANITARIO XAHUENATLATL Y CARCAMO DE BOMBEO DE SAN MIGUEL CANOA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	9500.06	ML	12,638,863.40	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
444	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA EN CALLES JUAN DE DIOS PEZA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1742.11	M	1,137,097.84	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
445	REORDENAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CENTRAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA PARA SU MEJORAMIENTO LOGISTICO UBICADA EN CALZADA DEL CONDE S/N DEL POLIGONO DELIMITADO POR EL CIRCUITO INTERIOR SUR, NORTE C Y ORIENTE DE LA COLONIA CENTRAL DE4 ABASTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1 11,542.37	EDIFICI O M2	19,913,877.34	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
446	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AMPLIACION Y ADECUACION NDE AGUA POTABLE UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1	PROYE CTO	409,517..12	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE

447	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PASEO DE LOS NARANJOS ENTRE C. PRIVADA PASEO DE LAS JACARANDAS Y C. 11 SUR CALLE PASEO DE LAS JACARANDAS ENTRE C. PRIVADA JACARANDAS Y C. PRIVADA FAROLES, C. PRIVADA 11 SUR ENTRE C. PASEO DE LOS NARANJOS Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA AMPLIACION LOMAS DE ASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	7714.30	M2	4,458,518.64	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
448	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NARDO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIRIOS DE LA COLONIA BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	901.60	M2	532,510.01	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
449	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BETUNIAS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA 11 SUR Y CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA SAN RAMON 4a. SECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	3564.72	M2	2,395,700.61	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
450	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE CRISANTEMO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y HERRADURA DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	4872.26	M2	2,147,625.64	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
451	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE 63 F ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR Y 10 SUR DE LA COLONIA LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1996.75	M2	1,335,452.62	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO REAL A LAS CARMELITAS Y FIN DE LA CALLE, CALLE 1o. DE MAYO ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 DE ABRIL Y PRIVADA 26 DE SEPTIEMBRE ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 DE ABRIL DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	2250.60	M2	1,375,070.60	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
453	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ROSA ENTRE ANTIGUO CAMINO REAL A CASTILLOTLA Y LAS CARMELITAS DE LA COLONIA CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	5528.39	M2	3,728,176.27	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
454	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRIVADA LOPEZ RAYON ENTRE LOPEZ RAYON Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA ALDAMA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	813.76	M2	567,201.67	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
455	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE CORREGIDORA Y BARARNCA DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1098.84	M2	679,768.34	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
456	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 3a. DE BENITO JUAREZ, ENTRE AVENIDA CUAUJTEMOC Y AVENIDA GUADALUPE DE LA COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	7228.06	M2	4,615,467.66	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
457	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NUEVO LEÓN ENTRE 3 A SUR Y 5 SUR DE LA COLONIA EL CERRITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	774.10	M2	516,598.25	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE

458	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 50 NORTE ENTRE PROLONGACIÓN 22 ORIENTE Y BOULEVARD XONACA DE LA COLONIA 10 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,	2645.49	M2	1,394,144.11	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
459	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE JOSE REECK ENTRE CAMINO A CLAVIJERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA HISTORIADORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	4849.11	M2	2,369,791.39	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
460	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 65 ORIENTE ENTRE 6 SUR Y 10 SUR DE LA COLONIA LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	2715.12	M2	1,642,877.19	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
461	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ANAHUAC ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE 1° DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	2692.08	M2	1,583,456.16	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
462	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SANTA MONICA ENTRE CAMINO A BALCONES Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1150.62	M2	922,169.19	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
463	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 89 B O LA MORA ENTRE 6 SUR Y 8 SUR DE LA COLONIA LA MORA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1992.24	M2	1,307,025.15	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
464	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MONTEALBAN ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALZADA LA LOMA, CALLE FLORENCIA ENTRE AVENIDA LA CAÑADA Y CERRADA; PRIVADA DEL CIERVO ENTRE AVENIDA LA CAÑADA Y BARRANCA DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	6509.42	M2	5,111,688.24	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
465	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA LA CAÑADA Y CALLE DIAGONAL CENTRAL O ROMERO VARGAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALZADA LA LOMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA LOMA ENTRE PRIVADA PARAISO Y CALZADA LA LOMA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALZADA LA LOMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA PARAISO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LA CAÑADA DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8600.93	M2	6,406,019.10	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
466	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE POPOCATEPETL ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE CAMINO REAL A CHOLULA DE LA COLONIA SANTA CRUZ GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	2135.02	M2	1,311,737.01	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
467	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRIVADA 105 A PONIENTE ENTRE PRIVADA A PONIENTE DE 16 LA DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	347.40	M2	242,867.95	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE

468	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 7C SUR O EMILIANO ZAPATA ENTRE 135 PTE Y 123 PTE, 123 PONIENTE ENTRE 7C SUR Y 9 SUR, Y 9 SUR ENTRE 123 PTE ENTRE Y 121 PONIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	11146.76	M2	9,112,110.17	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
469	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 115 A PONIENTE ENTRE CALLE PRIVADA 11 A SUR Y 13 SUR DE LA COLONIA SAN FRANCISCO MAYORAZGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	705.84	M2	538,805.87	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
470	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE GUADALUPE Y CUAUHEMOC DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	6527.60	M2	3,930,947.76	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
471	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO UBICADA EN CALLES 16 Y 18 PONIENTE ENTRE CALLES 3 Y 5 NORTE DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	5808.00	M2	3,600,675.58	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
472	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO UBICADA EN BOULEVARD NORTE 5 DE MAYO Y HEROES DE NACAZARI DE LA COLONIA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	7600.00	M2	6,985,388.19	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
473	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL CARMEN SERDAN "LA ACOCOTA" UBICADA EN CALLE 12 ORIENTE 1619 DE LA COLONIA BARRIO DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8802.00	M2	3,825,707.60	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
474	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL "EMILIANO ZAPATA" UBICADA EN PROLONGACION DE LA 2 SUR 6311 DE LA COLONIA BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	27405.00	M2	4,331,736.51	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
475	LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RÍO ATLACO UBICADA EN CAMINO REAL A CHOLULA Y CALZADA LA LOMA DE LA COLONIA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1421.43	M3	452,702.33	452,702.23	DICIEMBRE
476	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	479.80	M2	378,077.72	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
477	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 145 A PONIENTE ENTRE CALLE 21 SUR . Y CALLE 23 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1159.60	M2	844,454.09	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
478	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ORO ENTRE CALLE FRANCIO Y ESMERALDA DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1638.00	M2	1,182,034.51	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
479	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LAS TORRES ENTRE CALLE DEL CALVARIO Y AV. DEL CONDE DE LA COLONIA SAN JOSE LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	839.03	M2	507,426.07	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE

480	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 14 B SUR ENTRE CALLE 105 OTE. Y DIAGONAL 105 OTE. DE LA COLONIA GRANJAS DEL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	958.65	M2	761,583.70	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
481	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA 3RA DE LA 3 SUR ENTRE 95 Y 99 PONIENTE DE LA COLONIA JARDIN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	943.83	M2	804,812.64	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
482	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA " C " PONIENTE DE LA 16 SUR ENTRE 95 Y 99 PONIENTE DE LA COLONIA JARDIN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	798.14	M2	910,702.73	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
483	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA A PONIENTE DE LA 16 SUR ENTRE 95 Y 99 PONIENTE DE LA COLONIA JARDIN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	906.24	M2	912,068.11	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
484	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADA EN CALLE 11 B SUR, ENTRE LA 143 Y 145 PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	961.61	M2	974,051.45	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
485	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, MODULO SANITARIO Y ESCALERA ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO EMSAD "OCTAVIO PAZ" UBICADA EN CALLE ZARAGOZA S/N ESQUINA CALLE 4 PONIENTE BARRIO SANTA CATARINA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	3-1- ESCALER A	AULAS, MODUL O,ESC ALERA	2,704,827.78	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE
486	3a ETAPA SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE PAVIMENTOS PLANEACION ESTRATEGICA PARA LA CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN DIVERSAS COLONIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	NO	APLICA	7,946,746.81	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE