

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

No.	No. OBRA	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO				MES DE CONTRATACIÓN	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA
							No. CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO DE LA OBRA	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	% AVANCE FÍSICO			
1	70005	FONCA 2013	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL CORREDOR CATEDRAL-PASEO BRAVO	CALLES 11 SUR ENTRE 11 Y 4 PONIENTE; 9 SUR ENTRE 9 Y 4 PONIENTE; 7 SUR ENTRE 7 Y 2 PONIENTE; 5 SUR ENTRE 7 Y 3 PONIENTE; 9 PONIENTE ENTRE 11 Y 9 SUR; 7, 5, 3 PONIENTE ENTRE 11 Y 5 SUR; 2 PONIENTE ENTRE 11 Y 7 SUR; 4 PONIENTE, PRIVADA 11 SUR ENTRE 11 Y 9 SUR; PRIVADA 3 PONIENTE ENTRE 5 Y 3 PONIENTE; PRIVADA 9 A SUR, PRIVADA 9 B SUR ENTRE 9 Y 7 PONIENTE; CALLEJON 5 PONIENTE ENTRE 5 Y 7 PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	32,000	DOP-FON-LP-033/13	\$29,888,492.99	\$31,677,636.52	100%	FINIQUITADA	50,540.28	M2	50,540.28	100%	OCTUBRE 2013	21 de octubre de 2013	CITELUM MEXICO, S.A. DE C.V.
2	70006	CONADE 2013	CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO MUNICIPAL DEL NORTE	BOULEVARD GASODUCTO S/N ESQUINA AVENIDA MEXICO, FRACC. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN C.P. 72310, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	46,800	DOP-FED-LP-044/13	\$20,950,275.78	\$26,818,815.08	100%	FINIQUITADA	46,800.00	M2	7,947.38	100%	OCTUBRE 2013	28 de octubre de 2013	JOMA Y ASOCIADOS, S. A. DE C.V.
3	70007	CONADE 2013	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO MUNICIPAL DEL NORTE	BOULEVARD GASODUCTO S/N ESQUINA AVENIDA MEXICO, FRACC. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN C.P. 72310, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	903,120	DOP-FED-AD-045/13	\$705,000.00	\$705,000.00	100%	FINIQUITADA	903,120.00	M2	7,947.38	100%	OCTUBRE 2013	28 de octubre de 2013	LEEREG, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

4	25417	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,143	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25417	\$509,972.22	\$509,972.22	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119	100%	MARZO	1 de abril de 2014	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA, S.A. DE C.V.
5	25418	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,143	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25418	\$509,756.87	\$509,756.87	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119	100%	MARZO	1 de abril de 2014	EMC GROUP, S. DE R.L. DE C.V.
6	25419	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,143	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25419	\$508,677.40	\$508,677.40	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119	100%	MARZO	1 de abril de 2014	URBANIZADORA Y PAVIMENTADOR A GURAIEB, S.A. DE C.V.
7	25420	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,143	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25420	\$510,057.80	\$510,057.80	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119	100%	MARZO	1 de abril de 2014	ORBE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
8	25421	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25421	\$507,007.60	\$507,007.60	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	15 de abril de 2014	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRAN LAND, S.A. DE C.V.
9	25422	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25422	\$507,472.72	\$507,472.72	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	15 de abril de 2014	GERARDO FERMIN PEÑA
10	25423	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25423	\$507,449.33	\$507,449.33	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	15 de abril de 2014	FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
11	25424	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25424	\$507,479.21	\$507,479.21	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	15 de abril de 2014	ALEJANDRO FERNANDO TECUAPETLA PULIDO
12	25425	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25425	\$505,166.64	\$505,166.64	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	15 de abril de 2014	ING. ROLANDO ANTONIO GARCIA

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

13	25426	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25426	\$507,337.41	\$507,337.41	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	11 de abril de 2014	UGIJAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
14	25427	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25427	\$507,827.40	\$507,827.40	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	15 de abril de 2014	EDIFICACIONES MCM, S.A DE C.V.
15	25428	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25428	\$507,009.54	\$507,009.54	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	15 de abril de 2014	COINFRA, S.A. DE C.V.
16	25429	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25429	\$507,353.19	\$507,353.19	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	15 de abril de 2014	EL RETORNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
17	25430	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25430	\$507,003.71	\$507,003.71	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	11 de abril de 2014	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA, S.A. DE C.V.
18	25431	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	BLVD. CARMEN SERDAN ENTRE 17 NORTE Y BLVD. NORTE, DE LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA, CLEOTILDE TORRES Y SAN FELIPE HUEOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	FRANCISCO VILLA, CLEOTILDE TORRES Y SAN FELIPE HUEOTLIPAN	920	OP/I5E001/S DUOPMP-2014-25431	\$1,569,953.76	\$1,569,953.76	100%	EN PROCESO	27,586.80	M2	27,586.80	100%	MAYO	13 de mayo de 2014	VARGAS Y ENRIQUES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
19	25432	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25432	\$504,335.15	\$504,335.15	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	28 de abril de 2014	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY, S.A. DE C.V.
20	25433	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25433	\$505,228.40	\$505,228.40	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	24 de abril de 2014	C. JOSE CARLOS FLORES MACIP

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

21	25434	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25434	\$506,675.01	\$506,675.01	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	24 de abril de 2014	CAMINOS Y OBRAS DECA, S.A. DE C.V.
22	25435	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25435	\$505,078.29	\$505,078.29	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	24 de abril de 2014	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC, S.A. DE C.V.
23	25436	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25436	\$507,405.16	\$507,405.16	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	24 de abril de 2014	REDICMA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
24	25437	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25437	\$507,484.41	\$507,484.41	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	29 de abril de 2014	URBANIZADORA Y PAVIMENTADOR A GURAIEB, S.A. DE C.V.
25	25438	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25438	\$507,341.50	\$507,341.50	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	29 de abril de 2014	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA, S.A. DE C.V.
26	25439	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25439	\$507,632.52	\$507,632.52	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	29 de abril de 2014	ORBE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
27	25440	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25440	\$506,821.82	\$506,821.82	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	29 de abril de 2014	EMC GROUP, S. DE R.L. DE C.V.
28	25441	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25441	\$506,374.89	\$506,374.89	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	13 de mayo de 2014	BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

29	25442	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25442	\$507,559.76	\$507,559.76	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	13 de mayo de 2014	PLANEACION ESTRATEGICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
30	25443	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25443	\$506,690.60	\$506,690.60	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	13 de mayo de 2014	SAYEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
31	25444	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25444	\$508,028.77	\$508,028.77	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	13 de mayo de 2014	GRUPO HERBRICH DE MEXICO, S.A. DE C.V.
32	25445	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25445	\$508,066.45	\$508,066.45	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	13 de mayo de 2014	GRUPO ITALO-POBLANO, S. DE R. L. DE C.V.
33	25446	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25446	\$505,577.18	\$505,577.18	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	13 de mayo de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
34	25447	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25447	\$506,378.79	\$506,378.79	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	13 de mayo de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR, S.A. DE C.V.
35	25448	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25448	\$507,940.43	\$507,940.43	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	13 de mayo de 2014	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.
36	25449	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25449	\$506,378.79	\$506,378.79	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	13 de mayo de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

37	25450	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25450	\$506,578.87	\$506,578.87	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	15 de mayo de 2014	CONSTRUCCION ASESORIA DISEÑO INNOVACION Y SERVICIOS AGROECOLOGICOS, S.A. DE C.V.
38	25451	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25451	\$507,449.33	\$507,449.33	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	13 de mayo de 2014	FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
39	25452	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	CALLE 26 NORTE ENTRE AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y AVENIDA 24 NORTE DE LA COLONIA HUMBOLT NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	HUMBOLT NORTE	983	OP/I3E00 1/SDUOP MP-2014-25452	\$621,246.19	\$503,007.48	81%	EN PROCESO	9,939.57	M2	8,051.05	81%	JUNIO	11 de junio de 2014	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V
40	25453	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	22 ORIENTE ENTRE BLVD. 5 DE MAYO Y 20 NORTE, DE LA COLONIA XONACA Y DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	XONACA Y DEL ALTO	920	OP/I3E00 2/SDUOP MP-2014-25453	\$656,767.43	\$580,931.60	75%	EN PROCESO	10,294.00	M2	9,058.72	88%	JUNIO	6 de junio de 2014	INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.
41	25454	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05M	AVENIDA 20 ORIENTE ENTRE BLVD. 5 DE MAYO Y BLVD. XONACA, DE LA COLONIA XONACA Y DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	XONACA Y DEL ALTO	902	OP/I5E00 2/SDUOP MP/2014-25454	\$1,182,341.11	\$0.00	0%	CONTRATADA	9,730.29	M2	0.00	0%	JUNIO	6 de junio de 2014	L.R. EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

42	25455	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05M	AV. CHIGNAHUAPAN Y PROLONGACION REFORMA, DE LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LA PAZ	402	OP/I3E003/SDUOP MP-2014-25455	\$776,531.11	\$776,531.11	100%	FINIQUITADA	6,452.60	M2	6,452.60	100%	JUNIO	11 de junio de 2014	JOSE CARLOS FLORES MACIP
43	25456	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON FRESADO	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA TECNOLOGICO, DE LA COLONIA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SAN PEDRO	226	OP/I3E004/SDUOP MP-2014-25456	\$580,319.78	\$352,847.88	61%	EN PROCESO	2,489.99	M2	1,518.89	61%	MAYO	2 de junio de 2014	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V
44	25457	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05M	CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE 53 SUR Y AV. TEZIUTLAN SUR, DE LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LA PAZ	460	OP/I5E003/SDUOP MP-2014-25457	\$1,212,077.32	\$1,212,077.32	100%	FINIQUITADA	10,066.38	M2	10,066.38	100%	JUNIO	11 de junio de 2014	COINFRA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

45	25458	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05M	AVENIDA 32 PONIENTE ENTRE CALLE 17 NORTE Y BOULEVARD NORTE, DE LAS COLONIAS LAS CUARTILLAS Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LAS CUARTILLAS Y JOSÉ MARÍA MORELOS	900	OP/I5E004/SDUOPMP-2014-25458	\$1,439,904.67	\$1,291,287.91	90%	EN PROCESO	11,951.40	M2	10,875.77	91%	JUNIO	12 de junio de 2014	M & P CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
46	25459	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05M	PROLONGACION DE LA DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y BLVD. 18 DE NOVIEMBRE CUERPO NORTE Y BLVD. 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA TECNOLOGICO CUERPO SUR, DE LAS COLONIAS FUENTES DE GUADALUPE, LOS PINOS, VICENTE BUDIB, LA CIENEGA Y EX-RANCHO REMENTERIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	FUENTES DE GUADALUPE, LOS PINOS, VICENTE BUDIB, LA CIENEGA Y EX-RANCHO REMENTERIA	2,196	OP/LPE001/SDUOPMP-2014-25459	\$3,806,375.31	\$3,018,240.52	79%	EN PROCESO	32,266	M2	30652.548	95%	JUNIO	3 de julio de 2014	ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
47	25460	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON FRESADO	AVENIDA 24 SUR CUERPO ORIENTE ENTRE AVENIDA 35 ORIENTE Y AVENIDA 17 ORIENTE, DE LAS COLONIAS ALVARO OBREGÓN Y BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ALVARO OBREGÓN Y BELLA VISTA	1,021	OP/LPE003/SDUOPMP-2014-25460	\$3,400,286.84	\$2,669,647.28	79%	EN PROCESO	14,909	M3	13,567.19	91%	JULIO	7 de julio de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR, S.A. DE C.V.
48	25461	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25461	\$506,432.06	\$506,432.06	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	4 de junio de 2014	BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

49	25462	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25462	\$507,406.46	\$507,406.46	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	4 de junio de 2014	REDICMA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
50	25463	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25463	\$506,651.62	\$506,651.62	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	4 de junio de 2014	EMC GROUP, S. DE R.L. DE C.V.
51	25464	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25464	\$507,325.91	\$507,325.91	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	4 de junio de 2014	UGIJAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
52	25465	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25465	\$505,235.49	\$505,235.49	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	4 de junio de 2014	JOSE CARLOS FLORES MACIP
53	25466	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25466	\$507,353.19	\$507,353.19	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	4 de junio de 2014	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRAN LAND, S.A. DE C.V.
54	25467	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25467	\$505,577.18	\$505,577.18	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	4 de junio de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
55	25468	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25468	\$506,949.14	\$506,949.14	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	4 de junio de 2014	CONSTRUCTORA ALIB, S.A. DE C.V.
56	25469	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25469	\$504,548.22	\$504,548.22	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA COARBY, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

57	25470	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25470	\$506,378.79	\$506,378.79	100%	EN PROCESO	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	EL RETORNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
58	25471	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25471	\$506,903.67	\$506,903.67	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR, S.A. DE C.V.
59	25472	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25472	\$508,049.56	\$508,049.56	100%	EN PROCESO	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	GRUPO ITALO-POBLANO, S. DE R.L. DE C.V.
60	25473	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25473	\$506,867.29	\$506,867.29	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	PLANEACION ESTRATEGICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
61	25474	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25474	\$507,146.62	\$507,146.62	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	SAYEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
62	25475	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25475	\$505,078.29	\$505,078.29	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC, S.A. DE C.V.
63	25476	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25476	\$508,022.28	\$508,022.28	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	GRUPO HERBRICH DE MEXICO, S.A. DE C.V.
64	25477	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25477	\$507,940.43	\$507,940.43	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

65	25478	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25478	\$507,719.53	\$507,719.53	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
66	25479	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25479	\$506,915.36	\$506,915.36	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
67	25480	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25480	\$507,449.33	\$507,449.33	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	5 de junio de 2014	FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
68	25481	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO CON REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 0.05 M	CALLE SANTA FE O 5 PONIENTE ENTRE CALZADA ZAVALA Y CALLE CAMINO DE STA. CECILIA, DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SANTA CRUZ BUENA VISTA	496	OP/I5E005/SDUOPMP-2014-25481	\$1,672,305.36	\$1,672,305.22	100%	FINIQUITADA	4,538.04	M2	4,538.04	100%	JUNIO	17 de junio de 2014	GRUPO ITALO-POBLANO, S.A. DE C.V.
69	25482	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05M,	BOULEVARD CARMEN SERDAN ENTRE BOULEVARD NORTE Y AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AMPLIACION SAN FELIPE Y SANTA MARIA LA RIVERA	1,277	OP/LPE005/SDUOPMP-2014-25482	\$4,725,115.89	\$2,190,914.25	46%	EN PROCESO	40,735.37	M2	18738.2702	46%	JULIO	8 de julio de 2014	CCGV CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GONZALEZ - VALDEZ, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

70	25484	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON FRESADO	AVENIDA 23 SUR ENTRE AV. 25 PONIENTE Y RÍO ATOYAC, DE LAS COLONIAS U. HAB. 12 DE MAYO, U. HAB. LOS VOLCANES, VILLA FLORENCIA Y VILLA LA NORIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	U. HAB. 12 DE MAYO, U. HAB. LOS VOLCANES, VILLA FLORENCIA Y VILLA LA NORIA	1,072	OP/LPE008/SISPMP-2014-25484	\$2,552,275.27	\$2,216,876.00	87%	EN PROCESO	11,255.00	M2	10692.25	95%	JULIO	1 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN FELIPE, S.A. DE C.V.
71	25485	RECURSO PROPIO	REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PROLONGACIÓN REFORMA 3308 ENTRE CALLE 35 NORTE Y CALLE 33 NORTE, DE LA COLONIA AMOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AMOR	1,000	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25485	\$3,234,766.00	\$3,200,029.36	99%	EN PROCESO	1.00	OBRERA	0.99	99%	JUNIO	19 de junio de 2014	ASFALTOS PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
72	25486	PARTICIPACIONES	CONSERVACION DE AVENIDA 23 PONIENTE (SISTEMA RAAD),	AVENIDA 23 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y BOULEVARD ATLIXCO, DE LAS COLONIAS BELISARIO DOMINGUEZ, SANTA CRUZ LOS ANGELES, BENITO JUAREZ, RIVERA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL LAS PAJARITAS, LOS VOLCANES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BELISARIO DOMINGUEZ, SANTA CRUZ LOS ANGELES, BENITO JUAREZ, RIVERA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL LAS PAJARITAS, LOS VOLCANES	2,297	OP/LPE006/SDUOPMO-2014-25486	\$2,115,215.07	\$2,113,189.03	100%	FINIQUITADA	24,192.04	M2	24192.04	100%	JULIO	9 de julio de 2014	TECNOLOGIA E INNOVACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

73	25487	PARTICIPACIONES	CONSERVACIÓN DE BOULEVARD SAN FELIPE, (SISTEMA RAAD)	BOULEVARD SAN FELIPE ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDAN Y CALLE AQUILES SERDÁN, DE LAS COLONIAS REAL DEL MONTE, VILLA POSADAS, VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO, JESUS GONZALEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	REAL DEL MONTE, VILLA POSADAS, VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO, JESUS GONZALEZ ORTEGA	1,780	OP/LPE007/SISPMP-2014-25487	\$2,791,266.34	\$2,773,564.98	100%	FINIQUITADA	24,920.00	M2	24920	100%	JULIO	14 de julio de 2014	TECNOLOGIA E INNOVACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.
74	25488	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E001/SISPMP-2014-25488	\$965,625.70	\$965,625.70	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213	100%	JULIO	18 de julio de 2014	ALEJANDRO FERNANDO TECUAPETLA PULIDO
75	25489	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E002/SISPMP-2014-25489	\$964,516.31	\$964,516.31	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213	100%	JULIO	18 de julio de 2014	GEOMETRÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.
76	25490	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E003/SISPMP-2014-25490	\$966,072.92	\$966,072.92	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213	100%	JULIO	18 de julio de 2014	EDIFICACIONES MCM, S.A DE C.V.
77	25491	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E004/SISPMP-2014-25491	\$965,625.70	\$965,625.70	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213	100%	JULIO	18 de julio de 2014	UGIJAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
78	25492	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E005/SISPMP-2014-25492	\$961,257.33	\$961,257.33	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213	100%	JULIO	18 de julio de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
79	25493	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E006/SISPMP-2014-25493	\$963,508.23	\$963,508.23	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213	100%	JULIO	18 de julio de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

80	25494	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E007/SISPMP-2014-25494	\$956,209.48	\$956,209.48	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213	100%	JULIO	19 de julio de 2014	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA, S.A. DE C.V.
81	25496	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E009/SISPMP-2014-25496	\$947,890.30	\$947,890.30	100%	FINIQUITADA	213	M3	213	100%	JULIO	19 de junio de 2014	GRUPO ITALO-POBLANO, S. DE R.L. DE C.V.
82	25497	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E010/SISPMP-2014-25497	\$943,640.52	\$943,640.52	100%	FINIQUITADA	213	M3	213	100%	JULIO	19 de julio de 2014	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC, S.A. DE C.V.
83	25498	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E011/SISPMP-2014-25498	\$943,697.35	\$943,697.35	100%	FINIQUITADA	213	M3	213	100%	JULIO	19 de julio de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
84	25499	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E012/SISPMP-2014-25499	\$945,960.60	\$945,960.60	100%	FINIQUITADA	213	M3	213	100%	JULIO	19 de julio de 2014	GRUPO HERBRICH DE MEXICO, S.A. DE C.V.
85	25500	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E013/SISPMP-2014-25500	\$963,483.52	\$963,483.52	100%	FINIQUITADA	213	M3	213	100%	JULIO	14 de julio de 2014	JOSE CARLOS FLORES MACIP
86	25501	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E014/SISPMP-2014-25501	\$963,357.51	\$963,357.51	100%	FINIQUITADA	213	M3	213	100%	JULIO	14 de julio de 2014	CONSTRUCTORA DE CAMINOS P&T, S.A. DE C.V.
87	25502	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E015/SISPMP-2014-25502	\$951,939.94	\$951,939.94	100%	FINIQUITADA	213	M3	213	100%	JULIO	14 de julio de 2014	PERITOS EN PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

88	25503	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E016/SISPMP-2014-25503	\$964,479.25	\$964,479.25	100%	FINIQUITADA	213	M3	213	100%	AGOSTO	14 de julio de 2014	CONSTRUCTORA VAEMCA, S.A. DE C.V.
89	25504	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/I3E017/SISPMP-2014-25504	\$962,781.81	\$962,781.81	100%	FINIQUITADA	213	M3	213	100%	AGOSTO	14 de julio de 2014	ORBE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
90	25505	PARTICIPACIONES	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RIOS	TRAMO VASO REGULADOR PUENTE NEGRO ENTRE LA AVENIDA DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	500	OP/I3E013/SISPMP-2014-25505	\$884,500.00	\$884,500.00	100%	FINIQUITADA	7,500	M2	7500	100%	AGOSTO	12 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CODYSA, S.A DE C.V.
91	25506	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	11,346	OP/I3E019/SISPMP-2014-25506	\$2,488,303.81	\$0.00	0%	CONTRATADA	4,475	M2	0	0%	AGOSTO	13 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR, S.A. DE C.V.
92	25507	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E018/SISPMP-2014-25507	\$957,915.36	\$957,915.36	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	UGIJAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
93	25508	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E019/SISPMP-2014-25508	\$949,949.71	\$949,949.71	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC, S.A. DE C.V.
94	25509	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E020/SISPMP-2014-25509	\$950,500.45	\$950,500.45	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
95	25510	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E019/SISPMP-2014-25510	\$946,557.92	\$946,557.92	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

96	25512	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E023/SISPMP-2014-25512	\$961,160.97	\$961,160.97	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR, S.A. DE C.V.
97	25513	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E024/SISPMP-2014-25513	\$957,138.49	\$957,138.49	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	URCOHAM, S.A. DE C.V.
98	25514	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E025/SISPMP-2014-25514	\$951,173.99	\$951,173.99	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
99	25515	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E026/SISPMP-2014-25515	\$932,809.45	\$0.00	0%	CONTRATADA	193	M3	0	0%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	CONSTRUCCIONES RACANI, S.A. DE C.V.
100	25516	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E027/SISPMP-2014-25516	\$961,405.65	\$961,405.65	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	GEOMETRÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.
101	25517	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E028/SISPMP-2014-25517	\$959,894.45	\$959,894.45	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN IKUSI, S. DE R.L. DE C.V.
102	25518	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E029/SISPMP-2014-25518	\$948,373.59	\$948,373.59	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	FACTOR ALTHUS, S.A. DE C.V.
103	25520	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E031/SISPMP-2014-25520	\$949,385.13	\$949,385.13	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA BARAACHIT, S.A. DE C.V.
104	25521	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E032/SISPMP-2014-25521	\$945,445.24	\$945,445.24	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	PROVICONSA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

105	25523	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E034/SISPMP-2014-25523	\$941,778.09	\$941,778.09	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	DICOVIT, S.A. DE C.V.
106	25524	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E035/SISPMP-2014-25524	\$951,483.28	\$0.00	0%	CONTRATADA	193	M3	0	0%	AGOSTO	20 de agosto de 2014	INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN PREDYKSA, S.A. DE C.V.
107	25525	RECURSO PROPIO	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,912	OP/I3E014/SISPMP-2014-25525	\$962,551.30	\$750,790.01	78%	EN PROCESO	6,174	M2	4939.2	80%	AGOSTO	26 de agosto de 2014	EMC GROUP, S. DE R.L. DE C.V.
108	25526	RECURSO PROPIO	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,912	OP/I3E015/SISPMP-2014-25526	\$951,736.92	\$856,563.22	90%	EN PROCESO	6,174	M2	5124.42	83%	AGOSTO	26 de agosto de 2014	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA, S.A. DE C.V.
109	25527	RECURSO PROPIO	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,912	OP/I3E016/SISPMP-2014-25527	\$958,683.90	\$958,683.90	100%	FINIQUITADA	6,174	M2	6174	100%	AGOSTO	26 de agosto de 2014	COINFRA, S.A. DE C.V.
110	25529	RECURSO PROPIO	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,912	OP/I3E018/SISPMP-2014-25529	\$952,166.63	\$952,166.63	100%	FINIQUITADA	6,174	M2	6,174	100%	AGOSTO	26 de agosto de 2014	INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

111	25530	PARTICIPACIONES	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RIOS	TRAMO VASO REGULADOR REVOLUCIÓN MEXICANA, TRAMO BARRANCA SANTUARIO, TRAMO RIO ALSESECA, Y TRAMOS RIO ATOYAC, ENTRE CALLE 94 PONIENTE Y CALLE 96 PONIENTE; PUENTE DE LA 74 PONIENTE; ENTRE AVENIDA 14 ORIENTE Y CALLE HERACLITO; ENTRE CALLE LIBERTAD Y PUENTE DEL FERROCARRIL; Y ENTRE PUENTE DEL FERROCARRIL Y REPRESA, DE LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LUIS GONZAGA, COLONIA ALBERTO DE LA FUENTE, Y COLONIA MIGUEL E. ABED DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	REVOLUCIÓN MEXICANA, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LUIS GONZAGA, COLONIA ALBERTO DE LA FUENTE, Y COLONIA MIGUEL E. ABED	3,000	OP/I5E008/SISPMP-2014-25530	\$1,323,101.68	\$1,323,101.68	100%	FINIQUITADA	36,600	M2	36,600	100%	SEPTIEMBRE	2 de septiembre de 2014	OC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
112	25531	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y FACHADAS DE LA ZONA SUR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	AV. REFORMA ENTRE 11 SUR Y 16 DE SEPT.; AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE 16 DE SEPT. Y BLVD. 5 DE MAYO; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 17 OTE. Y AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; CALLE 2 SUR ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 13 OTE.; AV. 5 OTE. ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BLVD. 5 DE MAYO; AV. 7 OTE. ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BLVD. 5 DE MAYO; CALLE 13 OTE. ENTRE AV. 16 DE SEPT. Y CALLE 2 SUR; Y BARRIO DE ANALCO DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	14,820	OP/I5E007/SISPMP-2014-25531	\$1,733,524.12	\$0.00	0%	CONTRATADA	3,380	M2	0	0%	SEPTIEMBRE	2 de septiembre de 2014	CONSTRUCCIONES GARMADIO, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

113	25533	PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO (APLICACIÓN DE PINTURA EN GRAFITIS)	BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO ENTRE AV. 2 NORTE Y AV. 25 OTE, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	25,410	OP/I5E007/SISPMP-2014-25531	\$1,733,524.12	\$0.00	0%	CONTRATADA	2,575	m2	0	0%	SEPTIEMBRE	2 de septiembre de 2014	GRUPO INAGUA, S.A. DE C.V.
114	25535	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E036/SISPMP-2014-25535	\$957,185.51	\$957,185.51	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	SEPTIEMBRE	15 de septiembre de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR, S.A. DE C.V.
115	25536	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E037/SISPMP-2014-25536	\$941,659.43	\$0.00	0%	CONTRATADA	193	M3	0	0%	SEPTIEMBRE	15 de septiembre de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
116	25537	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E038/SISPMP-2014-25537	\$951,610.90	\$951,610.90	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	SEPTIEMBRE	15 de septiembre de 2014	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.
117	25538	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E039/SISPMP-2014-25538	\$942,830.32	\$942,830.32	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	SEPTIEMBRE	15 de septiembre de 2014	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN IKUSI, S. DE R.L. DE C.V.
118	25539	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E040/SISPMP-2014-25539	\$936,646.76	\$936,646.76	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	SEPTIEMBRE	15 de septiembre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

119	25540	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E041/SISPMP-2014-25540	\$942,093.76	\$0.00	0%	CONTRATADA	193	M3	0	0%	SEPTIEMBRE	15 de septiembre de 2014	GRUPO HERBRICH DE MEXICO, S.A. DE C.V.
120	25544	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,491	OP/I3E045/SISPMP-2014-25544	\$939,960.18	\$939,960.18	100%	FINIQUITADA	193	M3	193	100%	SEPTIEMBRE	15 de septiembre de 2014	FACTOR ALTHUS, S.A. DE C.V.
121	25554	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 2 ZONA NORTE)	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	32,422	OP/LPE010/SISPMP-2014-25554	\$6,412,494.00	\$0.00	0%	CONTRATADA	24,130.08	M2	0	0%	OCTUBRE	14 de octubre de 2014	PROYECCIÓN MODERNA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
122	25555	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 3 ZONA SUR)	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	6,959	OP/LPE011/SISPMP-2014-25555	\$1,972,835.42	\$0.00	0%	CONTRATADA	7,480	M2	0	0%	OCTUBRE	14 de octubre de 2014	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

123	25557	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 7 ZONA SUR)	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	10,160	OP/LPE013/SISPMP-2014-25557	\$5,527,730.87	\$0.00	0%	CONTRATADA	20,840	M2	0	0%	OCTUBRE	20 de octubre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
124	25559	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 10 ZONA PONIENTE)	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	15,261	OP/LPE015/SISPMP-2014-25559	\$6,773,948.63	\$0.00	0%	CONTRATADA	25,423	M2	0	0%	OCTUBRE	20 de octubre de 2014	PLANEACION ESTRATEGICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
125	25565	PARTICIPACIONES	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,992	OP/I3E023/SISPMP-2014-25565	\$941,409.74	\$0.00	0%	CONTRATADA	6,051	M2	0	0%	SEPTIEMBRE	27 de septiembre de 2014	EMC GROUP, S. DE R.L. DE C.V.
126	30608	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	CALLE EMILIANO ZAPATA S/N DE LA COLONIA 6 DE JUNIO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	6 DE JUNIO	131	OP/I3E005/SDUOPMP-2014-30608	\$715,932.85	\$715,932.85	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1	ANEXO	MAYO	14 de mayo de 2014	CONSTRUCCIONES RUPRIMA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

127	30609	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N., DE LA COLONIA SAN JOSÉ BUENA VISTA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SAN JOSÉ BUENA VISTA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	438	OP/I3E006/SDUOP MP-2014-30609	\$717,025.01	\$717,022.29	100%	FINIQUITADA	1	ANEXO	1	ANEXO	MAYO	14 de mayo de 2014	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.
128	30612	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE MACUIXOCHITL	CALLE TETEPETZI S/N (DOMICILIO CONOCIDO), DE LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA BUENOS AIRES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA	80	OP/I3E009/SDUOP MP-2014-30612	\$716,300.00	\$716,299.95	100%	FINIQUITADA	1	ANEXO	1	ANEXO	MAYO	14 de mayo de 2014	INSTITUTO MEXICANO INMOBRO, S.A. DE C.V.
129	30613	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO	UBICADA EN AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID S/N, DE LA COLONIA LARES DE SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LARES DE SAN ALFONSO	266	OP/I3E010/SDUOP MP-2014-30613	\$714,850.00	\$714,794.02	100%	FINIQUITADA	1	ANEXO	1	ANEXO	MAYO	14 de mayo de 2014	GRUPO-ITALO POBLANO, S. DE R.L. DE C.V.
130	30614	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI	CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 17, DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ROSAS DEL TEPEYAC	331	OP/I3E012/SDUOP MP-2014-30614	\$717,387.50	\$717,387.50	100%	FINIQUITADA	1	ANEXO	1	ANEXO	JUNIO	17 de junio de 2014	CONSTRUCCIONES RUPRIMA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

131	30615	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS: "PRIMARIA IGNACIO ROMERO VARGAS" Y "PRIMARIA MATUTINA BENITO JUAREZ"	PRIV. BENOTO JUAREZ No. 37 Y EN CALLE ARTICULO 31 S/N ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CAMINO VIEJO A BALCONES, DE LAS COLONIAS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO Y CONSTITUCION MEXICANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO Y CONSTITUCION MEXICANA	1,397	OP/I5E006/SDUOPMP-2014-30615	\$1,427,267.84	\$1,427,267.84	100%	FINIQUITADA	2	ANEXO	2	ANEXO	JUNIO	17 de junio de 2014	GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V.
132	40389	FORTAMUN 2014 - PARTICIPACIONES	2DA ETAPA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD NORTE	TRAMO HEROE DE NACOZARI - DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, DE LAS COLONIAS CLEOTILDE TORRES, GUADALUPE VICTORIA, CUAUHEMOC, LOS IDOLOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CLEOTILDE TORRES, GUADALUPE VICTORIA, CUAUHEMOC, LOS IDOLOS	12,252	OP/LPE004/SISPMP-2014-40389	\$64,817,675.74	\$0.00	0%	CONTRATADA	36,083	M2	0	0%	JULIO	18 de julio de 2014	DEL CARMEN CARRETERAS Y PUENTES, S.A. DE C.V.
133	70012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	GIMNASIO PUEBLA SUR	AV. VEINTIOCHO DE MAYO S/N COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, C.P. 72470, DE LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA	POPULAR EMILIANO ZAPATA	182,000	OP/LPNN4/SDUOPMP-2014-70012	\$16,783,390.35	\$0.00	0%	CONTRATADA	1,442.10	M2	0	0%	MAYO	28 de mayo de 2014	BCD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
134	70013	FONDO DE CULTURA 2014	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	PORTAL HIDALGO 14, DE LA COLONIA CENTRO	CENTRO	1,200,000	OP/I3FN9/SDUOPMP-2014-70013	\$8,539,782.13	\$5,673,949.06	66%	EN PROCESO	1,000.00	M2	660	66%	MAYO	13 de mayo de 2014	CONSTRUCTORA CARSE, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

135	70014	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA 6 DE JUNIO RESURRECCION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL 6 DE JUNIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	6 DE JUNIO	2,000	OP/I3FN13/SDUOP MP-2014-70014	\$3,580,701.85	\$0.00	0%	CONTRATADA	600.00	M2	0	0%	MAYO	13 de mayo de 2014	ANTONIO FABIO NUÑEZ ESPINOSA
136	70015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA	HDA. STA. CLARA POL. 1, MZ. 8, LT. 01, CALLE 131 PONIENTE N. EXT. 2901 DE LA COLONIA CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CASTILLOTLA	355,000	OP/I3FN10/SDUOP MP-2014-70015	\$9,357,747.00	\$1,321,729.16	14%	EN PROCESO	3,883.59	M2	2,369	61%	MAYO	13 de mayo de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
137	70016	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2A ETAPA COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA	HDA. STA. CLARA POL. 1, MZ. 8, LT. 01, CALLE 131 PONIENTE N. EXT. 2901 DE LA COLONIA CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CASTILLOTLA	355,000	OP/I3FN12/SDUOP MP-2014-70016	\$5,117,536.57	\$0.00	0%	CONTRATADA	2,091.16	M2	0	0%	MAYO	13 de mayo de 2014	CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA, S.A. DE C.V.
138	70017	FOPEDEP 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE SANTA MARIA XONACATEPEC, PUENTE DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	PROLONGACION SAN MIGUEL ESPEJO ENTRE OCOTAL 3 Y CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA COLONIA 1 DE MAYO	1 DE MAYO	600	OP/I3FN11/SDUOP MP-2014-70017	\$5,269,858.82	\$2,725,039.88	52%	EN PROCESO	3,700.05	M2	2,738	74%	MAYO	13 de mayo de 2014	CONSTRUNOR, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 3er. trimestre de la Administración Municipal)

139	70018	FOPEDEP 2014	CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	BOULEVARD NORTE ENTRE AVENIDA HEROE DE NACUZARI Y BOULEVARD CARMEN SERDAN, EN LAS COLONIAS SANTA MARIA LA RIBERA, CLEOTILDE TORRES Y LA LOMA	SANTA MARIA LA RIBERA, CLEOTILDE TORRES Y LA LOMA	606	OP/LPNN 3/SDUOP MP-2014- 70018	\$17,024,930.04	\$15,695,881.91	92%	EN PROCES O	15,511.58	M2	15,356	99%	MAYO	28 de mayo de 2014	PROMOCION URBANIZACION Y VIVIENDA, S.A. DE CV.
-----	-------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------	-----------------	-----------------	-----	-------------------	-----------	----	--------	-----	------	-----------------------------	---------------------------------------------------------

