

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 2do. trimestre)

No.	No. OBRA	TIPO DE RECURSOS / PROGRAMA	NOMBRE	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA	
							No. CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO DE LA OBRA	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	% AVANCE FÍSICO			FECHA DE CONTRATACIÓN
1	25506	PARTICIPACIONES	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA MARGARITAS DE LA COLONIA PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA PATRIMONIO	11,346.00	OP/I3E019/SISPMP-2014-25506	2,488,303.81	2,363,888.62	95%	EN PROCESO	4,475.00	M2	4,251.25	95%	12 de agosto de 2014	13 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA JON & CARSA DE CV
2	25568	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	CALLE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 SUR	COLONIA CENTRO HISTORICO	25,414.00	OP/ADE003/SISPM P-2014-25568	136,252.20	136,252.20	100%	TERMINADA	421.07	M2	421.07	100%	12 de septiembre de 2014	17 de septiembre de 2014	EXPERIENCIA INTERACTIVA SA DE CV
3	25589	RECURSOS PROPIOS 2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE VLADIMIR ILICH ULIANOV UBICADA EN CALLE VLADIMIR ILICH ULIANOV ENTRE CALLE QUERETARO (KM0+000) AL KM 0+343.34 DE LA COLONIA 2 DE MARZO EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA 2 DE MARZO	3,612.00	OP/LPE023/SISPMP-2014-25589	308,604.34	308,604.34	100%	TERMINADA	2,551.15	M2	2,551.15	100%	19 de noviembre de 2014	20 de noviembre de 2014	CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV
4	25623	RECURSOS PROPIOS 2015	TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	BOULEVARD SAN FELIPE Y AVENIDA GRANATE	RANCHO COLORADO	2,436.00	OP/I3E032/SISPMP-2014-25623	689,588.08	685,213.36	100%	TERMINADA	12.00	M2	12.00	100%	11 de diciembre de 2014	12 de diciembre de 2014	CONSORCIO CONSTRUCTOR MAGESTIC, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 2do. trimestre)

			MUNICIPAL															
5	25630	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,475.00	OP/I3E001/SISPMP-2015-25630	954,763.68	954,763.68	100%	TERMINADA	198.00	M3	198.00	100%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
6	25631	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,475.00	OP/I3E002/SISPMP-2015-25631	954,166.51	954,166.51	100%	TERMINADA	198.00	M3	198.00	100%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC SA DE CV
7	25632	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,475.00	OP/I3E003/SISPMP-2015-25632	954,138.95	954,138.95	100%	TERMINADA	198.00	M3	198.00	100%	2 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
8	25633	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,475.00	OP/I3E004/SISPMP-2015-25633	955,500.96	955,500.96	100%	TERMINADA	198.00	M3	198.00	100%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
9	25634	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,475.00	OP/I3E005/SISPMP-2015-25634	952,117.77	952,117.77	100%	TERMINADA	198.00	M3	198.00	100%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	SUPERVISION Y CONSTRUCCION IKUSI S DE RL DE CV
10	25635	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,475.00	OP/I3E006/SISPMP-2015-25635	952,092.50	952,092.50	100%	TERMINADA	198.00	M3	198.00	100%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	OLI CONSTRUCCIONES SA DE CV
11	25636	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,475.00	OP/I3E007/SISPMP-2015-25636	952,905.57	952,905.57	100%	TERMINADA	198.00	M3	198.00	100%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	DICOVIT SA DE CV
12	25637	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,475.00	OP/I3E008/SISPMP-2015-25637	952,023.60	952,023.60	100%	TERMINADA	198.00	M3	198.00	100%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES PREDYKSA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 2do. trimestre)

13	25638	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,475.00	OP/I3E009/SISPMP-2015-25638	971,750.82	971,750.82	100%	TERMINADA	198.00	M3	198.00	100%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	SANIBARI EDIFICACION Y CONSTRUCCION SA DE CV
14	25639	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,475.00	OP/I3E010/SISPMP-2015-25639	951,906.46	951,906.46	100%	TERMINADA	198.00	M3	198.00	100%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY SA DE CV
15	25640	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E011/SISPMP-2015-25640	764,378.66	764,378.66	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	OLI CONSTRUCCIONES SA DE CV
16	25641	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E012/SISPMP-2015-25641	758,872.05	758,872.05	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
17	25642	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E013/SISPMP-2015-25642	758,242.31	758,242.31	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	JOSE CARLOS FLORES MACIP
18	25643	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E014/SISPMP-2015-25643	755,851.82	755,851.82	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
19	25644	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E015/SISPMP-2015-25644	757,795.33	757,795.33	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	GRUPO CONSTRUCTO R MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
20	25645	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E016/SISPMP-2015-25645	753,888.41	753,888.41	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	RAMIREZ & GARCIA CONSTRUCTORA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 2do. trimestre)

21	25646	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E017/SISPMP-2015-25646	763,991.40	763,991.40	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	CONSTRUCCION ASESORIA DISEÑO INNOVACION Y SERVICIOS AGROECOLOGICOS SA DE CV
22	25647	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E018/SISPMP-2015-25647	750,741.51	750,741.51	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	CONSTRUCCIONES RACANI SA DE CV
23	25648	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E019/SISPMP-2015-25648	753,003.51	753,003.51	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	SANIBARI EDIFICACION Y CONSTRUCCION SA DE CV
24	25649	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E020/SISPMP-2015-25649	749,320.98	749,320.98	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV
25	25651	RECURSOS PROPIOS 2015	MODERNIZACIÓN DE ANDENES DE LA CENTRAL DE ABASTOS	ENTRE NAVE "A" Y NAVE "B" ENTRE NAVE "C" Y NAVE "D"	JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	500.00	OP/LPE001/SISPMP-2015-25651	9,602,019.45	8,406,389.10	88%	EN PROCESO	19,697.59	M2	17,244.87	88%	14 de marzo de 2015	14 de marzo de 2015	DISEÑO Y ACABADOS CONSTRUGAVA SA DE CV
26	25652	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E021/SISPMP-2015-25652	753,229.48	753,229.48	100%	TERMINADA	80.00	M3	80.00	100%	19 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015	COINFRA SA DE CV
27	25653	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E022/SISPMP-2015-25653	766,713.04	766,713.04	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	19 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ANGELOPOLITANA SA DE CV
28	25654	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E023/SISPMP-2015-25654	754,697.30	754,697.30	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	19 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015	INGENIERIA ESPECIALIZADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CARJON SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 2do. trimestre)

29	25655	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E024/SISPMP-2015-25655	758,426.88	758,426.88	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	19 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015	ORBE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
30	25656	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E025/SISPMP-2015-25656	759,205.01	759,205.01	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	19 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015	GRUPO VILERA SA DE CV
31	25657	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E026/SISPMP-2015-25657	759,264.73	759,264.73	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	19 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA DE PUEBLA SA DE CV
32	25658	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E027/SISPMP-2015-25658	757,313.98	757,313.98	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	19 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015	PLALPU SA DE CV
33	25659	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E028/SISPMP-2015-25659	764,892.59	764,892.59	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	19 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015	OLI CONSTRUCCIONES SA DE CV
34	25660	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E029/SISPMP-2015-25660	773,556.95	773,556.95	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	19 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015	CONARDICO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SA DE CV
35	25661	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E030/SISPMP-2015-25661	757,272.36	757,272.36	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	19 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JALGUT SA DE CV
36	25662	PARTICIPACIONES 2015	MANTENIMIENTO VIAL EN AVENIDA 4 PONIENTE (PAQUETE No. 2 ETAPA I)	AVENIDA 4 PONIENTE, ENTRE CALLE 13 NORTE Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA	BARRIO DE SAN SEBASTIAN Y BARRIO DE SAN MATIAS	23,253.55	OP/LPE003/SISPMP-2015-25662	10,330,935.30	9,319,672.82	90%	EN PROCESO	23,253.55	M2	20,977.33	90%	6 de abril de 2015	7 de abril de 2015	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 2do. trimestre)

37	25663	RECURSOS PROPIOS 2015	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ROLDAN	JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	7,041.00	OP/LPE002/SISPMP-2015-25663	4,576,052.45	0.00	0%	EN PROCESO	5,783.76	M2	0.00	0%	6 de abril de 2015	7 de abril de 2015	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JALGUT SA DE CV
38	25664	PARTICIPACIONES 2015	MANTENIMIENTO VIAL EN AVENIDA 4 PONIENTE (PAQUETE No. 2 ETAPA II)	AVENIDA 4 PONIENTE, ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 37 NORTE	AMOR	5,558.10	OP/LPE004/SISPMP-2015-25664	1,955,259.36	416,928.04	21%	EN PROCESO	5,558.10	M2	1,185.18	21%	16 de abril de 2015	17 de abril de 2015	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V.
39	25665	PARTICIPACIONES 2015	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 1 ZONA NORTE)	DIFERENTES CALLES DE LA ZONA NORTE	ZONA NORTE	6,819.61	OP/LPE005/SISPMP-2015-25665	5,107,019.94	0.00	0%	EN PROCESO	14,566.68	M2	0.00	0%	21 de abril de 2015	22 de abril de 2015	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS LOBCA, S.A. DE C.V.
40	25666	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E031/SISPMP-2015-25666	753,649.54	753,649.54	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	22 de abril de 2015	23 de abril de 2015	CONSTRUCCIONES RACANI, S.A. DE C.V.
41	25667	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E032/SISPMP-2015-25667	747,471.57	0.00	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	22 de abril de 2015	23 de abril de 2015	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MAPCA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 2do. trimestre)

42	25668	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E033/SISPMP-2015-25668	756,172.12	756,172.12	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	22 de abril de 2015	23 de abril de 2015	FACTOR ALTHUS, S.A. DE C.V.
43	25669	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E034/SISPMP-2015-25669	757,319.41	757,319.41	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	22 de abril de 2015	23 de abril de 2015	PLALPU SA DE CV
44	25670	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E035/SISPMP-2015-25670	764,637.43	0.00	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	22 de abril de 2015	23 de abril de 2015	OLI CONSTRUCCIONES SA DE CV
45	25671	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E036/SISPMP-2015-25671	765,078.97	0.00	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	22 de abril de 2015	23 de abril de 2015	SANIBARI EDIFICACION Y CONSTRUCCION SA DE CV
46	25672	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E037/SISPMP-2015-25672	746,809.25	0.00	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	22 de abril de 2015	23 de abril de 2015	CONSTRUCTORA METROPOLITANA OUTEIRO, S.A. DE C.V.
47	25673	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E038/SISPMP-2015-25673	747,274.32	747,274.32	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	22 de abril de 2015	23 de abril de 2015	GRUPO CONSTRUCTOR ANGELO MIXTECO, S.A. DE C.V.
48	25674	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E039/SISPMP-2015-25674	747,037.26	747,037.26	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	22 de abril de 2015	23 de abril de 2015	BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.
49	25675	RECURSOS PROPIOS 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	2,480.00	OP/I3E040/SISPMP-2015-25675	761,555.68	761,555.68	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	22 de abril de 2015	23 de abril de 2015	GER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
50	25677	RECURSOS PROPIOS 2015	MANTENIMIENTO VIAL EN CALLE 2 PONIENTE	CALLE 2 PONIENTE, ENTRE CALLE 35 NORTE Y CALLE 8 SUR	AMOR Y AQUILES SERDÁN	18,023.00	OP/LPE007/SISPMP-2015-25677	3,654,889.71	0.00	0%	EN PROCESO	10,711.27	M2	0.00	0%	4 de mayo de 2015	4 de mayo de 2015	CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 2do. trimestre)

			(PAQUETE No. 3, ETAPA II)															
51	25678	RECURSOS PROPIOS 2015	MANTENIMIENTO VIAL EN CALLE 2 PONIENTE (PAQUETE No. 3, ETAPA III)	CALLE 2 PONIENTE, ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 35 NORTE	BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, BARRIO SAN MATÍAS Y AMOR	13,978.00	OP/LPE008/SISPMP-2015-25678	9,302,034.30	0.00	0%	EN PROCESO	19,973.68	M2	0.00	0%	30 de abril de 2015	1 de mayo de 2015	CONSTRUCTOR Y ARRENDADORA SAN FELIPE SA DE CV
52	25679	PARTICIPACIONES 2015	MANTENIMIENTO VIAL EN AVENIDA 3 PONIENTE (PAQUETE No. 4)	AVENIDA 3 PONIENTE, ENTRE CALLE 13 SUR Y AVENIDA TEZIUTLÁN NORTE	BARRIO DE SAN SEBASTIÁN Y BARRIO DE SAN MATÍAS, LA PAZ	11,638.97	OP/LPE009/SISPMP-2015-25679	8,319,674.67	0.00	0%	EN PROCESO	15,756.57	M2	0.00	0%	11 de mayo de 2015	12 de mayo de 2015	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
53	25680	PARTICIPACIONES 2015	MANTENIMIENTO VIAL EN AVENIDA VICENTE GUERRERO (PAQUETE No. 5)	AVENIDA VICENTE GUERRERO, ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA	VALLE DEL SOL, INSURGENTES ORIENTE, INFONAVIT LA FLOR, VILLA ALEGRE Y HÉROES DE PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	19,471.07	OP/LPE010/SISPMP-2015-25680	6,693,808.54	0.00	0%	EN PROCESO	19,471.07	M2	0.00	0%	11 de mayo de 2015	12 de mayo de 2015	INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.
54	25681	PARTICIPACIONES 2015	MANTENIMIENTO VIAL EN LAS AVENIDAS GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE 13	AVENIDA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE AV. GRAL. JUAN C BONILLA Y AV. 5 DE MAYO; AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE AV. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, Y AV. DR. GONZALO BAUTISTA CASTILLO; AV. 5 DE FEBRERO ENTRE AV. DR GONZALO BAUTISTA CASTILLO Y CALLE 32 SUR; CALLE 13 ORIENTE ENTRE CALLE 30 SUR Y CALLE 32	HEROES DE PUEBLA E IGNACIO ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	23,476.00	OP/LPE011/SISPMP-2015-25681	6,792,668.31	0.00	0%	EN PROCESO	19,587.52	M2	0.00	0%	11 de mayo de 2015	12 de mayo de 2015	CONSTRUCCIONES MADAXI, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 2do. trimestre)**

			ORIENTE, CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 32 SUR (PAQUETE No. 6)	SUR CALLE 15 ORIENTE ENTRE CALLE 30 SUR Y CALLE 32 SUR Y CALLE 32 SUR ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE														
55	25682	PARTICIPACIONES 2015	MANTENIMIENTO VIAL EN DIAGONAL GRAL. MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, AVENIDA LIBERTAD, DIAGONAL 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DR. GONZALO BAUTISTA CASTILLO Y CALLE 32 NORTE-SUR (PAQUETE No. 7)	DIAGONAL GRAL. MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, ENTRE CALLE 30 SUR Y CALLE 32 SUR, AVENIDA DE LA LIBERTAD ENTRE CALLE 32 SUR Y CALLE DR. GONZALO BAUTISTA CASTILLO, DIAGONAL 16 SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 32 SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE DIAG. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. DE LA LIBERTAD, CALLE DR. GONZALO BAUTISTA CASTILLO ENTRE AV. DE LA LIBERTAD Y AV. 5 DE MAYO CALLE 32 NORTE-SUR ENTRE AV. DE LA LIBERTAD Y AV. 2 ORIENTE	IGNACIO ZARAGOZA Y SANTA BÁRBARA SUR DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	10,838.83	OP/ADE001/SISPM P-2015-25682	3,877,314.05	0.00	0%	EN PROCESO	10,838.83	M2	0.00	0%	18 de mayo de 2015	19 de mayo de 2015	CCGV CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GONZALEZ-VALDES SA DE CV
56	25683	PARTICIPACIONES 2015	MODERNIZACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD ATLIXCO	BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALZADA CONCEPCIÓN ZAVALA	NUEVA ANTEQUERA	54,981.94	OP/LPE013/SISPMP-2015-25683	48,990,503.65	0.00	0%	EN PROCESO	54,981.94	M2	0.00	0%	13 de mayo de 2015	14 de mayo de 2015	PLANEACION ESTRATEGICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 2do. trimestre)

57	25684	PARTICIPACIONES 2015	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIAGONAL BENITO JUÁREZ	DIAGONAL BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 31 PONIENTE Y BOULEVARD ATLIXCO	NUEVA ANTEQUERA	9,496.21	OP/LPE014/SISPMP-2015-25684	9,143,075.53	0.00	0%	EN PROCESO	9,496.21	M2	0.00	0%	13 de mayo de 2015	14 de mayo de 2015	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC, S.A. DE C.V.
58	25685	PARTICIPACIONES 2015	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 15 DE MAYO	CALLE 15 DE MAYO, ENTRE CALLE ESTEBAN DE ANTUÑANO Y BOULEVARD HERMANOS SERDÁN	FRANCISCO I. MADERO, SAN RAFAEL PONIENTE Y LA AHOGADA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	13,326.65	OP/LPE015/SISPMP-2015-25685	29,502,868.49	0.00	0%	EN PROCESO	25,180.67	M2	0.00	0%	13 de mayo de 2015	14 de mayo de 2015	CONSTRUCTORA MELARE, S.A. DE C.V.
59	25686	PARTICIPACIONES 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	156.00	OP/I3E041/SISPMP-2015-25686	747,017.36	0.00	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	28 de mayo de 2015	29 de mayo de 2015	COINFRA, S.A. DE C.V.
60	25687	PARTICIPACIONES 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	156.00	OP/I3E042/SISPMP-2015-25687	759,505.41	0.00	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	28 de mayo de 2015	29 de mayo de 2015	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA, S.A. DE C.V.
61	25688	PARTICIPACIONES 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	156.00	OP/I3E043/SISPMP-2015-25688	766,061.59	0.00	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	28 de mayo de 2015	29 de mayo de 2015	SUPERVISION Y CONSTRUCCION IKUSI, S. DE R. L. DE C.V.
62	25689	PARTICIPACIONES 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	156.00	OP/I3E044/SISPMP-2015-25689	762,277.71	0.00	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	28 de mayo de 2015	29 de mayo de 2015	OLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 2do. trimestre)

63	25691	PARTICIPACIONES 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	156.00	OP/I3E046/SISPMP-2015-25691	766,383.70	0.00	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	28 de mayo de 2015	29 de mayo de 2015	ALEJANDRO FERNANDO TECUAPETLA PULIDO
64	25693	PARTICIPACIONES 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	156.00	OP/I3E048/SISPMP-2015-25693	759,997.62	759,997.62	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	28 de mayo de 2015	29 de mayo de 2015	GRUPO VILERA, S.A. DE C.V.
65	25694	PARTICIPACIONES 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	156.00	OP/I3E049/SISPMP-2015-25694	762,134.76	0.00	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	28 de mayo de 2015	29 de mayo de 2015	GERARDO FERMIN PEÑA
66	25695	PARTICIPACIONES 2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES	ZONA VOLANTE	156.00	OP/I3E050/SISPMP-2015-25695	767,547.27	767,547.27	100%	TERMINADA	156.00	M3	156.00	100%	28 de mayo de 2015	29 de mayo de 2015	FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
67	30628	RECURSOS FISIMDF 2015	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA SANITARIO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ROLDÁN	JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	14,590.00	OP/I5E001/SISPMP-2015-30628	1,931,541.89	1,928,420.45	100%	EN PROCESO	722.00	ML	720.83	100%	3 de marzo de 2015	4 de marzo de 2015	SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA ESCAR SA DE CV
68	40389	FORTAMUN 2014	2DA ETAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD NORTE	TRAMO HÉROE DE NACOSARI-DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA	CLEOTILDE TORRES, GUADALUPE VICTORIA, CUAUHTÉMOC, LOS ÍDOLOS	12,252.00	OP/LPE004/SISPMP-2014-40389	64,817,675.74	64,817,674.62	100%	TERMINADA	36,083.46	M2	36,083.46	100%	16 de julio de 2014	18 de julio de 2014	DEL CARMEN CARRETERAS Y PUENTES SA DE CV
69	40413	RECURSOS PROPIOS	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA	CALLES FLOR DEL RÍO Y ALCATRAZ, ENTRE CALLES TULIPANES Y CALLE LA HERRADURA	VALLE DE LAS FLORES	140.00	OP/ADNO09/SISPM P-2015-	317,924.34	317,924.34	100%	TERMINADA	264.20	ML	264.20	100%	7 de enero de 2015	8 de enero de 2015	ZUNIKABE CONSTRUCCION Y SUPERVISION,

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 2do. trimestre)

		2015 Y PRODDER 2014	DO SANITARIO				40413										2015	S.A. DE C.V.
70	40414	RECURSOS PROPIOS 2015 Y PRODDER 2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	CALLES FLOR DEL RÍO Y ALCATRAZ ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LA HERRADURA	VALLE DE LAS FLORES	140.00	OP/ADNO 10/SISPMP-2015-40414	205,445.49	240,903.99	100%	TERMINADA	357.81	ML	357.81	100%	7 de enero de 2015	8 de enero de 2015	ZUNIKABE CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
71	40415	RECURSOS PROPIOS 2015, FAFEF 2012 Y FAFEF 2014	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA 105 PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 105 PONIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE Y 11 SUR	POPULAR COATEPEC, POPULAR CASTILLOTLA, ARBOLEDAS DE LOMA BELLA, LOMA ENCANTADA, VILLA DEL SUR, UNIDAD HABITACIONAL AL DAMISAR	26,235.00	OP/LPE026/SISPMP-2015-40415	10,649,350.59	10,769,510.21	100%	TERMINADA	20,036.47	M2	20,036.47	100%	20 de enero de 2015	21 de enero de 2015	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
72	40416	FISDMF 2015 Y PRODDER 2014	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA DO SANITARIO	CALLE MÁXIMO SÁNCHEZ GARCÍA, ENTRE CALLE FUNDICIÓN Y CALLE MOSTRANZA	JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMAL PA	39.00	OP/ADN1/SISPMP-2015-40416	187,914.70	187,811.47	100%	TERMINADA	309.38	ML	309.38	100%	26 de febrero de 2015	27 de febrero de 2015	GRUPO CONSTRUCTOR PROGRENMER, S.A. DE C.V.
73	40417	FISDMF 2015 Y PRODDER 2014	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA DO SANITARIO	PRIVADA BENITO JUÁREZ, ENTRE AV. CLAVIJERO Y BARRANCA Y AV. CLAVIJERO ENTRE PRIVADA BENITO JUÁREZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA	ENCINAR PRIMERA SECCIÓN	40.00	OP/ADN2/SISPMP-2015-40417	223,962.87	223,962.09	100%	TERMINADA	208.56	ML	208.56	100%	26 de febrero de 2015	27 de febrero de 2015	ZUNIKABE CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
74	50265	FORTAMUN 2014	PLAN INTEGRAL, DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	DIFERENTES PARTES	ZONA VOLANTE	1,434,062.00	SR/ADE008/SISPMP-50265	4,685,342.25	4,675,581.82	100%	TERMINADA	101,271.23	M2	101,271.23	100%	15 de diciembre de 2014	5 de marzo de 2014	HONORIO GUEVARA BRUNEL

Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 2do. trimestre)

			PÚBLICA DEL EJERCICIO 2014															
75	60431	FISE 2010, FISE 2011, FISE 2012	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE 11 SUR DE LA AV. MARGARITAS A SAN ANDRÉS AZUMIATLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR DE LA AV. MARGARITAS A SAN ANDRÉS AZUMIATLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	9,943.00	OP/LPE024/SISPMP-2014-60431	34,296,185.47	34,972,319.88	100%	TERMINADA	86,012.59	M2	86,012.59	100%	31 de diciembre de 2014	5 de enero de 2015	GRUPO HERBRICH DE MEXICO, S.A. DE C.V.
76	70012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	GIMNASIO PUEBLA SUR	AV. VEINTIOCHO DE MAYO S/N COLONIA POPULAR EMILIO ZAPATA C.P. 72470	POPULAR EMILIANO ZAPATA	182,000.00	OP/LPNN4/SDUOPMP-2014-70012	16,783,390.35	7,428,691.77	100%	TERMINADA	1,442.10	M2	1,442.10	100%	26 de mayo de 2014	28 de mayo de 2014	BCD ARQUITECTOS SA DE CV
77	70022	FONDO PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE PRIVADA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA 10 DE MAYO, DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA DEL MUNICIPIO	CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VADO Y CALLE BENITO JUÁREZ	UNIÓN ANTORCHISTA	4,311.00	OP/I3N27/SISP-2014-70022	3,259,328.90	464,466.29	100%	TERMINADA	2,981.75	M2	2,981.75	100%	17 de octubre de 2014	20 de octubre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR PROGRENMER SA DE CV

**Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 2do. trimestre)**

			DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.															
78	70023	FONCA 2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ZONA DE LA ACOCOTA Y EL BARRIO DE LA LUZ	CALLE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE 14 NTE. Y 18 B NTE, AV 2 ORIENTE ENTRE CALLE 14 Y 20 NORTE, AV 4 ORIENTE ENTRE CALLE 14 NORTE Y 20 NORTE AV 6 ORIENTE ENTRE PRIVADA 16 NORTE Y 20 NORTE, AV. 8 ORIENTE ENTRE CALLE 16 NORTE Y 20 NORTE PRIVADA 4 ORIENTE ENTRE 18 Y 20 NORTE CALLE 16 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y 8 ORIENTE CALLE 18 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 8 ORIENTE, CALLE 20 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 6 ORIENTE	BARRIO LA LUZ	35,000.00	OP/LPN25/SISPMP-2014-70023	19,471,314.29	12,256,217.40	63%	EN PROCESO	27,038.32	M2	23,523.34	87%	27 de octubre de 2014	29 de octubre de 2014	DAUCO DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV
79	70029	FONDO PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014	SISTEMA DE AGUA DE LA COLONIA "AQUILES SERDÁN" (PRIMERA ETAPA)	CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE CARMEN SERDÁN, CALLE 1910, CALLE 18 DE NOVIEMBRE, CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE MÁXIMO SERDÁN	AQUILES SERDÁN	2,872.00	OP/I3N58/SISPMP-2014-70029	1,897,563.44	3,295,754.93	100%	TERMINADA	4,542.95	ML	4,542.95	100%	18 de diciembre de 2014	19 de diciembre de 2014	COMERCIAL SIERRA MORENA, S.A. DE C.V.
80	70030	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA VELAZCO COLONIA PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE	CALLE CARRIL DE SAN CRISTÓBAL Y CALLE OCOTAL 4 A LA ALTURA DE LA CALLE DEL PROGRESO A LA ALTURA DE LA CALLE ENCINAL	1° DE MAYO	1,500.00	OP/ADN57/SISPMP-2014-70030	688,392.50	688,392.50	100%	TERMINADA	660.00	M2	660.00	100%	18 de diciembre de 2014	19 de diciembre de 2014	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CODYSA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 2do. trimestre)

			PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)															
81	70031	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	PERFORACION DE POZO Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	UBICADA EN LA COLONIA TLACAELEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA	TLACAELEL	6,755.00	OP/LPN56/SISPMP-2014-70031	9,650,529.26	0.00	0%	EN PROCESO	1.00	SISTEMA	0.00	0%	29 de diciembre de 2014	30 de diciembre de 2014	BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A DE C.V.
82	70032	FAFEF 2014	REHABILITACION DEL DEPORTIVO LA PIEDAD	UBICADA EN 25 SUR S/N ENTRE 13 PTE Y CALLE 15 PTE, COL SANTA CRUZ LOS ANGELES	SANTA CRUZ LOS ANGELES	3,630.00	OP/LP025/SISPMP-2014-70032	20,490,091.73	293,556.40	1%	EN PROCESO	9,745.00	M2	6,139.35	63%	31 de diciembre de 2014	2 de enero de 2015	CONCRETA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.
83	70033	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO MONTEJO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	EN AVENIDA XONACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	2,234.00	OP/I3N69/SISPMP-2014-70033	1,453,811.90	1,453,811.90	100%	TERMINADA	2,844.86	M2	2,844.86	100%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	ZUNIKABE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
84	70034	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	UNIDAD DEPORTIVA CAUCEL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	UBICADA EN 29 PONIENTE Y CALLE PROLONGACION 49 SUR COLONIA LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	LA LIBERTAD	2,500.00	OP/I3N68/SISPMP-2014-70034	1,442,874.14	1,292,122.63	100%	TERMINADA	1,086.21	M2	1,086.21	100%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	BUSINESS GROUP CH, S.A. DE C.V.
85	70035	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION FORO CULTURAL COLONIA TLACAELEL	UBICADA EN CARRETERA A AZUMIATLA ENTRE CALLE IZCOATL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA TLACAELEL	TLACAELEL	4,871.00	OP/I3N66/SISPMP-2014-70035	1,968,956.32	1,993,369.62	100%	TERMINADA	362.63	M2	362.63	100%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	CUPULA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.
86	70036	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION FORO CULTURAL EN LA COLONIA 6 DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA 6 DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	6 DE JUNIO	354.00	OP/I3N64/SISPMP-2014-70036	2,994,218.98	2,771,900.29	100%	TERMINADA	377.27	M2	377.27	100%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 2do. trimestre)**

87	70037	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION FORO CULTURAL EN LA COLONIA VICTOR PUEBLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,	UBICADA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE SIN NOMBRE	VICTOR PUEBLA	1,614.00	OP/I3N65 /SISPMP-2014-70037	2,999,882.41	2,064,828.72	100%	TERMINADA	910.32	M2	910.32	100%	30 de diciembre de 2014	30 de diciembre de 2014	ACDEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
88	70038	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y SU PROLONGACION EN LA CALLE AQUILES CORDOVA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 2 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,	UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE MARGARITA MORAN VELEZ	2 DE MARZO	6,640.00	OP/LPN59 /SISPMP-2014-70038	7,730,966.57	7,730,914.64	100%	TERMINADA	5,489.32	M2	5,489.28	100%	31 de diciembre de 2014	2 de enero de 2015	CONSTRUNOR, S.A. DE C.V.
89	70039	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA COLONIA "UNION ANTORCHISTA" MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	UBICADA EN PROLONGACION DE LA 11 SUR ESQUINA CON CALLE NIÑOS HEROES PARAMENTO ORIENTE COLONIA UNION ANTORCHISTA	UNION ANTORCHISTA	1,500.00	OP/I3N70 /SISPMP-2014-70039	1,668,421.67	1,710,046.41	100%	TERMINADA	672.00	M2	672.00	100%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 2do. trimestre)

90	70040	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA UNION ANTORCHISTA MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA,	UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y PRIVADA EXISTENTE CABAÑAS DE SANTA MARIA (ANTORCHISTA)	UNION ANTORCHISTA	1,620.00	OP/I3N63/SISPMP-2014-70040	2,892,110.02	2,892,110.02	100%	EN PROCESO	3,888.00	M2	3,888.00	100%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	OLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
91	70041	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA	UBICADA EN AVENIDA 3 SUR S/N ENTRE CALLE CESAR VALLEJO Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BALCONES DEL SUR	5,210.00	OP/LPN60/SISPMP-2014-70041	14,501,524.09	14,726,202.44	100%	TERMINADA	14,296.08	M2	14,296.08	100%	31 de diciembre de 2014	2 de enero de 2015	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CPG, S.A. DE C.V.
92	70042	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA TLACAELEL	UBICADA EN CARRETERA A AZUMIATLA, ENTRE CALLE IZCOATL CALLE SIN NOMBRE COLONIA TLACAELEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	TLACAELEL	4,871.00	OP/I3N67/SISPMP-2014-70042	983,552.47	992,826.95	100%	TERMINADA	574.26	M2	574.26	100%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	JUANJO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
93	70043	FONDO REGIONAL 2014	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON FRESADO EN VIALIDADES	UBICADA EN VIALIDADES LATERALES DE LA AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE DIAGONAL RIO PAPAGAYO Y AVENIDA 14 SUR DE LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL Y CORONEL MIGUEL AUZA DEL	JARDINES DE SAN MANUEL Y CORONEL MIGUEL AUZA	6,337.00	OP/I3N62/SISPMP-2014-70043	4,656,050.28	4,442,948.42	100%	TERMINADA	18,213.47	M2	18,213.47	100%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	TECNOLOGIA E INNOVACION URBANA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 2do. trimestre)

			LATERALES DE LA AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE DIAGONAL RIO PAPAGAYO Y AVENIDA 14 SUR DE LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL Y CORONEL MIGUEL AUZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,	MUNICIPIO DE PUEBLA																
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

