















**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												3	4	5								6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
<b>21-PUEBLA RECURSO 2009</b>																						
<b>APORTACIONES FEDERALES 103 REGISTROS</b>																						
	<b>FORTAMUN</b>											568,793,997	568,793,997	568,793,997	535,895,715	94.0%	715,004	715,004		303,916	303,916	100.0%
	<b>FORTAMUN</b>																					
132716	INGENIERÍA BÁSICA PARA EL PROYECTO EL PROYECTO VIADUCTO ELEVADO (INCLUYE COSTO BENEFICIO) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		2,109,650	2,109,650	2,109,650	1,489,587	71.0%	0	0	PROYECTO	1	1	100.0%
132270	PARQUE ARBOLEDAS REMENTERÍA EN AV. DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALLE ARROYO DE XONACA, CALLE CARRIL DE LA ROSA Y PRÓL. S/N COLONIA VILLA VERDE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		4,900,358	4,900,358	4,900,358	4,900,268	100.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%
132271	REORDENAMIENTO DE LA VIALIDAD BOULEVARD ATLIXCO ENTRE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA Y ESTRELLAS DEL SUR BOULEVARD ATLIXCO ENTRE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA Y ESTRELLAS DEL SUR COLONIA ESTRELLAS DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		596,003	596,003	596,003	596,003	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	541	541	100.0%
	MANTENIMIENTO																					
132272	LIMPIEZA DE CANTERA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL DE CATEDRAL CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 5 ORIENTE CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		848,393	848,393	848,393	848,393	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	41	41	100.0%
132273	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA AFLUENTE ANZURES ENTRE PRIVADA LA PALMA Y CALLE ALDAMA COLONIAS EL PEDREGAL Y TOLTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		321,027	321,027	321,027	276,349	86.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,000	6,000	100.0%
132274	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA INOMINADA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA ALTURA DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA POLIDEPORTIVO JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		544,969	544,969	544,969	544,969	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,300	3,300	100.0%
132275	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA SANTUARIO EN AVENIDA 62 PONIENTE Y AVENIDA 92 PONIENTE, COLONIAS 20 DE NOVIEMBRE, NACIONES UNIDAS Y REVOLUCIÓN MEXICANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		1,473,124	1,473,124	1,473,124	1,472,875	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	11,891	11,891	100.0%
132276	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA XALTONAC EN AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		151,867	151,867	151,867	151,867	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	922	922	100.0%
132277	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN PROLONGACIÓN REFORMA NO. 3308 COLONIA AMOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		243,526	243,526	243,526	243,527	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	18	18	100.0%
132278	MITO DE INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, PALACIO MUNICIPAL Y EDIFICIO TESORERÍA EN AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, PORTAL HIDALGO NO. 14 / CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		1,410,375	1,410,375	1,410,375	1,408,600	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	269	269	100.0%
	REHABILITACIÓN																					
132279	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLES 24 SUR, 35 ORIENTE, 30 SUR Y JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		14,912,532	14,912,532	14,912,532	14,912,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	112,837	112,837	100.0%
132280	REHABILITACIÓN DE FACHADA DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA AVENIDA 3 NORTE NO.3 CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		62,450	62,450	62,450	62,450	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	290	290	100.0%
132281	REHABILITACIÓN DE JARDÍN UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		484,759	484,759	484,759	484,759	100.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%



**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												3	4	5								6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
<b>21-PUEBLA RECURSO 2009</b>																						
<b>APORTACIONES FEDERALES 103 REGISTROS</b>																						
	<b>FORTAMUN</b>											568,793,997	568,793,997	568,793,997	535,895,715	94.0%	715,004	715,004		303,916	303,916	100.0%
	<b>FORTAMUN</b>																					
132282	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	40003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		2,504,204	2,504,204	2,504,204	2,504,204	100.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%
132283	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		1,333,010	1,333,010	1,333,010	1,333,010	100.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%
132284	REPARACIÓN CALLES PERIMETRA, APLICA PINTURA ESMALTE EN DRAGONES, BARANDALES Y BANCAS EN ZÓCALO ENTRE AV 16 DE SEP-CALLE 2 SUR Y AV JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA-AVENIDA 3 DEL CENTRO HIST EQUIPAMIENTO MAQUINARIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		424,874	424,874	424,874	424,874	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	124	124	100.0%
132285	SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL DE 37.5 KVA UNA FASE 13.2 KV/220-127 VOLTS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR ENTRE SECCIÓN 25 XALAPA Y SECCIÓN 32 HERMOSILLO COLONIA S.N.T.E.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		178,912	178,912	178,912	178,912	100.0%	0	0	TRANSFORMA DOR	1	1	100.0%
132286	OTROS ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE SEGURIDAD VIAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86704.0	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SRIA DE ADMON Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		24,335,749	24,335,749	24,335,749	24,335,749	100.0%	0	0	LOTE	1	1	100.0%
132287	APOYO AL OOSL Y PAGO DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80387	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL Y ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA		189,750,845	189,750,845	189,750,845	189,750,845	100.0%	0	0	PAGO	12	12	100.0%
132288	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86703.0	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SRIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y SRIA DMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		41,478,425	41,478,425	41,478,425	28,539,356	69.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100.0%
<b>GASTO CORRIENTE</b>																						
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																						
132289	PAGO PRESTACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85184.0	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SATI Y SSPYTM		149,116,269	149,116,269	149,116,269	149,116,269	100.0%	715,004	715,004	PRESTACIÓN	11	11	100.0%
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																						
132417	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES UBICADA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		304,639	304,639	304,639	296,820	97.0%	0	0	METRO CUADRADO	20,534	20,534	100.0%
132519	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES UBICADA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		706,271	706,271	706,271	424,307	60.0%	0	0	METRO CUADRADO	59,432	59,432	100.0%
132739	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA 39 ORIENTE Y RÍO ALSESECA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		844,444	844,444	844,444	519,169	61.0%	0	0	PROYECTO	1	1	100.0%
132605	PY EJITIVO IMPLEMENTAR SIST VIAL INTERSEC DE FLUJO CONTI PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD EN LA INTERSECCIÓN CONFORMADA POR BLVD A VALSEQUILLO Y CALLE 24 SUR UBIC DE LA COLONIA MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		763,203	763,203	763,203	277,246	36.0%	0	0	PROYECTO	1	1	100.0%
132641	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN CALLE 80 PONIENTE ENTRE CALLES 11 NORTE Y CAMINO A TLALTEPANGO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		255,904	255,904	255,904	252,017	98.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,658	6,658	100.0%