

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido						5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
21-PUEBLA RECURSO 2010																				
APORTACIONES FEDERALES 19 REGISTROS																				
	FAIS											24,824,944	24,824,944	24,824,944	9,281,785	37.0%		25,794	13,941	54.0%
	FISM																			
	AGUA POTABLE																			
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																			
	OTROS																			
127496	AMPLIACION COLECTOR SANITARIO SAN SEBASTIAN DE APARICIO A INTERCONECTARSE A RAMAL TEPETOMAYATL DE SOAPAP UBICADA EN: DE LA COLONIA SAN SEBASTIAN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30284	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA		360,408	360,408	360,408	360,408	100.0%	OTROS	1	1	100.0%
127660	AMPLIACIÓN DE COLECTORES SANITARIOS PONIENTE (PANTEÓN) Y ORIENTE (BACHILLER) DE LA RESURRECCION PARA INTERCONECTARSE CON RAMAL 2 DE SOAPAP UBICADA EN: DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30285	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA		1,337,406	1,337,406	1,337,406	1,337,406	100.0%	OTROS	1	1	100.0%
126964	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO Y LINEAS A PRESION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA UBICADA EN: DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30282	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA		596,136	596,136	596,136	596,136	100.0%	OTROS	1	1	100.0%
127081	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TECOLA UBICADA EN: DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30283	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA		775,332	775,332	775,332	775,332	100.0%	OTROS	1	1	100.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	CALLES																			
	CONSTRUCCIÓN																			
124756	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MOCTEZUMA, BARRIO DE TETEPA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		1,424,182	1,424,182	1,424,182	563,509	40.0%	METROS CUADRADOS	3,090	2,472	80.0%
126075	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 16 SUR ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y PRIVADA 105 B ORIENTE DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		6,928,102	6,928,102	6,928,102	748,931	11.0%	METROS CUADRADOS	12,707	4,829	38.0%
125143	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y PRIVADA ABRIL EN EL BARRIO DE LA CONCHITA, JUNRA AUXILIAR SANTO TOMAS CHIAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		1,428,560	1,428,560	1,428,560	556,130	39.0%	METROS CUADRADOS	2,806	1,964	70.0%
125197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS UBICADA EN CAMINO NACIONAL A LA PANGA ENTRE LA PANGA Y CALLE 2 PONIENTE DE LA COLONIA LOS ÁNGELES TETELA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		6,494,430	6,494,430	6,494,430	1,429,408	22.0%	METROS CUADRADOS	7,137	4,639	65.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																			
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																			
	OTROS																			
124693	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN AVENIDA DEL TRABAJO S/N ENTRE POPOCATEPETL COLONIA VILLA ALBERTINA	114-PUEBLA	VILLA ALBERTINA	RURAL	30219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		52,667	52,667	52,667	52,667	100.0%	KILÓMETRO	0	0	100.0%
124866	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE CLAVES MANZANA 8 LOTE 2 ENTRE CALLE OAXTEPEC Y PUERTO PARAÍSO COLONIA FLORES DEL PEDREGAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		7,322	7,322	7,322	7,322	100.0%	KILÓMETRO	0	0	100.0%

