

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2011																					
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																					
	FAIS										152,727,981	152,727,981	152,727,981	138,760,233	90.9%	4,641,318	0	214,536.13	211,283.42	98.5%	
FISM																					
	AGUA POTABLE																				
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
	CONSTRUCCIÓN																				
110747	RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE 2 ORIENTE, CALLE 10 NORTE Y BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30405	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	216,937	216,937	216,937	216,937	100.0%	0	0	METRO LINEAL	604.00	604.00	100.0%
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																				
121004	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARQUE COLÓN DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30450	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,435,243	1,435,243	1,435,243	672,061	46.8%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%
	EQUIPAMIENTO																				
120962	EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADA EN PREDIO TETELTITLA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30449	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,377,905	1,377,905	1,377,905	1,151,525	83.6%	0	0	POZO	1.00	0.98	98.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																				
	CONSTRUCCIÓN																				
111254	ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA EN CALLE ATLIXCO Y CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLES ZACAPOAXTLA Y AVENIDA DE LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	359,841	359,841	359,841	359,841	100.0%	0	0	METRO LINEAL	399.00	399.00	100.0%
125081	APORTA MPAL AL PROG PIBAI PARA LA AMPLIA DE ALCANTARI SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,985,026	3,985,026	3,985,026	3,985,026	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
125083	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PIBAI PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	342,024	342,024	342,024	342,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	AMPLIACIÓN																				
125070	AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO UBICADA EN COLECTOR SANITARIO PONIENTE (COLECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BARRANCA PUENTE U OCHO Y EMILIANO ZAPATA) DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	40146-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,039,685	1,039,685	1,039,685	1,039,685	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,581.19	2,581.19	100.0%
125082	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PIBAI PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	471,155	471,155	471,155	471,155	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
	CONSTRUCCIÓN																				
119595	CONSTRU CONCRETO ASFÁL, GUARNI Y BANQ UBIC EN C. IGNACIO ZARAGOZA / C. 10 DE MAYO Y PROLONG DONALDO COLOSO, PROLONG LUIS DONALDO COLOSO / C. IGNACIO ZARAGOZA Y PROLONG 11 SUR COL UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30436	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,728,784	3,728,784	3,728,784	3,496,044	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5,858.45	5,858.45	100.0%
114263	CONSTRU DE PAVIMEN CONCRE ASFÁL, GUARNI Y BANQUE UBIC EN C. FLORES MAGÓN / PAVIMEN EXISTENTE Y C. HERMANOS SERDÁN / CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE INSURGENTES COL GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,523,842	2,523,842	2,523,842	1,740,505	69.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,829.67	3,829.67	100.0%
125065	CONSTRU DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE GENARO VÁZQUEZ Y C. MÁRTIRES DE CANANEA Y C. MÁRTIRES DE CANANEA / C. 12 DE OCT Y C. 23 DE MAYO COL BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40132-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,638,921	1,638,921	1,638,921	1,638,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,501.97	3,501.97	100.0%
125052	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRE ASFAL EN 2 TRAMOS EN CALLE ÁLAMO / AV CAMINO REAL A MANZANILLA Y BOSQUES DE MANZANILLA Y CAMINO REAL A MANZANILLA / CALLE BEJUCO Y CALLE DURAZNO COL BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40109-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,357,159	2,357,159	2,357,159	2,357,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,615.97	3,615.97	100.0%
125051	CONSTRU PAVIMENTO D CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQ EN CALLE BALDERAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES VÍA CORTA A SANTA ANA Y CALZ IGNACIO ZARAGOZA, COL SEDA MONSANTOS AMPLIACIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40108-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,099,738	1,099,738	1,099,738	1,099,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,263.25	3,263.25	100.0%
125020	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 4 SUR ENTER CALLES 5 ORIENTE Y 11 ORIENTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40084-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	936,918	936,918	936,918	936,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,794.49	1,794.49	100.0%
125068	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ICKO VENTA ENTRE CALLES CONSTITUCIÓN Y BARRANCA DE LA JA SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40145-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	54,421	54,421	54,421	54,421	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	210.00	100.0%
119519	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMNTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y BARRANCA DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30435	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,332,302	2,332,302	2,332,302	2,209,315	94.7%	0	0	METROS CUADRADOS	3,714.00	3,714.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado							
114328	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE CALLES ARTÍCULO II Y ENTRADA A INFONAVIT SANTA LUCÍA DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	30417	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,202,217	2,202,217	2,202,217	1,957,483	88.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,362.23	3,362.23	100.0%
125035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE DIAGONAL MONSERRAT E IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES ÁVILA CAMACHO Y REAL A SAN PABLO DE LA COLONIA SEDA MONSANTOS AMPLIACIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40094-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	505,998	505,998	505,998	505,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,833.12	1,833.12	100.0%
125045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS ÁNGELES Y TEPEXI DE RODRÍGUEZ DE LA COLONIA TILOSTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40102-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,631,939	1,631,939	1,631,939	1,631,939	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,696.69	3,696.69	100.0%
125046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MONTE LA CASCAIDA 49 NORTE ENTRE CALLE MONTE ALPINO O AVENIDA 114 PONIENTE Y CALLE AXOXCATL DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40103-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	636,302	636,302	636,302	636,302	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,918.79	2,918.79	100.0%
125021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 28 DE OCTUBRE DE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA A CALLE 23 DE MAYO Y DE CALLE 12 DE OCTUBRE A BARRANCA DE LA COLONIA BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40085-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	832,506	832,506	832,506	832,506	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,018.68	3,018.68	100.0%
125048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CANDELARIA ENTRE CALLE BALDERAS Y AVENIDA LAS TORRES, DE LA COLONIA TILOSTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	948,005	948,005	948,005	948,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,306.48	2,306.48	100.0%
121440	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA LAS HUERTAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30459	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	620,998	620,998	620,998	620,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	656.09	656.09	100.0%
123518	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN CALLE EUCLALPTO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE RÍO BRAVO DE LA COLONIA ENCINAR 1A. SECC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30465	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,073,391	1,073,391	1,073,391	924,086	86.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,872.14	1,872.14	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
125023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ARTICULO 23 ENTRE CALLES 3 SUR Y AVENIDA CONSTITUYENTES EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40086-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	621,024	621,024	621,024	621,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,371.66	2,371.66	100.0%	
119478	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ / CALLES 10 DE MAYO Y PRIV CUAUHTÉMOC COL UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30434	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,403,421	2,403,421	2,403,421	2,247,940	93.5%	0	0	METROS CUADRADOS	4,215.58	4,215.58	100.0%	
125034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TECAMACHALCO ENTRE CALLES CAMINO ANTIGUO A LA RESURRECCIÓN Y AV. DE LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40093-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	403,184	403,184	403,184	403,184	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,374.70	1,374.70	100.0%	
123809	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA Y PRIVADA ZARAGOZA DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30475	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	429,061	429,061	429,061	381,297	88.9%	0	0	METROS CUADRADOS	718.28	718.28	100.0%	
118076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS AV.VALLE DE MÉXICO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR Y PROLONGACIÓN MIGUEL DE LA MADRID (ANTIGUO CAMINO A BALCONES) COL S.N.T.E.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30424	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	12,592,054	12,592,054	12,592,054	10,467,267	83.1%	0	0	METROS CUADRADOS	13,084.76	13,084.76	100.0%	
123503	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO / C. CLAVUJERO Y BARRANCA DE LA COL FRANCISCO JAVIER CLAVUJERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30464	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,044,351	1,044,351	1,044,351	964,564	92.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,852.85	1,852.85	100.0%	
123786	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICAD N CALLE MOUSART ENTRE VIA CORTA A SANTA ANA Y 15 NORTE DE LA COLONIA JORGE MURAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30473	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	501,613	501,613	501,613	432,081	86.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,037.40	1,037.40	100.0%	
123530	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AZTECA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL CANOA Y BOMBA 2 DE LA COLONIA XAXAHUEN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30466	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	656,865	656,865	656,865	541,931	82.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,263.89	1,263.89	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado							
125057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BALDERAS ENTRE CALLES LA CANDELARIA Y CARRETERA A LA RESURRECCIÓN, DE LA COLONIA TLIOXTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40119-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	380,778	380,778	380,778	380,778	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225.21	1,225.21	100.0%
123541	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BARRA DE NAUTLA ENTRE CALLE PARICUTÍN Y CALLE RÍO PAPALOAPAN DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30467	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,244,579	2,244,579	2,244,579	2,137,336	95.2%	0	0	METROS CUADRADOS	4,195.17	4,195.17	100.0%
125043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BENTO JUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES 6 DE ENERO Y CERRADA JUÁREZ DE LA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40100-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,092,397	1,092,397	1,092,397	1,092,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,561.44	3,561.44	100.0%
114422	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BUENOS AIRES ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ROSALES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30423	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	7,325,902	7,325,902	7,325,902	7,325,902	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,111.98	10,111.98	100.0%
114351	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLE DURAZNO Y TERRENO PRIVADO DE LA COLONIA LOMA BONITA CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30418	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,115,452	1,115,452	1,115,452	1,024,929	91.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,258.07	1,258.07	100.0%
125029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CHOLULA ENTRE CALLE ZACAPOAXTLA Y AVENIDA DE LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40090-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	395,103	395,103	395,103	395,103	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,599.80	1,599.80	100.0%
119627	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CISNES ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE PRIMAVERA DE LA COLONIA LAS AVES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30437	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	570,540	570,540	570,540	570,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.59	910.59	100.0%
125039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CLAVELLES ENTRE CALLE JAZMÍN Y CALLE LIRIOS DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40097-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	456,262	456,262	456,262	456,262	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,389.57	1,389.57	100.0%

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
125028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE HUEJOTZINGO ENTER CALLES ZACAPOAXTLA Y LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40089-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	406,028	406,028	406,028	406,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468.89	1,468.89	100.0%
125063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE VÍA CORTA A SANTA ANA Y CALLE GUADALUPE DE LA COLONIA SEDA MONSANTOS AMPLIACIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40131-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	399,008	399,008	399,008	399,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,335.29	1,335.29	100.0%
114314	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30416	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	962,397	962,397	962,397	838,064	87.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,876.38	1,876.38	100.0%
125044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LA MORENITA ENTRE CALLE BALDERAS Y AVENIDA LAS TORRES DE LA COLONIA TLIXOCTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40101-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	852,823	852,823	852,823	852,823	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,158.88	2,158.88	100.0%
114302	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y CAMINO REAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30415	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,237,717	1,237,717	1,237,717	1,223,028	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,492.60	2,492.60	100.0%
120179	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	368,493	368,493	368,493	368,493	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	636.40	636.40	100.0%
123633	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE OYAMEL ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO DE LA COLONIA ENCINAR 1A SECC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30468	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,344,635	1,344,635	1,344,635	1,181,248	87.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128.90	2,128.90	100.0%
118633	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PARICUTÍN ENTRE AVENIDA PLAYA NORTE Y BARRA DE NAUTLA DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30426	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	693,909	693,909	693,909	581,439	83.8%	0	0	METROS CUADRADOS	663.33	663.33	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado								
114399	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PINOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZOS DE LA COLONIA SAN RAMÓN 4A. SECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30422	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,994,443	1,994,443	1,994,443	1,819,925	91.2%	0	0	METROS CUADRADOS	3,918.93	3,918.93	100.0%	
123817	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CARMEN SERDÁN DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30476	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	627,279	627,279	627,279	574,113	91.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,037.34	1,037.34	100.0%	
123686	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE BARRA DE NAUTLA Y CALLE TAXCO DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30469	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	872,477	872,477	872,477	812,144	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,353.93	1,353.93	100.0%	
123703	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRIVADA 145 PONIENTE ENTRE 17 Y 19 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30472	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,070,205	1,070,205	1,070,205	1,030,137	96.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,668.53	1,668.53	100.0%	
125062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLES ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUÉZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40122-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	609,884	609,884	609,884	609,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,069.47	2,069.47	100.0%	
123796	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SAN MATÍAS ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA LUCÍA DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	30474	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,494,967	1,494,967	1,494,967	1,220,143	81.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,164.07	2,164.07	100.0%	
123859	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL CANO Y ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCIÓN, DE LA COLONIA SANTA ROSA	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30479	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	879,653	879,653	879,653	764,024	86.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,253.84	2,253.84	100.0%	
125047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEHUACAN ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA RESURRECCIÓN Y AV. DE LA TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUÉZ	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40104-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	261,396	261,396	261,396	261,396	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.20	1,200.20	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
119664	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA TEPEYAC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30438	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	654,802	654,802	654,802	632,079	96.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,262.67	1,262.67	100.0%	
125066	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEZUTULÁN ENTRE CAMINO A LA RESURRECCIÓN A AV. LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40133-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	222,429	222,429	222,429	222,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	722.29	722.29	100.0%	
125037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE VALLE NACIONA ENTRE CALLES VALLE DE PUEBLA Y BOULEVARD XONACATEPEC DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	735,055	735,055	735,055	735,055	100.0%	4,641.318	0	METROS, ESCALINATA	3,063.32	3,063.32	100.0%	
125016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ZACAPDAXTLA ENTRE CALLES CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y CALLE CHIETLA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40081-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	821,023	821,023	821,023	821,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,262.14	3,262.14	100.0%	
125067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 114 PONIENTE ENTRE CALLES 13 NORTE Y FIN DE CALLE DE LA COLONIA JORGE MURAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	387,892	387,892	387,892	387,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,101.10	1,101.10	100.0%	
120431	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN 10 SUR Y CALLE HERNÁN CORTÉS 22 NORTE DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30447	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,157,897	1,157,897	1,157,897	1,157,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,792.75	1,792.75	100.0%	
114386	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y DIAGONAL DE LA 10 SUR DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,659,870	1,659,870	1,659,870	1,311,952	79.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,250.23	3,250.23	100.0%	
124144	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CAMINO CAMPO REAL ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MANUEL ALONSO DE LA COLONIA SANTA MARGARITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30495	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,452,171	2,452,171	2,452,171	2,262,519	92.3%	0	0	METROS CUADRADOS	3,688.87	3,688.87	100.0%	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
119699	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PRIVADA LUIS CABRERA DE LA COLONIA ARTÍCULO 1	114-PUEBLA	ARTÍCULO PRIMERO CONSTITUCIONAL	RURAL	30439	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	618,933	618,933	618,933	546,480	88.3%	0	0	METROS CUADRADOS	824.54	824.54	100.0%
120103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETASUBICADA EN CALLE MANZANO ENTRE CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LOS LAURELES DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30445	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,402,209	1,402,209	1,402,209	1,203,761	85.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,919.53	2,919.53	100.0%
125054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETS EN CALLE MORELIA Y CALLE ATLIXCO / CALLE OAXACA Y CALLE ATLIXCO, Y / CALLE MORELIA Y AV. DE LOS ANGELES DE LA COLONIA TLILOXTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40112-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	578,087	578,087	578,087	578,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,396.30	2,396.30	100.0%
120529	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE AJUSCO ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE MALINTZI DE LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30448	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	775,238	775,238	775,238	594,570	76.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,488.27	1,488.27	100.0%
125061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ATENCINGO ENTRE CALLES ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40121-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	388,877	388,877	388,877	388,877	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,437.66	1,437.66	100.0%
123824	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30477	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,000,824	2,000,824	2,000,824	1,838,572	91.9%	0	0	METROS CUADRADOS	5,377.23	5,377.23	100.0%
125042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA DE LA COLONIA TILSTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40099-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	524,092	524,092	524,092	524,092	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,799.83	1,799.83	100.0%
114236	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE VILLA DEL CERRO Y CALLE LAS FLORES DE LA COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,541,291	1,541,291	1,541,291	1,173,722	76.2%	0	0	METROS CUADRADOS	2,473.00	2,473.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
118126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE CABO BAJO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30425	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	595,126	595,126	595,126	551,192	92.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,222.29	1,222.29	100.0%	
125050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA DE LA COLONIA TILOSTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40107-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	573,790	573,790	573,790	573,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,766.00	1,766.00	100.0%	
125038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40096-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	499,269	499,269	499,269	499,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,541.42	1,541.42	100.0%	
114359	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CAMINO REAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	538,164	538,164	538,164	469,299	87.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280.00	1,280.00	100.0%	
125031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES LAS FLORES Y CALLE 5 DE FEBRERO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40091-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	756,384	756,384	756,384	756,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,035.28	3,035.28	100.0%	
125056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE IZUCAR DE MATAMOROS ENTRE CALLES ZACAPOXTLA Y AV. LAS TORRES COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40118-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	438,405	438,405	438,405	438,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,714.11	1,714.11	100.0%	
125041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40098-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	497,633	497,633	497,633	497,633	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,599.61	1,599.61	100.0%	
125024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y BARRANCA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40087-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	418,545	418,545	418,545	418,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280.00	1,280.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
125017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40082-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,316,953	1,316,953	1,316,953	1,316,953	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,958.86	4,958.86	100.0%
125053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE PRIVADA ÁLAMO ENTRE CALLES CERRADA ÁLAMO Y CALLE BEJUCO DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40110-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	366,952	366,952	366,952	366,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,242.56	1,242.56	100.0%
125055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE VALLE DE SAN LUIS ENTRE AVENIDA VALLE DEL YAQUI Y AVENIDA VALLE DE ZARAGOZA DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40113-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	301,308	301,308	301,308	301,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,012.65	1,012.65	100.0%
125049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y BARRANCA DE LA COLONIA TLILXOTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40106-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	595,724	595,724	595,724	595,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,930.00	2,930.00	100.0%
114284	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 108 ORIENTE ENTRE CALLE 44 Y 42 NORTE DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30414	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	512,165	512,165	512,165	512,165	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,102.72	1,102.72	100.0%
125032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES CIRCUITO 28 DE OCTUBRE Y CIRCUITO 12 DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40092-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,214,091	2,214,091	2,214,091	2,214,091	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,670.53	4,670.53	100.0%
125026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 8 SUR ENTRE CALLES BOULEVARD VALSEQUEILLO O CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE 5 ORIENTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40088-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	662,312	662,312	662,312	662,312	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,616.57	1,616.57	100.0%
114115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 95 ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	RURAL	30410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,209,794	1,209,794	1,209,794	1,096,537	90.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,138.51	2,138.51	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
114222	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 23 PONIENTE ENTRE BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑO Y CALLE 55 SUR DE LA COLONIA REFORMA SUR.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,245,301	1,245,301	1,245,301	1,245,301	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,041.83	2,041.83	100.0%
127135	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN SEGUNDA CALLE B DE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 95 PONIENTE Y CALLE 89 PONIENTE DE LA COLONIA JARDÍN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30491	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	515,052	515,052	515,052	499,749	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	916.54	916.54	100.0%
125059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADO EN CALLE ATLIXCO ENTRE CALLES ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40120-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	501,570	501,570	501,570	501,570	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,847.12	1,847.12	100.0%
114374	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,401,227	1,401,227	1,401,227	1,190,865	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,152.98	2,152.98	100.0%
121652	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD ENTRE CALLE PANTEPEC Y CALLE PINO SUÁREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30462	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,875,414	2,875,414	2,875,414	2,875,414	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,243.29	0.00	0.0%
123889	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ACATLÁN Y CALLE ATLIXCO DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30463	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	706,119	706,119	706,119	706,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,038.51	1,038.51	100.0%
123916	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PEDRO MORENO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30484	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,542,534	1,542,534	1,542,534	844,432	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,840.49	1,840.49	100.0%
123406	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30463	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	508,504	508,504	508,504	508,504	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	546.19	546.19	100.0%

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												13	Ministrado	Programado								Ejercido	17=16/14
125019	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQS EN CALLE REAL DE SAN PABLO O CALLE DEL POZO /CALLES LÓPEZ MATEOS Y VÍA CORTA A SANTA ANA COL SEDA MONSANTOS AMPLIACION	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40083-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	723,684	723,684	723,684	723,684	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,048.36	2,048.36	100.0%		
123850	COSNTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE OCNCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE CALLE CIPRES Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA ARTICULO 1	114-PUEBLA	ARTICULO PRIMERO CONSTITUCIONA L	RURAL	30478	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	470,735	470,735	470,735	455,742	96.8%	0	0	METROS CUADRADOS	950.34	950.34	100.0%		
	RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PÚBLICOS																						
	MANTENIMIENTO																						
125013	FORMACIÓN DE BORDO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, DEMOLICIÓN DE VERTEDERO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES UBICADA EN LAGUNA DE CHAPULCO DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30514	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	234,000	234,000	234,000	195,774	83.7%	0	0	METROS CÚBICOS	106.50	106.50	100.0%		
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ALUMBRADO PÚBLICO																						
	AMPLIACIÓN																						
114079	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN LA RESURRECCIÓN, ALMENATCIÓN EQUIPO DE BOMBEO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y EL POZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	163,539	163,539	163,539	163,539	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%		
124129	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN SAN ANDRÉS AZUMIATLA, BARRIO SAN NICOLÁS COATEPEC UBICADA EN CALLE TEZOQUITLALPA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30494	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	251,103	251,103	251,103	251,103	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%		
123984	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN SAN JERÓNIMO CALERAS, BARRIO XOMETLALCO UBICADA EN 3ERA PRIVADA MIGUEL NEGRETE DE LA COLONIA SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30488	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	73,627	73,627	73,627	73,627	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%		
125001	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE AJUSCO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30502	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	93,678	93,678	93,678	93,678	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%		
121598	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LIMÓN DE LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	134,045	134,045	134,045	134,045	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%		

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado							
123951	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LOMA RAYA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE LA COLONIA TOLTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30486	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	110,847	110,847	110,847	110,847	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
125003	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MAGDALENA LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30504	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	145,347	145,347	145,347	145,347	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%
123937	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y ZARAGOZA DE LA COLONIA NOCHE BUENA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30485	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	180,100	180,100	180,100	180,100	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%
125002	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TULIPANES DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30503	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	39,656	39,656	39,656	39,656	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%
125009	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES FRANCISCO VILLA, 24 DE FEBRERO DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	419,514	419,514	419,514	419,514	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%
125007	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES GIRASOLES Y NARDOS DE LA COLONIA JARDINES DE AMALUCAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30508	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	331,488	331,488	331,488	331,488	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%
111200	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES IBARRA DE NAUTLA Y ANTONO ALVAREZ DE LA COLONIA HEROES DEL 5 DE MAYO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	97,414	97,414	97,414	97,414	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
111086	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CAMINO A SANTA CRUZ LA IXTLA Y PRIVADA RUBÉN DARÍO DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR (AMPLIACIÓN)	114-PUEBLA	SANTA CRUZ LA IXTLA	RURAL	30406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	122,982	122,982	122,982	122,982	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
123965	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA IGNACIO MARISCAL ENTRE CALLES PINOS Y MANANTIALES DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30487	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	102,143	102,143	102,143	102,143	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%
125011	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA BUGAMBILLAS DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	53,679	53,679	53,679	53,679	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado							
125005	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA DURAZNO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30506	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	76,050	76,050	76,050	76,050	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%
125004	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA MÁXIMO SERDÁN DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30505	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	133,039	133,039	133,039	133,039	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%
125008	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA ZAMBRANO DE LA COLONIA AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30509	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	161,070	161,070	161,070	161,070	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
125006	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA 7 ORIENTE ENTRE CALLE 32 SUR Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30507	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	111,547	111,547	111,547	111,547	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
125000	ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLES GERANIO 2DA, PRIVADA JAZMÍN Y 2DA PRIVADA VILLA HERMOSA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30501	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	270,396	270,396	270,396	270,396	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%
	RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN																				
125015	SUBESTACIÓN TIPO RURAL EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE LOS PILARES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30517	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	136,000	136,000	136,000	136,000	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																				
125080	APORTACIÓN SEGÚN CONVENIO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA PESO A PESO ESCUELAS DIGANAS.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	NA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS SALÓN	1.00	1.00	100.0%
119252	CONSTRU DE 1 AULA ESTRUCTURA TIPO CAPCEE, EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EN CALLE 8 SUR S/N / CARRE A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE PUEBLA J.A. SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	353,029	353,029	353,029	353,029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
119962	CONSTRU DE 3 AULAS, MÓD SANITARIO Y ESCALERA ESTRUCT U-2C EN EL BACHILLE GRAL JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ DE LAS CUEVAS UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y 145 PONIENTE SIN DE LA COL SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30444	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,377,359	2,377,359	2,377,359	2,123,334	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS , AULAS	3.00	3.00	100.0%
118753	CONSTRU TALLER DE CÓMP, BIBLIO, DIREC PROVI Y ESCALE EN ESTRUCT U-2C EN EL BACHI GRAL OFAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE CAMINO REAL A SAN MIGUEL ESPEJO S/N, J.A. STA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30427	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,577,229	2,577,229	2,577,229	2,337,456	90.7%	0	0	METROS CUADRADOS , BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%
119194	CONSTRU 3 AULAS, MÓD SANITA Y ESCA ESTRUCT U-2C EN BACHI GRAL OFICIAL NICOLÁS BRAVO UBICADA EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y RETORNO TIERRA S/N/C. VIENTO Y FUEGO DEL CONJ HABITACIONAL LARES SAN ALFONSO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30431	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,285,091	2,285,091	2,285,091	2,285,091	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS , AULAS	3.00	3.00	100.0%
119743	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL BENITO JUÁREZ GARCÍA UBICADA EN AVENIDA PABLO NERUDA S/N DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30440	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,131,836	1,131,836	1,131,836	854,731	75.5%	0	0	METROS CUADRADOS , BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%
118857	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y 2 AULAS ADOSADOS EN ESTRUCTURA U-2C EN BACHILLERATO GRAL OFICIAL RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR S/N DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30428	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,858,099	1,858,099	1,858,099	1,321,857	71.1%	0	0	METROS CUADRADOS , LABORATORIO	1.00	0.90	90.0%
119075	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO Y 2 AULAS ADOSADOS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL GREGORIO DE GANTE UBICADA EN CALLE 143 B PONIENTE S/N DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,845,075	1,845,075	1,845,075	1,845,075	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS , AULAS	2.00	2.00	100.0%
119783	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL U-1C EN EL BACHILLERATO EMSAD LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UBICADA EN CALLE LOMA RAYA S/N DE LA COLONIA CERRO DEL TOLTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	564,640	564,640	564,640	522,174	92.5%	0	0	METROS CUADRADOS , AULAS	1.00	1.00	100.0%
119870	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS, ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO OFICIAL QUETZALCOATL UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR S/N / CALLES 14 A SUR Y 11 B ORIENTE DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30443	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	682,059	682,059	682,059	558,062	81.8%	0	0	METROS CUADRADOS , AULAS	2.00	2.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado							
119826	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL VICENTE SUÁREZ FERRER UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR NO. 513 DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30442	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,285,578	1,285,578	1,285,578	1,165,502	90.7%	0	0	METROS CUADRADOS , AULAS	2.00	2.00	100.0%
118911	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y ESCALERA, ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO EMSAD CITLALTEPETL UBICADA EN CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO NO. 2 ESQUINA CALLE NILO DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,950,152	1,950,152	1,950,152	1,950,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS , AULAS	3.00	3.00	100.0%
	PRIMARIA																				
124998	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA JORGE MURAD MACLUF UBICADA EN CALLE ALBERTO MIRANDA CASTRO S/N DE LA COLONIA HABITACIONAL S.N.T.E.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30498	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	816,685	816,685	816,685	725,472	88.8%	0	0	METROS CUADRADOS , AULAS	2.00	1.00	50.0%
	GASTOS INDIRECTOS																				
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																				
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																				
125075	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLÍGONOS 21061 DEL MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40150-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	197,206	197,206	197,206	197,206	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
125074	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLÍGONOS 21086 DEL MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40149-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	199,395	199,395	199,395	199,395	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
125071	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLÍGONOS 21096 DEL MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40147-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	199,145	199,145	199,145	199,145	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
125073	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLÍGONOS 30921002 DEL MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40148-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	199,145	199,145	199,145	199,145	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
124034	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS EN LOS POLÍGONOS 21038 DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40153-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	198,700	198,700	198,700	198,700	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
125078	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS EN LOS POLÍGONOS 21072 DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40152-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	199,525	199,525	199,525	199,525	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado							
125076	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS EN LOS POLÍGONOS 21099 EN LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40151-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	197,206	197,206	197,206	197,206	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
125012	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	30513	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	727,287	727,287	727,287	196,278	27.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.95	95.0%
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																				
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																				
109974	GTOS INDIRECTOS, PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA P/LICITACIONES PÚBLICAS DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PERIÓDICO OFICIAL ESTATAL Y/O PERIÓDICO MAYOR CIRCULACIÓN, COL AMOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	27,756	27,756	27,756	27,756	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%
	SEGUIMIENTO DE OBRA																				
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA																				
125014	GASTOS INDIRECTOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30516	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4,300,000	4,300,000	4,300,000	2,512,975	58.4%	0	0	PAGO	1.00	0.60	60.0%
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																				
121136	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30455	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	229,461	229,461	229,461	114,730	50.0%	0	0	SUPERVISIÓN	6.00	4.50	75.0%
121091	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30452	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	248,131	248,131	248,131	124,066	50.0%	0	0	SUPERVISIÓN	6.00	4.50	75.0%
121114	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30453	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	286,676	286,676	286,676	143,338	50.0%	0	0	SUPERVISIÓN	4.00	3.00	75.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
121044	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30451	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	267,402	267,402	267,402	133,701	50.0%	0	0	SUPERVISIÓN	4.00	3.00	75.0%
121350	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30456	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	248,564	248,564	248,564	124,282	50.0%	0	0	SUPERVISIÓN	4.00	3.00	75.0%
121374	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30457	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	267,684	267,684	267,684	133,842	50.0%	0	0	SUPERVISIÓN	7.00	5.25	75.0%