

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
<b>21-PUEBLA RECURSO 2008</b>																					
<b>APORTACIONES FEDERALES 13 REGISTROS</b>																					
	FAIS										26,721,111	26,721,111	26,721,111	26,531,834	99.3%	0	0		31,005.57	31,003.57	100.0%
<b>FISM</b>																					
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
152758	CONSTRU DE PAVIME CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ARROYO DE LA COL CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60380.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	877,978	877,978	877,978	877,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,282.89	1,282.89	100.0%
152761	CONSTRU DE PAVIME CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE HIERRO ENTRE CALLE TITANIO Y CALLE URANIO DE LA COLONIA MINERALES SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60386.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,494,374	1,494,374	1,494,374	1,494,374	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,429.25	3,429.25	100.0%
152753	CONSTRU PAVIM CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNIS Y BANQ EN CALLE 87 A ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 16 SUR Y CALLE 18 SUR, COL GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60373.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	296,663	296,663	296,663	296,663	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,859.95	3,859.95	100.0%
152760	CONSTRU PAVIM DE CONCR ASFÁLT, GUARN Y BANQUETAS CALLE 44 NORTE / CALLE 106 ORIENTE Y CALLE 104 B ORIENTE DE LA COL BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60382.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	213,006	213,006	213,006	213,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	295.26	295.26	100.0%
152756	CONSTRU PAVIME DE CONCR ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN C. VENUSTIANO CARRANZA / C.FRANCISCO L MADERO Y PRIV CARRILLO PUERTO DE LA COL MIRAVALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60378.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	416,560	416,560	416,560	416,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	503.50	503.50	100.0%
152757	CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLT, GUARNI Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SAN ANDRÉS ENTRE CALLES SANTA RITA Y CALLE SANTA LUCÍA COL STA LUCÍA	114-PUEBLA	SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	60379.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,464,377	1,464,377	1,464,377	1,464,377	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,034.61	2,034.61	100.0%
152752	CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQ EN CALLE 6 DE ENERO /CALLE DEL MARQUEZ SUR Y CALLE LOMA LINDA COL SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60372.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	429,015	429,015	429,015	429,015	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	460.00	100.0%
152755	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ / INDEPENDENCIA Y CORREGIDORA DE LA COL MIRAVALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60377.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,802,304	1,802,304	1,802,304	1,802,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,957.11	2,957.11	100.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
152754	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ UBICADA EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE YUCATÁN Y BARRANCA HONDA COL MÉXICO 83	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60374.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	637,757	637,757	637,757	637,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.09	1,240.09	100.0%
152759	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SAN PABLO / C. SANTA LUCÍA Y C. SANTA RITA DE LA COL SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	60381.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,172,943	1,172,943	1,172,943	1,172,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,529.82	1,529.82	100.0%
152763	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CANADÁ DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60399.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	13,467,315	13,467,315	13,467,315	13,467,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,394.09	13,394.09	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
	SECUNDARIA																				
152762	CONSTRU 3 AULAS, MÓD SANITARIO Y ESCALERA, ESTRUCT U2-C EN EL BACHILL EMSAD "OCTAVIO PAZ" C. ZARAGOZA S/N ESQ. J.A. SN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60401.0	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	858,783	858,783	858,783	720,242	83.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	1.00	33.3%
	GASTOS INDIRECTOS																				
	SEGUIMIENTO DE OBRA																				
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																				
152814	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS ENTRE OTROS DE LA COLONIA AMOR.	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60369	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,590,036	3,590,036	3,590,036	3,539,300	98.6%	0	0	PAGO	16.00	16.00	100.0%