

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 72 REGISTROS																					
	FAIS										66,229,065	66,229,065	66,229,065	43,969,695	66.4%	0	0		95,186.20	79,002.17	83.0%
	FISM																				
	AGUA POTABLE																				
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																				
	OTROS																				
167382	AMPLIACIÓN DE COLECTORES SANITARIOS PONIENTE (PANTEÓN) Y ORIENTE (BACHILLER) DE LA RESURRECCION PARA INTERCONECTARSE CON RAMAL 2 DE SOAPAP UBICADA EN: DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	30285	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	1,337,406	1,337,406	1,337,406	1,337,406	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
167381	AMPLIACION COLECTOR SANITARIO SAN SEBASTIAN DE APARICIO A INTERCONECTARSE A RAMAL TEPETOMAYATL DE SOAPAP UBICADA EN: DE LA COLONIA SAN SEBASTIAN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30284	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	360,408	360,408	360,408	360,408	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
167383	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO Y LINEAS A PRESION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA UBICADA EN: DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30282	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	596,136	596,136	596,136	596,136	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
167384	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TECOLA UBICADA EN: DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30283	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	775,332	775,332	775,332	775,332	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
167385	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MOCTEZUMA, BARRIO DE TETEPA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,093,013	2,093,013	2,093,013	2,042,304	97.6%	0	0		3,089.96	3,089.96	100.0%
167386	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 16 SUR ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y PRIVADA 105 B ORIENTE DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	6,928,102	6,928,102	6,928,102	4,318,888	62.3%	0	0		12,707.12	10,801.05	85.0%
167387	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN MELCHOR OCAÑO ENTRE PRIVADA MELCHOR OCAÑO Y PRIVADA ABRIL EN EL BARRIO DE LA CONCHITA, JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHIAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,428,560	1,428,560	1,428,560	1,268,082	88.8%	0	0		2,806.32	2,525.69	90.0%
167388	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS UBICADA EN CAMINO NACIONAL A LA PANGA ENTRE LA PANGA Y CALLE 2 PONIENTE DE LA COLONIA LOS ÁNGELES TETELA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	7,128,114	7,128,114	7,128,114	7,092,147	99.5%	0	0		7,136.63	7,136.63	100.0%
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																				
169352	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA VIA CORTA A SANTANA (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,086,746	2,086,746	2,086,746	750,142	35.9%	0	0		2,613.70	1,620.49	62.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	OTROS																				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
169343	CONS DE ACCESO VIAL (PAVI ASFALTICO, GUARNI Y BANQ) EN CALLE TEPEACA / CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. LAS TORRES EN LA JA LA RESURRECCION (HÁB VERTI GRAL)	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	40042.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	455,575	455,575	455,575	140,425	30.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,452.93	1,017.05	70.0%
169342	CONST ACCESO VIAL (PAVI ASFALTICO, GUARNI Y BANQ) EN CALLE PUEBLA / CARRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. LAS TORRES EN LA JA LA RESURRECCION (HÁB VERTI GRAL)	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	40041.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	647,920	647,920	647,920	558,553	86.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,682.39	1,682.39	100.0%
169344	CONST ACCESO VIAL (PAVIM ASFAL, GUARNI Y BANQ) EN CALLE ALMENDROCAMINO REAL A MANZANILLA Y AV. BOSQUES DE MANZANILLA EN COL. BOSQUES DE MANZANILLA (HÁB VERTI GRAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40049.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	389,536	389,536	389,536	169,266	43.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,502.14	1,502.14	100.0%
169341	CONST BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 35 UBI EN CARR ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ANTIGUA CAMINO A LA RESURRECCION / C TLAPALA Y C 2 DE MARZO JA LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	30290.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	656,944	656,944	656,944	551,830	84.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
169340	CONST PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE / 10. DE MAYO Y CALLE SANTA ALEJANDRA COLONIA SANTA ROSA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30246.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	757,714	757,714	757,714	309,218	40.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,324.76	993.57	75.0%
169339	CONSTRU PAVI DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQ UBICADA EN CALLE FRAY JUAN HERRERA / CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y PRIV. FRAY JUAN BAUTISTA MOYA COLONIA TRES CRUCES.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30241.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	749,951	749,951	749,951	749,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,249.97	1,249.97	100.0%
169283	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO) EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLE BALDERAS A TEPEXI DE RODRIGUEZ EN LA J. AUX. LA RESURRECCION (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	40043.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	362,991	362,991	362,991	104,359	28.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,485.28	891.17	60.0%
169284	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE VALLE DE PUEBLA ENTRE VALLE DEL COLORADO Y VALLE DE JUÁREZ (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40063.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,227,930	1,227,930	1,227,930	308,248	25.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,348.77	3,348.77	100.0%
169159	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQ UBICADA EN AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUTLHUAJOC DE LA COLONIA VILLA DE REYES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30236.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,227,728	2,227,728	2,227,728	660,181	29.6%	0	0	METROS CUADRADOS	4,848.01	2,908.81	60.0%
169277	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN BOULEVARD GASOUCTO ENTRE CALLE BARRIO MEXICO Y BOULEVARD XONACATEPEC DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30258.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	10,336,168	10,336,168	10,336,168	1,441,713	13.9%	0	0	METROS CUADRADOS	12,677.97	7,606.78	60.0%
169278	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE CALZADA CRISTO REY Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30259.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	463,700	463,700	463,700	463,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	578.41	578.41	100.0%
169273	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE HERMANOS SERDÁN	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	30248.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,956,849	1,956,849	1,956,849	1,910,206	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,508.06	3,508.06	100.0%
169158	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE CITLALTEPETL DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30235.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	497,999	497,999	497,999	494,766	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,155.25	1,155.25	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
169269	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30242.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,328,915	1,328,915	1,328,915	1,295,291	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,553.54	2,553.54	100.0%
169157	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 103 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y AVENIDA EJIDO (10 SUR) DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30234.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,321,811	1,321,811	1,321,811	1,321,811	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,330.15	3,330.15	100.0%
169276	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 105 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y DIAGONAL 16 SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30257.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,614,535	1,614,535	1,614,535	866,367	53.7%	0	0	METROS CUADRADOS	4,527.72	2,988.30	66.0%
169280	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 145 A ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 15 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30269.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	981,787	981,787	981,787	541,088	55.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,673.40	1,589.73	95.0%
169279	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 15 SUR ENTRE CALLE 109 ORIENTE Y CALLE 113 ORIENTE DE LA COLONIA ECLIPSE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30264.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,639,373	1,639,373	1,639,373	751,041	45.8%	0	0	METROS CUADRADOS	4,142.11	3,023.74	73.0%
169275	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 93 A ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y PROLONGACIÓN DE LA 16 SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30256.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	764,359	764,359	764,359	764,359	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,453.17	1,453.17	100.0%
169156	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 01 ORIENTE ENTRE CALLE EJIDO (10 SUR) Y CALLE 4 SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30232.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,611,649	1,611,649	1,611,649	639,737	39.7%	0	0	METROS CUADRADOS	4,392.63	2,723.43	62.0%
169282	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 28 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 23 DE MAYO Y CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30296.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	158,605	158,605	158,605	155,299	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	303.87	303.87	100.0%
169281	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARBOLEDAS DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30270.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	604,014	604,014	604,014	604,014	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,785.14	1,785.14	100.0%
169274	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE 13 ORIENTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30251.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,289,901	1,289,901	1,289,901	781,682	60.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,764.47	1,764.47	100.0%
169270	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA TEPEYAC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30243.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	799,895	799,895	799,895	799,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,142.51	2,142.51	100.0%
169272	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY DIEGO DE LANDA ENTRE CALLE FRAY JUAN BAUTISTA Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30245.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	677,477	677,477	677,477	677,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,474.23	1,474.23	100.0%
169271	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA ENTRE CALLE FRAY DIEGO DE LANDA Y CALLE FRAY JUAN HERRERA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30244.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	243,433	243,433	243,433	243,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	441.95	441.95	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
169160	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN: CALLE XOCHIPILLI ENTRE CAMINO REAL A SN. JERONIMO Y CALLE COATLUCUE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR DE SN. JERONIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30237.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	884,679	884,679	884,679	863,212	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,554.01	1,554.01	100.0%
169421	ELEC AMPLIA, AMPLIA STO TOMÁS CHAULTLA, ZA. SECC BARRAN DE GDPE, AZUCEN, JAZ., FLOR DE DALIA COLORIN Y BUGAMB COL STO TOM CHAU	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAULTLA	URBANO	30286.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	526,764	526,764	526,764	526,764	100.0%	0	0	POSTE	21.00	0.00	0.0%
169391	ELECTRIFICACIÓN AMPLI UBICADA CALLE CARMEN SERDÁN, 1910, 18 DE NOV, AQUILES SERDÁN Y MÁXIMO SERDÁN COL AQUILES SERDÁN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30277.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	287,356	287,356	287,356	287,356	100.0%	0	0	POSTE	52.00	26.00	50.0%
169406	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN VARIAS CALLES COLONIA GRAN TENOCHTITLAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30321.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	238,080	238,080	238,080	238,080	100.0%	0	0	POSTE	41.00	36.90	90.0%
167389	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN AVENIDA DEL TRABAJO SIN ENTRE POPOCATEPETL COLONIA VILLA ALBERTINA	114-PUEBLA	VILLA ALBERTINA	RURAL	30219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	52,667	52,667	52,667	52,667	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.33	0.33	100.0%
167390	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE CLAVELES MANZANA 8 LOTE 2 ENTRE CALLE OAXTEPEC Y PUERTO PARAÍSO COLONIA FLORES DEL PEDREGAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,322	7,322	7,322	7,322	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.02	0.02	100.0%
167391	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE SAN ARMANDO SIN ENTRE CALLE SAN LÁZARO COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,137	19,137	19,137	19,137	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.11	0.11	100.0%
167392	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE SAN ENRIQUE SIN ENTRE TORRES Y SAN JESUS COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,721	20,721	20,721	20,721	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.12	0.12	100.0%
167393	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CAMINO REAL AL BOSQUE Y CALLE SAN FRANCISCO COLONIA LOMA DE SAN MIGUEL BARRIO DE SAN MIGUEL B. J.A. SAN FRANCISCO T.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,418	46,418	46,418	46,418	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.27	0.27	100.0%
167394	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE SANTA ALICIA SIN ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO Y SANTA LUCÍA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,886	44,886	44,886	44,886	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.29	0.29	100.0%
169397	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA 75 ORIENTE DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30306.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83,820	83,820	83,820	83,820	100.0%	0	0	POSTE	13.00	0.65	5.0%
169396	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE ATLIXCO Y MATAMOROS COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30305.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,996	102,996	102,996	102,996	100.0%	0	0	POSTE	15.00	0.00	0.0%
169401	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE AZUCENAS Y DALIAS DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30310.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,582	40,582	40,582	40,582	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
169395	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CARMEN SERDÁN Y KATIA BALAZAN COLONIA AMPLIACIÓN 18 DE MARZO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	18 DE MARZO	RURAL	30304.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	72,092	72,092	72,092	72,092	100.0%	0	0	POSTE	13.00	4.55	35.0%
167395	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y AZTECA DE LA COLONIA AZTECA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30239	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,069	47,069	47,069	47,069	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.20	100.0%
169400	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CUE MERLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30309.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,158	28,158	28,158	28,158	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%
169408	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE JORGE OBISPO Y EDUARDO AMILCAR COLONIA INSURGENTES ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30323.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	147,848	147,848	147,848	147,848	100.0%	0	0	POSTE	21.00	18.90	90.0%
169410	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MANZANARES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30325.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	59,447	59,447	59,447	59,447	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%
169393	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE NOGALES Y GIRASOLES, COLONIA SAN MIGUEL GUADALUPE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30279.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,118	58,118	58,118	58,118	100.0%	0	0	POSTE	9.00	8.10	90.0%
169399	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE ROBLE COLONIA CAMPESTRE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30308.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,834	53,834	53,834	53,834	100.0%	0	0	POSTE	7.00	6.30	90.0%
169392	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA CECILIA, INÉS, MÓNICA, MAGDALENA, ROSARIO, REGINA, MARTHA, SAN MIGUEL, PRIVADA SAN MIGUEL, PABLO, PEDRO DE LA COLONIA SANTA LUCIA	114-PUEBLA	SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	30278.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	493,884	493,884	493,884	493,884	100.0%	0	0	POSTE	72.00	64.80	90.0%
169390	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 115 ORIENTE, 12 SUR, 12 "A" Y PRIVADA 12 "A" SUR DE LA COLONIA EXHACIENDA CHAPULCO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30276.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	107,624	107,624	107,624	107,624	100.0%	0	0	POSTE	18.00	0.90	5.0%
169389	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 143 "B" PONIENTE Y 143 "C" PONIENTE DE LA COLONIA VALLE DEL PARAISO	114-PUEBLA	VALLE DEL PARAISO SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	30275.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	71,792	71,792	71,792	71,792	100.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%
169403	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 26 SUR DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30312.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,842	24,842	24,842	24,842	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.25	5.0%
169407	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES RANCHITO Y DEL VALLE COLONIA EL PEDREGAL SANTO DOMINGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30322.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,361	47,361	47,361	47,361	100.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%
169404	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES SAN MATEO, SAN FRANCISCO Y CAMINO XONACATEPEC DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30313.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	122,447	122,447	122,447	122,447	100.0%	0	0	POSTE	20.00	18.00	90.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
169409	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN COLONIA ELSA CORDOVA MORÁN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30324.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	170,861	170,861	170,861	170,861	100.0%	0	0	POSTE	28.00	9.80	35.0%
169405	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN COLONIA LOMAS COATEPEC DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30314.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,442	57,442	57,442	57,442	100.0%	0	0	POSTE	8.00	0.40	5.0%
169394	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA DE LA CRUZ DE LA COLONIA LOS ÁNGELES BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30280.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101,588	101,588	101,588	101,588	100.0%	0	0	POSTE	17.00	5.95	35.0%
169402	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA FLOR DE AZUCENAS COLONIA JUAN FLOR DEL BOSQUE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30311.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,195	49,195	49,195	49,195	100.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%
169398	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA LA CACI DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30307.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,308	23,308	23,308	23,308	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%
169049	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA SAN JOSÉ DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30327.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,514	50,514	50,514	50,514	100.0%	0	0	POSTE	9.00	0.45	5.0%
169411	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA SAN JOSÉ DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30327.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,514	50,514	50,514	50,514	100.0%	0	0	POSTE	9.00	0.45	5.0%
169422	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LOS PINOS, CALLE FRESNOS Y CALLE CIPRES, COLONIA SANTA CLARA	114-PUEBLA	SANTA CLARA LA VENTA	RURAL	30335.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	300,277	300,277	300,277	300,277	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.29	0.00	0.0%
	GASTOS INDIRECTOS																				
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																				
167397	GASTOS INDIRECTOS PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA (SEGUNDA PARTE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,201,598	1,201,598	1,201,598	1,201,598	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%
167396	GASTOS INDIRECTOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN MUNICIPIO DE PUEBLA (COMPRA DE COMPUTADORAS, SCANNERS Y UN MULTIFUNCIONAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	343,248	343,248	343,248	343,248	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																				
167398	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA (PRIMERA PARTE)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,690,000	3,690,000	3,690,000	2,107,918	57.1%	0	0	PERSONA	29.00	29.00	100.0%