

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 46 REGISTROS																					
FAIS											55,165,639	55,165,639	55,165,639	54,830,598	99.4%	0	0		82,099.70	82,060.46	100.0%
FISM																					
	AGUA POTABLE																				
	OTRAS OBRAS DE AGUA																				
	OTROS																				
119756	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	40073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	285,876	285,876	285,876	285,876	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,894.59	1,856.69	98.0%
119757	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN SAN ANDRÉS AZUMIATLA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	60327	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	641,718	641,718	641,718	641,718	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
119758	INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR SANITARIO LA PAZ TLAXCOLPAN UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30326	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,085,912	1,085,912	1,085,912	1,085,912	100.0%	0	0	METRO CÚBICO POR SEGUNDO	392.05	392.05	100.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE																				
	RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN																				
119759	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE XALTONAC Y XALTIPAN COL.ROMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30399	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	317,574	317,574	317,574	317,574	100.0%	0	0	COLECTOR	52.00	52.00	100.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
119760	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ARTICULO 34 ENTRE AVENIDA 3 SUR Y CALLE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	251,147	251,147	251,147	251,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	445.55	445.55	100.0%
119761	CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMNTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE ARTICULO 31 Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30379	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,586,111	1,586,111	1,586,111	1,586,111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,359.81	4,359.81	100.0%
119762	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MARGARITAS ENTRE PRINCIPAL A LA RESURRECCIÓN Y CALLE CLAVEL	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30389	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	293,882	293,882	293,882	293,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	889.21	889.21	100.0%
119763	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN AVENIDA LAURELES ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE GRANADA DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	817,078	817,078	817,078	817,078	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,384.12	1,384.12	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
119764	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y ESCUELA DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30385	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,644,134	1,644,134	1,644,134	1,644,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,216.98	2,216.98	100.0%
119765	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIC BENITO QUEZADA GARCÍA / CERRADA Y CALLE BARTOLOMÉ TADEO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30387	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	944,887	944,887	944,887	944,887	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,562.53	1,562.53	100.0%
119766	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 87 A ORIENTE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30395	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	834,449	834,449	834,449	834,449	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,862.28	1,862.28	100.0%
119767	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTER AVENIDA GUADALUPE Y AVENIDA 123 PONIENTE EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO (2°, 3° Y 4°)	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30271	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,984,982	3,984,982	3,984,982	3,984,982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,304.23	10,304.23	100.0%
119768	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 SUR DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30384	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,428,628	1,428,628	1,428,628	1,428,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,729.34	2,729.34	100.0%
119769	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE INSURGENTES ENTRE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30392	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,151,844	1,151,844	1,151,844	1,151,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,499.96	1,499.96	100.0%
119770	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LAUREL ENTRE CALLE AQUILES CORDOBA MORÁN Y CALLE JUAN LUNA GOBIERNO DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30341	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,877,830	1,877,830	1,877,830	1,877,830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,148.49	3,148.49	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
119838	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BARTOLOMÉ Y ANDADOR DE LA MORA DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30342	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	950,965	950,965	950,965	950,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,869.76	1,869.76	100.0%
119771	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30332	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	612,532	612,532	612,532	612,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,334.57	1,334.57	100.0%
119772	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 17 SUR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 145 A PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,174,523	4,174,523	4,174,523	4,174,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,611.01	9,611.01	100.0%
119839	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE MALINTZI DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30343	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	881,481	881,481	881,481	881,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,173.10	2,173.10	100.0%
119774	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y HERMANOS SERDÁN DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30346	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	794,761	794,761	794,761	794,761	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,715.40	1,715.40	100.0%
119775	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN LA CALLE HERMANOS SERDÁN ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ Y CALLE FLORES MAGÓN DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30349	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	469,619	469,619	469,619	469,619	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	968.58	968.58	100.0%
119773	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY DIEGO DE ALTAMIRANO ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y C. FRAY JUAN JIMÉNEZ DE LA COL. TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,836,116	2,836,116	2,836,116	2,836,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,034.18	5,034.18	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
119776	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUÓN) Y GUARNICIONES EN EL CAMINO XACXAMAYO / CENTRO Y CARRETERA AL AGUACATE	114-PUEBLA	XACXAMAYO	RURAL	30393	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,410,215	1,410,215	1,410,215	1,410,215	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,041.33	3,041.33	100.0%
119777	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE AVENIDA XALTONAC Y AVENIDA XALTIPAN DE LA COLONIA ROMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	745,985	745,985	745,985	745,985	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,843.33	1,843.33	100.0%
119778	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PROLONGACIÓN JOSÉ MARTÍ ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30388	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,654,848	1,654,848	1,654,848	1,654,848	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,540.18	2,540.18	100.0%
119779	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA FEDERAL PROFR LIBRADO LABASTIDA NAVARRETE UBICADA EN CALLE 6 SUR ESQUINA CON AVENIDA 11 ORIENTE S/N DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	867,436	867,436	867,436	867,436	100.0%	0	0	M2, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	OTROS																				
119780	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTER VÍA CORTA A STANA Y DIAGONAL GUADALUPE, EN LA COL GLUPE DEL CONDE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30402	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	724,011	724,011	724,011	724,011	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,183.37	1,183.37	100.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
119781	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN BOULEVARD GASODUCTO ENTRE BOULEVARD MÉXICO Y BOULEVARD XONACATEPEC DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30258.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	11,183,756	11,183,756	11,183,756	11,183,756	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,677.97	12,677.97	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
119782	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30242.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,328,265	1,328,265	1,328,265	1,328,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,553.54	2,553.54	100.0%
119783	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE HERMANOS SERDÁN ENTRE AVENIDA RESURRECCIÓN Y PORFIRIO DÍAZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30359	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	865,380	865,380	865,380	865,380	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
119784	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TEXCOCO, COLONIA NEZAHUALCOYOTL DE LA J.A. STA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	243,724	243,724	243,724	243,724	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%
119785	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES LEONA VICARIO Y GERTRUDIS BOCA NEGRA, COL. PRIMERO DE MAYO DE LA J. A. STA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	153,527	153,527	153,527	153,527	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA																				
	PREESCOLAR																				
	CONSTRUCCIÓN																				
119786	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO CON DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALEJO GONZÁLEZ CANTELLI	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30381	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	626,402	626,402	626,402	626,402	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
119787	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL C, TIPO CAPCEE, EN EL JARDÍN DE NIÑOS XILOXOCHTL UBICADA EN CALLE ATLIXCO S/N ESQUINA CALLE CRUZTITLÁN, BARRIO CRUZTITLÁN	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	301,161	301,161	301,161	301,161	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
119788	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO SANITARIO CON DIRECCIÓN ADOSADO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, COLONIA 6 DE JUNIO	114-PUEBLA	6 DE JUNIO	RURAL	30371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	604,213	604,213	604,213	604,213	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
119789	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO SANITARIO CON DIRECCIÓN EN ESTRUC REG C, TIPO CAPCEE EN EL JARDÍN DE NIÑOS VÍCTOR PUEBLA, UBICADA EN CALLE AHUACATEPEC S/N / CALLES 145 Y 147 PONIENTE COL. EL TRIUNFO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	499,414	499,414	499,414	499,414	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
119790	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA FEDERAL PROFR LIBRADO LABASTIDA NAVARRETE UBICADA EN CALLE 6 SUR ESQUINA CON AV. 11 OTE S/N DE LA COL. EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30398	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	386,976	386,976	386,976	386,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,764.24	2,764.24	100.0%
119791	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PLANTA ALTA, ESTRUCTURA U2-C EN LA PRIMARIA FEDERAL NETZAHUALCOYOTL UBICADA EN CALLE CITLALTEPETL S/N ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE XOLOC, SAN JOSÉ CITLALTEPETL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30329	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	370,390	370,390	370,390	370,390	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
119792	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, TIPO CAPCEE, EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDÁN UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL, S/N, DOMICILIO CONOCIDO, INSPECTORÍA ROSARIO LA HUERTA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	534,974	534,974	534,974	534,974	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
119793	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA C.E. CORONEL RAÚL VELASCO DE SANTIAGO UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LAS FLORES NO. 1, 3A SECCIÓN SAN MIGUELITO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30330	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	758,315	758,315	758,315	758,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.86	93.0%
119840	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA FEDERAL BILINGE IZTACIHUATL UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 17 SUR Y PRIVADA SAN PABLO S/N, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN BOSCO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30339	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	737,985	737,985	737,985	402,944	54.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.80	40.0%
119794	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GUADALUPE POSADA UBICADA EN CALLE NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS LOTE 6 MANZANA 3, UH LA GUADALUPANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	575,164	575,164	575,164	575,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
119795	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA U2-C EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LUIS DONALDO COLOSIO, UBICADA EN 3ª CERRADA ENRIQUE GARCÍA CARRETO S/N, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MANUEL RIVERA ANAYA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	682,303	682,303	682,303	682,303	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
	SECUNDARIA																				
119796	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN CALLE 28 NORTE NO. 1204 ENTRE CALLES 12 Y 14 ORIENTE DE LA COLONIA HUMBOLDT	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	780,048	780,048	780,048	780,048	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
119797	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAELA CAAMAÑO GARCÍA UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y 145 PONIENTE S/N DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	720,136	720,136	720,136	720,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
119798	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA MÁRTIRES DE PUEBLA UBICADA EN CIRCUITO CIRUELOS S/N / C. PRINCIPAL Y BARRANCA, SAN CRISTÓBAL TULCINGO DE LA JA SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	544,962	544,962	544,962	544,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%