

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
<b>21-PUEBLA RECURSO 2007</b>																					
<b>APORTACIONES FEDERALES 22 REGISTROS</b>																					
	FAIS										18,782,396	18,782,396	18,782,396	18,299,534	97.4%	0	0		234,769.59	234,138.35	99.7%
<b>FISM</b>																					
	AQUA POTABLE																				
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																				
	CONSTRUCCIÓN																				
121860	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADA EN PREDIO DENOMINADO TECAXITEL DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	60343	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,686,982	1,686,982	1,686,982	1,686,982	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	OTROS																				
121861	PROTEC. COLECTORES SANITARIOS UBICADA EN COLECTOR SANITARIO PTE (CALLE LOS PILARES) Y COLECTOR SANITARIO OTE (BARRANCA) DE LA J.A. SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	60353	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	687,402	687,402	687,402	687,402	100.0%	0	0		162.70	139.92	86.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
121975	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SOLIDARIDAD DEL CADENAMIENTO 0+100 AL 0+204.45 Y 0+000 AL 0+105.20 Y REHABILITACIÓN DEL PUNTE ATLACO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	60352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	159,470	159,470	159,470	159,470	100.0%	0	0		2,455.80	2,455.80	100.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	OTROS																				
121863	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 10 SUR ENTRE PRIVADA 99 ORIENTE Y CALLE 101 ORIENTE DE LA COL. GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	800,182	800,182	800,182	800,182	100.0%	0	0		2,471.41	2,471.41	100.0%
121864	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA/CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 10 SUR DE LA COL. LA MORA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60341	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,576,254	1,576,254	1,576,254	1,576,254	100.0%	0	0		2,876.20	2,876.20	100.0%
121865	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MÉRIDA ENTER CALLE VALLE DE TOLUCA Y CALLE QUERÉTARO DE LA U.H. S.N.T.E.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,257,453	1,257,453	1,257,453	1,257,453	100.0%	0	0		1,938.45	1,938.45	100.0%
121866	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, Y GUARNICIONES UBICADA EN AVENIDA CARMELITAS, PRIMERA ETAPA/CALLE 141 PTE Y CALLE 139 PTE DE LA COL. SAN ISIDOR CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,415,051	1,415,051	1,415,051	1,415,051	100.0%	0	0		2,380.00	2,380.00	100.0%
121862	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALT, GUARN Y Y BANQ. EN CALLE VIADUCTO Y CIRCUJ INTER,ZDA DE ANILLO PERIFERICO Y 3RA C CALLE ANILLO PERIF. COL. FELIPE CARRILLO PUERTO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60346	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	947,168	947,168	947,168	947,168	100.0%	0	0		1,158.29	1,158.29	100.0%

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
121867	CONSTRUCCION DE MURO DE PAREDE DE TALUD UBICADA EN MARGEN DERECHA DEL RIO AL SESECA BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y PUENTE NEZAHUALCOYOTL DE LA COL.TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	368,874	368,874	368,874	368,874	100.0%	0	0		20.00	20.00	100.0%
121868	CONSTRUCION DE PAVIM ASFALTADO, Y BANQUEN EN LA PRIV. 135 B PTE/PRIV.7C SUR Y CALLE 7 SUR COL.SAN JUAN BAUTISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60365	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	824,670	824,670	824,670	416,512	50.5%	0	0		1,470.89	294.17	20.0%
121869	CONSTRUCION DE PAVIM ASFALTADO EN CALLE CEREZOS/CALLE PINO Y CALLE ACACIAS DE LA COL.JARDINES DE JUAN BOSCO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60360	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	721,707	721,707	721,707	721,707	100.0%	0	0		1,008.12	1,008.12	100.0%
121870	CONSTRUCION DE PAVIM ASFALTADO, GUARNC. Y BANCO EN CALLE 3R A C DE ANILLO PERIFERICO CALLE 3A DE ANILLO PERIFERICO Y CAMINO REAL A CASTILLOTLA COL.FELIPE CARRILLO PUERTO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	986,134	986,134	986,134	986,134	100.0%	0	0		1,920.75	1,920.75	100.0%
121871	CONSTRUCION DE PAVIM ASFALTADO, GUARD. Y BANQUEN CALLE 2A. CERRADA DE ANILLO PERIFERICO Y ANTIGUO CAMINO REAL A CASTILLOTLA COL.FELIPE CARRILLO PUERTO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60347	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,234,536	1,234,536	1,234,536	1,234,536	100.0%	0	0		1,944.78	2,513.04	129.2%
121872	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE DIVERSAS VIALIDADES UBICADA EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60335	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,035,692	1,035,692	1,035,692	1,035,692	100.0%	0	0		81,411.11	81,411.11	100.0%
121873	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE DIVERSAS VIALIDADES UBICADA EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,285,622	1,285,622	1,285,622	1,285,622	100.0%	0	0		84,681.47	84,681.47	100.0%
121874	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AV. LAS CARMELITAS Y LA C. CASUARINAS/LA CALLE 141 PTE.Y LA CALLE ROSALES COL.LA CARMELITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60363	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	485,009	485,009	485,009	485,009	100.0%	0	0		45,764.65	45,764.65	100.0%
121875	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL AUXILIARES Y COLONIAS DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60342	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	296,960	296,960	296,960	222,256	74.8%	0	0		1.00	1.00	100.0%
121876	REHABILITACION DE ÁREAS VERDES Y CONSTRUCCION DE CANCHA UBICADA EN CALLE DE ANILLO PERIFERICO Y CALLE 1A DE ANILLO PERIFERICO DE LA COL.FELIPE CARRILLO PUERTO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60350	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	958,535	958,535	958,535	958,535	100.0%	0	0		2,414.00	2,414.00	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
	PREESCOLAR																				
	CONSTRUCCION																				

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
121877	CONSTRUCCIÓN DE 1 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA REGIONAL C, TIPO CAPCEE EN EL JARDÍN DE NIÑOS TITZILINI UBICADA EN CALLE OAXACA S/N CALLES MICHOACÁN Y JALISCO DE LA COL. POPULAR EMILIANO ZAPATA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60356	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	273,641	273,641	273,641	273,641	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
	PRIMARIA																				
121878	CONSTRUC. DE 1 AULA EN ESTRUCT. REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN AV. FRANC. VILLALBA CALLE JALISCO Y MICHOACÁN COL. POPULAR EMILIANO ZAPATA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	326,536	326,536	326,536	326,536	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
	SECUNDARIA																				
	REHABILITACIÓN																				
121879	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UBICADA EN AV. SAN FRANCISCO VILLA NO. 1/CALLE MICHOACÁN Y CALLE JALISCO DE LA COL. POPULAR EMILIANO ZAPATA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60355	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	286,270	286,270	286,270	286,270	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																				
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																				
	OTROS																				
121880	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADA EN CALLE DEL JARDÍN ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE JARDÍN DE LA J. A. SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	60354	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,168,248	1,168,248	1,168,248	1,168,248	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	685.97	685.97	100.0%