

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
21-PUEBLA RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 130 REGISTROS																						
FAIS												134,641,217	134,641,217	134,641,217	105,210,407	88.3%	3,999,304	0		186,844.97	183,774.82	91.8%
FISM																						
AGUA POTABLE																						
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																						
OTROS																						
173473	CONSTRU DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y 2 AULAS ADOSADOS EN U-2C EN BACHILLERATO GRAL OFICIAL "RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" EN PROLON 11 SUR S/N COL UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30428.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,858,099	1,858,099	1,858,099	649,119	34.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.90	90.0%	
162235	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRE ASFÁLTICO, GUARNICI Y BANQUE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO / CALLES CLAVIJERO Y BARRANCA COL FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30464.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,044,351	1,044,351	1,044,351	964,564	92.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,852.85	1,852.85	100.0%	
173472	CONSTRU TALLER DE CÓMPUTO, BIBLI, DIRECCIÓN PROVISIONAL Y ESCALERAS EN U-2C EN EL BACHILLERATO GRAL OFICIAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" EN SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30427.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,577,229	2,577,229	2,577,229	1,230,480	47.7%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1.00	0.70	70.0%	
162187	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE CABO BAJO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30425.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	595,126	595,126	595,126	551,192	92.6%	130,119	0	METRO CUADRADO	1,222.29	1,222.29	100.0%	
167974	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE VALLE DE SAN LUIS ENTRE AVENIDA VALLE DEL YAQUI Y AVENIDA VALLE DE ZARAGOZA DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40113-1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	301,308	301,308	301,308	301,308	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,012.65	1,012.65	100.0%	
169094	EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADA EN PREDIO TETELITLA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30449.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,377,905	1,377,905	1,377,905	988,566	71.7%	0	0	POZO	1.00	0.71	71.0%	
169095	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARQUE COLÓN DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30450.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,435,243	1,435,243	1,435,243	672,061	46.8%	0	0	POZO	1.00	0.76	76.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medidas	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
156344	RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE 2 ORIENTE, CALLE 10 NORTE Y BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30405	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	216,937	216,937	216,937	216,937	100.0%	3,869,185	0	METRO LINEAL	604.00	604.00	100.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN																				
159867	ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA EN CALLE ATLIXCO Y CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLES ZACAPOAXTLA Y AVENIDA DE LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	359,841	359,841	359,841	359,841	100.0%	0	0	METRO LINEAL	399.00	399.00	100.0%
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTROS																				
174100	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PIBAI PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA (COLECTORES XAHUENAHTLATL, ALFREDO TOXQUI Y CÁRCAMO DE BOMBEO)	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO		POR ASIGNAR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,985,026	3,985,026	3,985,026	3,985,026	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
174128	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PIBAI PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO		POR ASIGNAR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	471,155	471,155	471,155	471,155	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
174144	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PIBAI PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO		POR ASIGNAR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	342,024	342,024	342,024	342,024	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
167967	CONSTRU DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MONTE LA CASCADA 49 NORTE ENTRE CALLE MONTE ALPINOS O AVENIDA 114 PONIENTE Y CALLE AXOXOCATL COL LOMAS DE SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40103-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	636,302	636,302	636,302	636,302	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,918.79	2,918.79	100.0%
156345	CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQ UBICADA EN CALLE REAL DE SAN PABLO O CALLE DEL POZO / CALLES LÓPEZ MATEOS Y VÍA CORTA A SANTA ANA DE LA COL SEDA MONSANTOS AMPLIACIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40083-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	723,684	723,684	723,684	723,684	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,048.36	2,048.36	100.0%

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
156346	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN C. MORELIA Y C. ATLIXCO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ATLIXCO, Y / C. MORELIA Y AV. DE LOS ANGELES DE LA COL. TLILOXTOC	114-PUEBLA	PIPILATZIN	RURAL	40112-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	578,087	578,087	578,087	578,087	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,396.30	2,396.30	100.0%
162234	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FLORES MAGÓN / PAVIME EXISTENTE Y C. HERMANOS SERDÁN Y C. HERMANOS SERDÁN / C. FLORES MAGÓN Y C. INSURGENTES COL. GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30413.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,523,842	2,523,842	2,523,842	631,617	25.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,829.67	2,910.55	76.0%
156347	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 2 TRAMOS UBIC. EN C. ALAMO / AV. CAMINO REAL A MANZANILLA Y BOSQUES DE MANZANILLA Y CAMINO REAL A MANZANILLA / C. BEJUCO Y C. DURAZNO COL. BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40109-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,357,159	2,357,159	2,357,159	2,357,159	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,615.97	3,615.97	100.0%
168484	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 4 SUR ENTER CALLES 5 ORIENTE Y 11 ORIENTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40084-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	936,918	936,918	936,918	936,918	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,794.49	1,794.49	100.0%
167968	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEHUACAN ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA RESURRECCIÓN Y AV. DE LA TORRES COL. CERRO DEL MÁRQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40104-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	261,396	261,396	261,396	261,396	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.20	1,200.20	100.0%
162190	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y BARRANCA DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30435.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,332,302	2,332,302	2,332,302	2,081,655	89.3%	0	0	METRO CUADRADO	3,714.00	3,714.00	100.0%
167964	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA / CALLES 6 DE ENERO Y CERRADA JUÁREZ COL. 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40100-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,092,397	1,092,397	1,092,397	1,092,397	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,561.44	3,561.44	100.0%
168485	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE J.A. SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40096-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	499,269	499,269	499,269	499,269	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,541.42	1,541.42	100.0%

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
162177	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LERDO DE TEJADA / CALLES IGNACIO ALLENDE Y CAMINO REAL DE LA COL AMPLIACIÓN HISTORIADORES		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30415.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,237,717	1,237,717	1,237,717	1,135,978	91.8%	0	0	METRO CUADRADO	2,492.60	2,492.60	100.0%
162179	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CAMINO VIEJO A BALCONES / CALLES ARTÍCULO II Y ENTRADA A INFONAVIT SANTA LUCÍA COL SANTA LUCÍA		114-PUEBLA	SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	30417.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,202,217	2,202,217	2,202,217	1,957,483	88.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,362.23	3,362.23	100.0%
167966	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS ÁNGELES Y TEPEXI DE RODRÍGUEZ DE LA COLONIA TILOSTOC		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40102-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,631,940	1,631,940	1,631,940	1,631,940	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,696.69	3,696.69	100.0%
156348	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 28 DE OCTUBRE DE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA A CALLE 23 DE MAYO Y DE CALLE 12 DE OCTUBRE A BARRANCA DE LA COLONIA BARRANCA HONDA		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40085-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	832,506	832,506	832,506	832,506	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,018.68	3,018.68	100.0%
167969	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CANDELARIA ENTRE CALLE BALDERAS Y AVENIDA LAS TORRES, DE LA COLONIA TILOSTOC		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40105-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	948,005	948,005	948,005	948,005	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,306.48	2,306.48	100.0%
156349	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ARTÍCULO 23 ENTRE CALLES 3 SUR Y AVENIDA CONSTITUYENTES EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40086-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	621,024	621,024	621,024	621,024	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,371.66	2,371.66	100.0%
167957	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MORELOS / CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO J.A. SANTO TOMÁS CHAUTLA		114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40082-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,316,953	1,316,953	1,316,953	1,316,953	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,958.86	4,958.86	100.0%
162175	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROLONGACIÓN DE LA 23 PONIENTE / BLVD ESTEBAN DE ANTUÑO Y CALLE 55 SUR COL REFORMA SUR.		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30411.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,245,301	1,245,301	1,245,301	1,100,045	88.3%	0	0	METRO CUADRADO	2,041.83	2,041.83	100.0%

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
162189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ /CALLES 10 DE MAYO Y PRIVADA CUAUHTÉMOC DE LA COL UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30434.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,403,421	2,403,421	2,403,421	2,247,940	93.5%	0	0	METRO CUADRADO	4,215.58	4,215.58	100.0%
167976	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BALDERAS ENTRE CALLES LA CANDELARIA Y CARRETERA A LA RESURRECCIÓN, COL TLIXTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40119-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	380,778	380,778	380,778	380,778	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,225.21	1,225.21	100.0%
162178	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ, DE LA JUNTA AUXILIAR STA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30416.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	962,398	962,398	962,398	838,064	87.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,876.38	1,876.38	100.0%
167956	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZACAPOAXTLA / CALLES CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y CALLE CHIETLA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40081-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	821,023	821,023	821,023	821,023	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,262.14	3,262.14	100.0%
162201	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MOUSART ENTRE VÍA CORTA A SANTA ANA Y 15 NORTE DE LA COLONIA JORGE MURAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30473.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	501,613	501,613	501,613	432,081	86.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,037.40	1,037.40	100.0%
162236	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AZTECA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL CANOA Y BOMBA 2 DE LA COLONIA XAXAHUEN	114-PUEBLA	NUEVA COLONIA DE XAXAHUEN	RURAL	30466.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	656,865	656,865	656,865	541,931	82.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,263.89	1,263.89	100.0%
162199	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BARRA DE NAUTLA ENTRE CALLE PARICUTÍN Y CALLE RÍO PAPALOAPAN DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30467.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,244,579	2,244,579	2,244,579	971,975	43.3%	0	0	METRO CUADRADO	4,195.17	4,195.17	100.0%
162180	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLE DURAZNO Y TERRENO PRIVADO DE LA COLONIA LOMA BONITA CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30418.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,115,452	1,115,452	1,115,452	1,024,929	91.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,258.07	1,258.07	100.0%

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
156350	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CHOLULA ENTRE CALLE ZACAPOAXTLA Y AVENIDA DE LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40090-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	395,103	395,103	395,103	395,103	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,599.80	1,599.80	100.0%
162191	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CISNES ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE PRIMAVERA DE LA COLONIA LAS AVES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30437.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	570,540	570,540	570,540	510,663	89.5%	0	0	METRO CUADRADO	910.59	910.59	100.0%
168486	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CLAVES ENTRE CALLE JAZMÍN Y CALLE LIRIOS COL BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40097-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	456,262	456,262	456,262	456,262	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,389.57	1,389.57	100.0%
167965	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LA MORENITA ENTRE CALLE BALDERAS Y AVENIDA LAS TORRES DE LA COLONIA TLILOXTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40101-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	852,823	852,823	852,823	852,823	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,158.88	2,158.88	100.0%
162194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL SAN CRISTÓBAL TULCINGO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30446.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	368,493	368,493	368,493	346,899	94.1%	0	0	METRO CUADRADO	636.40	636.40	100.0%
162188	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PARICUTÍN ENTRE AVENIDA PLAYA NORTE Y BARRA DE NAUTLA DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30426.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	693,909	693,909	693,909	581,439	83.8%	0	0	METRO CUADRADO	663.33	663.33	100.0%
162200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRIVADA 145 PONIENTE ENTRE 17 Y 19 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30472.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,070,205	1,070,205	1,070,205	636,853	59.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,668.53	1,668.53	100.0%
162192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA TEPEYAC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30438.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	654,802	654,802	654,802	585,137	89.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,262.67	1,262.67	100.0%

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
156351	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE VALLE NACIONA ENTRE CALLES VALLE DE PUEBLA Y BOULEVARD XONACATEPEC DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40095-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	735,055	735,055	735,055	735,055	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,063.32	3,063.32	100.0%
162195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN 10 SUR Y CALLE HERNÁN CORTÉS 22 NORTE DE LA COL EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30447.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,157,897	1,157,897	1,157,897	1,157,897	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,792.75	1,792.75	100.0%
162193	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PRIVADA LUIS CABRERA DE LA COLONIA ARTÍCULO 1	114-PUEBLA	ARTÍCULO PRIMERO CONSTITUCIONAL	RURAL	30439.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	618,933	618,933	618,933	543,441	87.8%	0	0	METRO CUADRADO	824.54	824.54	100.0%
167978	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ATENCIÑO ENTRE CALLES ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40121-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	388,877	388,877	388,877	388,877	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,437.66	1,437.66	100.0%
156352	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA DE LA COLONIA TILOSTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40099-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	524,092	524,092	524,092	524,092	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,799.83	1,799.83	100.0%
156353	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA DE LA COLONIA TILOSTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40107-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	573,790	573,790	573,790	573,790	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,766.00	1,766.00	100.0%
162181	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CAMINO REAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30419.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	538,164	538,164	538,164	469,299	87.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,280.00	1,280.00	100.0%
156354	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES LAS FLORES Y CALLE 5 DE FEBRERO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40091-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	756,384	756,384	756,384	756,384	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,035.28	3,035.28	100.0%

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
167975	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE IZUCAR DE MATAMOROS ENTRE CALLES ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40118-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	438,405	438,405	438,405	438,405	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,714.11	1,714.11	100.0%
167963	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, DE LA COLONIA J.A. SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40098-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	497,633	497,633	497,633	497,633	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,599.61	1,599.61	100.0%
167958	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO / CALLE MORELOS Y BARRANCA DE LAJ.A. SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40087-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	418,545	418,545	418,545	418,545	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,280.00	1,280.00	100.0%
167970	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y BARRANCA DE LA COLONIA TLIXTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40106-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	595,724	595,724	595,724	595,724	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,930.00	2,930.00	100.0%
162176	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 108 ORIENTE ENTRE CALLE 44 Y 42 NORTE DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30414.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	512,165	512,165	512,165	512,165	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,102.72	1,102.72	100.0%
156355	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES CIRCUITO 28 DE OCTUBRE Y CIRCUITO 2 DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40092-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,214,091	2,214,091	2,214,091	2,214,091	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,670.53	4,670.53	100.0%
162174	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 95 ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30410.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,209,794	1,209,794	1,209,794	1,096,537	90.6%	0	0	METRO CUADRADO	2,138.51	2,138.51	100.0%
167977	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADO EN CALLE ATLIXCO ENTRE CALLES ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40120-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	501,570	501,570	501,570	501,570	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,847.12	1,847.12	100.0%

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medidas	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
162182	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30420.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,401,227	1,401,227	1,401,227	1,190,865	85.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,152.98	2,152.98	100.0%
167954	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ACATLÁN Y CALLE ATLIXCO COL VICENTE GUERRERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30483.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	706,119	706,119	706,119	698,743	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,038.51	1,038.51	100.0%
167955	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS / CALLE GUERRERO Y CALLE PEDRO MORENO, DE LA COL VICENTE GUERRERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30484.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,542,534	1,542,534	1,542,534	844,432	54.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,840.49	1,417.18	77.0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																					
167985	AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO PTE (COLECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BARRANCA PUENTE U OCHO Y EMILIANO ZAPATA) J.A. SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	40146-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,221,197	2,221,197	2,221,197	2,221,197	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,581.19	1,858.46	72.0%
167981	CONSTRU DE PAVI ASFÁLTICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE / C. GENARO VÁZQUEZ Y C. MÁRTIRES DE CANANEA Y C. MÁRTIRES DE CANANEA / C. 12 DE OCT Y C. 23 DE MAYO COL BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40132-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,638,921	1,638,921	1,638,921	1,638,921	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,501.97	3,501.97	100.0%
162203	CONSTRU DE PAVI CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA MARTHA / CARRETERA A SAN MIGUEL CANOA Y ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCIÓN, COL SANTA ROSA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30479.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	879,653	879,653	879,653	290,850	33.1%	0	0	METRO CUADRADO	2,253.84	2,253.84	100.0%
167980	CONSTRU DE PAVI DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO RAMÍREZ / CALLE VÍA CORTA A SANTA ANA Y CALLE GUADALUPE COL SEDA MONSANTOS AMPLIACIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40131-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	399,008	399,008	399,008	399,008	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,335.29	1,335.29	100.0%
167982	CONSTRU DE PAVI DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TEZIUTLÁN ENTRE CAMINO A LA RESURRECCIÓN A AV. LAS TORRES COL CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40133-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	222,429	222,429	222,429	222,429	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	722.29	722.29	100.0%

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
167983	CONSTRU DE PAVI DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 114 PONIENTE ENTRE CALLES 13 NORTE Y FIN DE CALLE DE LA COLONIA JORGE MURAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40134-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	387,892	387,892	387,892	387,892	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,101.10	1,101.10	100.0%
167979	CONSTRU DE PAVIM DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLES ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES DE LA COL CERRO DEL MARQUÉZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40122-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	609,884	609,884	609,884	609,884	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,069.47	2,069.47	100.0%
173481	CONSTRU DE 2 AULAS ADOSADAS, ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO OFICIAL QUETZALCOATL UBICADA EN PROLONGACION DE LA 14 SUR S/N DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30443.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	682,059	682,059	682,059	371,602	54.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.80	90.0%
173480	CONSTRU DE 2 AULAS Y ESCALERA EN U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "VICENTE SUÁREZ FERRER" UBICADA EN PROLON DE LA 3 SUR NO. 513 DE LA COL GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30442.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,285,578	1,285,578	1,285,578	437,673	34.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.40	70.0%
167961	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARN Y BANQ EN CALLE TECAMACHALCO / CALLES CAMINO ANTIGUO A LA RESURRECCION Y AV. DE LAS TORRES COL CERRO DEL MÁRQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40093-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	403,184	403,184	403,184	403,184	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,374.70	1,374.70	100.0%
173475	CONSTRU TALLER DE CÓMPUTO Y 2 AULAS ADOSADOS EN U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "GREGORIO DE GANTE" UDE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30430.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,845,075	1,845,075	1,845,075	1,015,967	55.1%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1.00	0.90	90.0%
173478	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "BENITO JUÁREZ GARCÍA" UBICADA EN AVENIDA PABLO NERUDA S/N DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30440.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,131,836	1,131,836	1,131,836	381,427	33.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	9.00	900.0%
167984	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE IXCO, VENTA ENTRE CALLES CONSTITUCION Y BARRANCA DE LA JA SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40145-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	54,421	54,421	54,421	54,421	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	210.00	210.00	100.0%
167960	CONSTRUCCION DE PAVIM DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE HUEJOTZINGO / CALLES ZACAPOAXTLA Y LAS TORRES DE LA COL CERRO DEL MARQUÉZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40089-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	406,028	406,028	406,028	406,028	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,468.89	1,468.89	100.0%

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medidas	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
167959	CONSTRUCCIÓN DE PAVIME CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 8 SUR / CALLES BOULEVARD VALSEQUILLO Y CALLE 5 ORIENTE DE LA J.A. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40088-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	662,312	662,312	662,312	662,312	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,616.57	1,616.57	100.0%
167971	CONSTRUCCIÓN DE PAVIME CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BALDERAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE DE LA COLONIA SEDA MONSANTOS AMPLIACIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40108-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,099,738	1,099,738	1,099,738	1,099,738	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,263.25	3,263.25	100.0%
162196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL. LAS HUERTAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30459.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	620,998	620,998	620,998	594,427	95.7%	0	0	METRO CUADRADO	656.09	656.09	100.0%
162185	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BUENOS AIRES ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ROSALES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30423.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	7,176,910	7,176,910	7,176,910	6,338,234	88.3%	0	0	METRO CUADRADO	10,111.98	10,111.98	100.0%
162184	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PINOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZOS DE LA COLONIA SAN RAMÓN 4A. SECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30422.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,994,443	1,994,443	1,994,443	974,274	48.8%	0	0	METRO CUADRADO	3,918.93	3,918.93	100.0%
162183	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y DIAGONAL DE LA 10 SUR DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30421.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,659,870	1,659,870	1,659,870	1,311,952	79.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,250.23	3,250.23	100.0%
162202	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30477.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,000,824	2,000,824	2,000,824	1,838,572	91.9%	0	0	METRO CUADRADO	5,377.23	5,377.23	100.0%
162197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD ENTRE CALLE PAITEPEC Y CALLE PINO SUÁREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30462.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,875,414	2,875,414	2,875,414	2,042,258	71.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,243.29	3,243.29	100.0%
173477	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL C TIPO CAPCEE, EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30433.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	353,029	353,029	353,029	353,029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medidas	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
173479	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL U-1C EN EL BACHILLERATO EMSAD "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" UBICADA EN CALLE LOMA RAYA S/N DE LA COLONIA CERRO DEL TOLTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30441.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	564,640	564,640	564,640	301,910	53.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
173474	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y ESCALERA, ESTRUCTURA UZ-C EN EL BACHILLERATO EMSAD CITLALTEPETL COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30429.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,950,152	1,950,152	1,950,152	1,724,442	88.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%
173482	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL "JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ DE LAS CUEVAS" COL SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30444.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,377,359	2,377,359	2,377,359	797,210	33.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	2.00	66.7%
173476	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL NICOLÁS BRAVO DEL CONJUNTO HABITACIONAL LARES SAN ALFONSO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30431.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,285,091	2,285,091	2,285,091	1,687,937	73.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%
167989	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLÍGONOS 21061 DEL MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40150-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	197,206	197,206	197,206	197,206	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
167991	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLÍGONOS 21072 DEL MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40152-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	199,525	199,525	199,525	199,525	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
167988	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLÍGONOS 21086 DEL MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40149-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	199,395	199,395	199,395	199,395	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
167986	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLÍGONOS 21096 DEL MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40147-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	199,145	199,145	199,145	199,145	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
167987	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS POLÍGONOS 30921002 DEL MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40148-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	199,145	199,145	199,145	199,145	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medidas	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
167992	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS EN LOS POLÍGONOS 21038 DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40153-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	198,700	198,700	198,700	198,700	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
167990	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS EN LOS POLÍGONOS 21099 EN LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40151-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	197,206	197,206	197,206	197,206	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
156356	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN LA RESURRECCIÓN, ALIMENTACIÓN EQUIPO DE BOMBEO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y EL POZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	163,539	163,539	163,539	163,539	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
169101	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN SAN ANDRÉS AZUMIATLA, BARRIO SAN NICOLÁS COATEPEC UBICADA EN CALLE TEZOQUITLALPA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30494.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	251,103	251,103	251,103	251,103	100.0%	0	0	POSTE	11.00	3.85	35.0%
169100	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN SAN JERÓNIMO CALERAS, BARRIO XOMETLALCO UBICADA EN 3ERA PRIVADA MIGUEL NEGRETE DE LA COLONIA SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30488.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	73,627	73,627	73,627	73,627	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.35	35.0%
169103	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE AJUSCO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30502.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	93,678	93,678	93,678	93,678	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.40	10.0%
169096	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LIMÓN DE LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN	114-PUEBLA	BOSQUES DE AMALUCAN (SAN LORENZO)	RURAL	30460.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	134,045	134,045	134,045	134,045	100.0%	0	0	POSTE	4.00	2.00	50.0%
169098	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LOMA RAYA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE LA COLONIA TOLTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30486.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	110,847	110,847	110,847	110,847	100.0%	0	0	POSTE	4.00	1.40	35.0%
169105	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MAGDALENA LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30504.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	145,347	145,347	145,347	145,347	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.60	10.0%

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medidas	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
169097	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y ZARAGOZA DE LA COLONIA NOCHE BUENA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30485.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	180,100	180,100	180,100	180,100	100.0%	0	0	POSTE	8.00	7.20	90.0%
169104	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TULIPANES DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30503.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	39,656	39,656	39,656	39,656	100.0%	0	0	POSTE	2.00	0.20	10.0%
169111	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES FRANCISCO VILLA, 24 DE FEBRERO DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30510.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	419,514	419,514	419,514	419,514	100.0%	0	0	POSTE	20.00	0.00	0.0%
169109	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES GIRASOLES Y NARDOS DE LA COLONIA JARDINES DE AMALUCAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30508.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	331,488	331,488	331,488	331,488	100.0%	0	0	POSTE	14.00	4.90	35.0%
156357	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES IBARRA DE NAUTLA Y ANTONIO ÁLVAREZ DE LA COLONIA HÉROES DEL 5 DE MAYO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	97,414	97,414	97,414	97,414	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
156358	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CAMINO A SANTA CRUZ LA IXTLA Y PRIVADA RUBÉN DARIO DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR (AMPLIACIÓN)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	122,982	122,982	122,982	122,982	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
169099	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA IGNACIO MARISCAL ENTRE CALLES PINOS Y MANANTIALES DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30487.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	102,143	102,143	102,143	102,143	100.0%	0	0	POSTE	5.00	1.75	35.0%
169112	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30511.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	53,679	53,679	53,679	53,679	100.0%	0	0	POSTE	2.00	0.20	10.0%
169107	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA DURAZNO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30506.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	76,050	76,050	76,050	76,050	100.0%	0	0	POSTE	3.00	0.30	10.0%

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
169106	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA MÁXIMO SERDÁN DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30505.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	133,039	133,039	133,039	133,039	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.50	10.0%
169110	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA ZAMBRANO DE LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30509.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	161,070	161,070	161,070	161,070	100.0%	0	0	POSTE	7.00	0.70	10.0%
169108	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA 7 ORIENTE ENTRE CALLE 32 SUR Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30507.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	111,547	111,547	111,547	111,547	100.0%	0	0	POSTE	4.00	1.40	35.0%
169102	ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLES GERANIO 2DA, PRIVADA JAZMÍN Y 2DA PRIVADA VILLA HERMOSA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30501.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	270,396	270,396	270,396	270,396	100.0%	0	0	POSTE	12.00	4.20	35.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
OTRAS OBRAS DE																					
174086	APORTACIÓN SEGUN CONVENIO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA PESO A PESO ESCUELAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	POR ASIGNAR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS																					
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																					
167962	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE DIAGONAL MONSERRAT E IGNACIO ZARAGOZA / CALLES ÁVILA CAMACHO Y REAL A SAN PABLO DE LA COL SEDA MONSANTOS AMPLIACIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40094-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	505,998	505,998	505,998	505,998	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,833.12	1,833.12	100.0%
162186	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO / PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR Y PROLONGACIÓN MIGUEL DE LA MADRID DE LA COL.S.N.T.E.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30424.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	12,592,054	12,592,054	12,592,054	6,046,980	48.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,084.76	12,168.83	93.0%
167973	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE PRIVADA ÁLAMO ENTRE CALLES CERRADA ÁLAMO Y CALLE BEJUCO DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40110-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	366,952	366,952	366,952	366,952	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,242.56	1,242.56	100.0%

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
162198	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30463.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	508,504	508,504	508,504	475,080	93.4%	0	0	METRO CUADRADO	546.19	546.19	100.0%
169117	GASTOS INDIRECTOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30516.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4,300,000	4,300,000	4,300,000	1,368,194	31.8%	0	0	PAGO	1.00	0.32	32.0%
156359	GASTOS INDIRECTOS, PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES PÚBLICAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PERIÓDICO OFICIAL ESTATAL Y/O PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN (ORIGEN DE LOS RECURSOS)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	27,756	27,756	27,756	27,756	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%
169113	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30451.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	267,403	267,403	267,403	133,701	50.0%	0	0	SUPERVISIÓN	4.00	2.00	50.0%
169114	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30452.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	248,131	248,131	248,131	124,066	50.0%	0	0	SUPERVISIÓN	6.00	3.00	50.0%
169115	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30453.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	286,676	286,676	286,676	143,338	50.0%	0	0	SUPERVISIÓN	4.00	2.00	50.0%
169116	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30457.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	267,684	267,684	267,684	133,842	50.0%	0	0	SUPERVISIÓN	7.00	3.50	50.0%