

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2007																					
APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS																					
	FORTAMUN										6,446,071	6,446,071	6,446,071	4,570,493	70.9%	0	0	25,956.81	24,619.32	94.8%	
	FORTAMUN																				
	INVERSIÓN																				
	OBRA PÚBLICA																				
	CONSTRUCCIÓN																				
180366	CONSTRUC. PAVIM. ASFÁLT. EN CALLE 101 OTE-LAS ÁGUILAS/CALLE JARDINES DE SANTIAGO Y CALLE 16 D SUR COL. SAN JOSÉ XILOTZINGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	30,841	30,841	30,841	30,841	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,527.79	1,527.79	100.0%
180387	CONSTRUCCIÓN DE PAVIM ASFÁLT. GUARN. Y BANQUET EN CALLE JUAN ROJAS/TEOTIHUACAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA COL.LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	820,269	820,269	820,269	820,269	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,325.49	3,325.49	100.0%
180584	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA /DIAGONAL ARQUITECTURA Y CALLE UNIVERSIDAD DE YUCATÁN COL.NIVERSIDADES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	328,263	328,263	328,263	328,263	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,686.88	2,686.88	100.0%
180395	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUE EN CALLE TEOTIHUACAN/CALLE JUAN ROJAS Y CALLE TLALOC COL.LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	534,092	534,092	534,092	534,092	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	758.94	758.94	100.0%
180598	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUET EN CALLE 38 PTE/CALLE 21 NTE Y BOULEVARD LA PEDRERA COL.26 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	37,260	37,260	37,260	37,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,265.44	1,265.44	100.0%
180613	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y BANQ CALLE DALÍAS DEL BLVD. APULCO A RETORNO SABINO COL.JARDINES DE AMALUCAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	98,581	98,581	98,581	98,581	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,283.89	1,283.89	100.0%
180509	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 7 SUR/CALLE 9 PTE Y CALLE 13 PTE COL.REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,508,185	1,508,185	1,508,185	1,508,185	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,095.09	2,095.09	100.0%
180522	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 61 SUR ENTRE AV. 15 PTE Y AV. 17 PTE COL. AMPLIACIÓN REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	381,773	381,773	381,773	381,773	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,667.04	1,667.04	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
181279	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE (VIA CORTA A SANTA ANA) DIAGONAL MONSERRAT Y DIAGONAL GUADALUPE COLONIA GUADALUPE DEL CONDE.	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	60336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,453,959	2,453,959	2,453,959	749,813	30.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,486.09	148.60	10.0%
179927	CONSTRUC.PAVIMENTO CONCRET HIDRÁ, GUAR. Y BANQ.EN CAMINO NACIONAL A LA PANGA ENTRE TRAMO SIN PAVIMENTAR/LA PANGA Y LOS ÁNGELES TETELA COL. INSPECTORÍA LOS ÁNGELES TETELA, J.A. SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	50034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	81,416	81,416	81,416	81,416	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,360.16	3,360.16	100.0%
	MEJORAMIENTO																				
180311	ADECUACIONES DE ESPACIOS EN EL PARQUE ARBOLEDAS REMENTERÍA EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ENTRE CALLE ARROYO DE XONACA, CALLE CARRIL DE LA ROSA Y PROLONGACIÓN S/N, COL.VILLA VERDE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	171,432	171,432	171,432	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,500.00	6,500.00	100.0%