

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2007																					
APORTACIONES FEDERALES 33 REGISTROS																					
	FAIS										28,541,713	28,541,713	28,541,713	13,657,902	47.9%	0	0		381,487.56	374,819.49	98.3%
FISM																					
	AGUA POTABLE																				
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																				
	CONSTRUCCIÓN																				
177046	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADA EN PREDIO DENOMINADO TECAXTETL DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	60343	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,691,205	1,691,205	1,691,205	1,075,052	63.6%	0	0		1.00	1.00	100.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	OTROS																				
178499	PROTEC.COLECTORES SANITARIOS UBICADA EN COLECTOR SANITARIO PTE (CALLE LOS PILARES) Y COLECTOR SANITARIO OTE (BARRANCA) DE LA J.A. SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	60353	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	687,402	687,402	687,402	220,467	32.1%	0	0		162.70	139.92	86.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
178440	CONST.PAVL ASFÁ, GUAR Y BANQ UBICADA EN CALLE SOLIDARIDAD DEL CADENAMIENTO 0+100 AL 0+204.45 Y 0+000 AL 0+105.20 Y REHABILIT. DELPUNTE ATLACO DE LA J. A. SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	60352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,161,726	2,161,726	2,161,726	0	0.0%	0	0		2,455.80	1,127.90	45.9%
176855	CONSTRUC. PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNIC. Y BANQUETAS UBICADA EN BOULEVARD 14 DE FEBRERO/CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COL.TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60338	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,109,013	1,109,013	1,109,013	1,109,013	100.0%	0	0		1,782.72	1,782.72	100.0%
176164	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUE UBICADA EN CALLE 14-A SUR/CALLE 73 OTE Y CALLE 75 OTE DE LA COL.VILLA UNIVERSITARIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	652,160	652,160	652,160	652,160	100.0%	0	0		1,673.05	1,673.05	100.0%
176819	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ/CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COL.TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,860,067	1,860,067	1,860,067	1,860,067	100.0%	0	0		2,779.87	2,779.87	100.0%
176900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 10 SUR ENTRE PRIVADA 99 ORIENTE Y CALLE 101 ORIENTE DE LA COL. GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,351,171	1,351,171	1,351,171	774,284	57.3%	0	0		2,471.41	2,471.41	100.0%

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
176185	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 44 NORTE/CALLE CHOLULA Y CALLE 16 DE DICIEMBRE DE LA COL.BOSQUES DE LOS ÁNGELES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	146,337	146,337	146,337	146,337	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,364.53	2,364.53	100.0%
176257	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIÓN Y BANQUET UBICADA EN CALLE 12 DE OCTUBRE/CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE GENARO VÁZQUEZ DE LA COL. BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	181,553	181,553	181,553	181,553	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	889.08	889.08	100.0%
176960	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA/CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 10 SUR DE LA COL.LA MORA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60341	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,578,536	1,578,536	1,578,536	1,547,489	98.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,876.20	2,876.20	100.0%
176939	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MÉRIDA ENTER CALLE VALLE DE TOLUCA Y CALLE QUERÉTARO DE LA U.H. S.N.T.E.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,257,899	1,257,899	1,257,899	744,585	59.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,938.45	1,938.45	100.0%
178980	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, Y GUARNICIONES UBICADA EN AVENIDA CARMELITAS, PRIMERA ETAPA/CALLE 141 PTE Y CALLE 139 PTE DE LA COL. SAN ISIDOR CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,422,080	1,422,080	1,422,080	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,380.00	1,428.00	60.0%
176147	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUET UBICADA EN CALLE 106-A OTE/CARRETERA A RESURRECCIÓN Y CALLE 44 NORTE DE LA COL.BOSQUES DE SANTA ANITA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	32,783	32,783	32,783	32,783	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,834.72	4,834.72	100.0%
178868	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUÍN) Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE XAHUENATLA/CALLE INDUSTRIA Y BARRANCA DE LA COL.J.A.SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	60357	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	502,864	502,864	502,864	502,864	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.20	615.20	100.0%
176358	CONSTRUCCIÓN DE PIE DE CASA (PROGRAMA TU CASA) UBICADA EN LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	89,952	89,952	89,952	89,952	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	84.00	84.00	100.0%
178015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALT, GUARN Y BANQUET EN CALLE VIADUCTO Y CIRCUITO INTERMEDIO DE ANILLO PERIFERICO Y 3RA CALLE ANILLO PERF.COL.FELIPE CARRILLO PUERTO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60346	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	972,155	972,155	972,155	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,547.87	1,158.29	74.8%
177185	CONSTRUC.DE MURO P/REPARACIÓN DE TALUD UBICADA EN MARGEN DERECHA DEL RÍO ALSESECA/BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y PUENTE NEZAHUALCOYOTL DE LA COL.TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	368,874	368,874	368,874	361,440	98.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
179345	CONSTRUC.DE PAV ASFAL, GUARNC. Y BANQ. EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO(VIA CORTA A STANA) DIAGONAL MONSERRAT Y DIAGONAL GPE. COL. GUADALUPE DEL CONDE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60366	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	890,808	890,808	890,808	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,486.09	148.60	10.0%
179229	CONSTRUC.DE PAVIM ASFAL, GUARD. Y BANQ. EN LA PRIV. 135 B PTE/PRIV.7C SUR Y CALLE 7 SUR COL.SAN JUAN BAUTISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60365	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	824,670	824,670	824,670	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,470.89	294.17	20.0%
178928	CONSTRUC.DE PAVIM.ASFAL EN CALLE CEREZOS/CALLE PINO Y CALLE ACACIAS DE LA COL.JARDINES DE JUAN BOSCO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60360	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	721,707	721,707	721,707	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,008.12	655.27	65.0%
178273	CONSTRUC.PAVIM ASFALT, GUARNC. Y BANQ EN CALLE 3R.A.C DE ANILLO PERIFICO/CALLE 3A.DE ANILLO PERIFICO Y CMAINO REAL A CASTILLOTLA COL.FELIPE CARRILLO PUERTO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,018,801	1,018,801	1,018,801	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,920.75	1,152.45	60.0%
178224	CONSTRUC.PAVIM ASFALT, GUARD. Y BANQEN CALLE 2A. CERRADA DE ANILLO PERIFICO Y ANTIGUO CAMINO REAL A CASTILLOTLA COL.FELIPE CARRILLO PUERTO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60347	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,264,125	1,264,125	1,264,125	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,944.78	1,847.54	95.0%
176565	ELABORAC. DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUC. DE DIVERSAS VIALIDADES UBICADA EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60333	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	436,305	436,305	436,305	436,305	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	38,690.20	38,690.20	100.0%
176389	ELABORAC. PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES UBICADA EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60332	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,092,879	1,092,879	1,092,879	1,092,879	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	91,128.93	91,128.93	100.0%
176734	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES UBICADA EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60335	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,035,692	1,035,692	1,035,692	731,845	70.7%	0	0	METRO CUADRADO	81,411.11	81,411.11	100.0%
176693	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES UBICADA EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,285,622	1,285,622	1,285,622	1,022,056	79.5%	0	0	METRO CUADRADO	84,681.47	84,681.47	100.0%
179030	ELABOR. DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AV. LAS CARMELITAS Y LA C.CASUARINAS/LA CALLE 141 PTE.Y LA CALLE ROSALES COL.LA CARMELITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60363	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	485,009	485,009	485,009	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	45,764.65	45,764.65	100.0%

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
176989	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONALJ.AUXILIRES Y COLONIAS DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60342	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	296,960	296,960	296,960	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
178312	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA UBICADA /3A C DE ANILLO PERIFÉRICO Y CALLE 1A DE ANILLO PERIFÉRICO DE LA COL.FELIPE CARRILLO PUERTO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60350	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	959,279	959,279	959,279	238,217	24.8%	0	0	METRO CUADRADO	2,414.00	2,172.60	90.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
	PREESCOLAR																				
	CONSTRUCCIÓN																				
178831	CONSTRUCCIÓN DE 1 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA REGIONAL C, TIPO CAPCEE EN EL JARDÍN DE NÚS ZITZILINI UBICADA EN CALLE OAXACA S/N/CALLES MICHOACÁN Y JALISCO DE LA COL.POPULAR EMILIANO ZAPATA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60356	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	310,124	310,124	310,124	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS , AULAS	1.00	0.53	53.0%
	PRIMARIA																				
179075	CONSTRUC.DE 1 AULA EN ESTRUCT.REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN AV.FRANC.VILLA/LA CALLE JALISCO Y MICHOACAN COL.POPULAR EMILIANO ZAPATA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	327,531	327,531	327,531	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS , AULAS	1.00	0.16	16.0%
	SECUNDARIA																				
	REHABILITACIÓN																				
178718	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UBICADA EN AV. SAN FRANCISCO VILLA NO. 1/CALLE MICHOACÁN Y CALLE JALISCO DE LA COL. POPULAR EMILIANO ZAPATA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60355	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	293,974	293,974	293,974	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.50	50.0%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																				
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																				
	OTROS																				
178639	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADA EN CALLE DEL JARDÍN ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JARDÍN DE LA J. A. SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	60354	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,232,450	1,232,450	1,232,450	838,554	68.0%	0	0	METRO CUADRADO	685.97	685.97	100.0%