

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 183 REGISTROS																					
	FAIS										160,789,328	160,789,328	160,789,328	134,445,233	83.6%	0	0	250,717.79	240,439.65	95.9%	
FISM																					
	AGUA POTABLE																				
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																				
	OTROS																				
170216	AMPLIACIÓN DE COLECTORES SANITARIOS PONIENTE (PANTEÓN) Y ORIENTE (BACHILLER) DE LA RESURRECCION PARA INTERCONECTARSE CON RAMAL 2 DE SOAPAP UBICADA EN: DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	30285	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	1,337,406	1,337,406	1,337,406	1,337,406	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
174731	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	40073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	285,876	285,876	285,876	152,908	53.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,894.59	1,856.69	98.0%
170215	AMPLIACION COLECTOR SANITARIO SAN SEBASTIAN DE APARICIO A INTERCONECTARSE A RAMAL TEPETOMAYATL DE SOAPAP UBICADA EN: DE LA COLONIA SAN SEBASTIAN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30284	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	360,408	360,408	360,408	360,408	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
174809	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA (PIBAI 2010)	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	92455	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	287,241	287,241	287,241	287,241	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
170217	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO Y LINEAS A PRESION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA UBICADA EN: DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30282	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	596,136	596,136	596,136	596,136	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
174837	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN SAN ANDRÉS AZUMIATLA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	60327	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	641,718	641,718	641,718	390,725	60.9%	0	0	PLANTA	1.00	0.70	70.0%
170218	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TECOLA UBICADA EN: DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30283	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	775,333	775,333	775,333	775,333	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
173595	INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR SANITARIO LA PAZ TLAXCOLPAN UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30326	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,085,912	1,085,912	1,085,912	1,076,649	99.1%	0	0	METRO CÚBICO POR SEGUNDO	392.05	392.05	100.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																				

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
	CONSTRUCCIÓN																				
174365	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE XALTONAC Y XALTIPAN COL.ROMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30399	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO	317,574	317,574	317,574	0	0.0%	0	0	COLECTOR	52.00	52.00	100.0%
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																				
	AMPLIACIÓN																				
174822	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN (PIBAI 2010)	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	92454	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	309,213	309,213	309,213	309,213	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
174434	INTERCONEXIÓN DE DESCARGAS Y CRUCES AÉREOS UBICADA EN LA AMPLIACIÓN COLECTOR SANITARIO SAN SEBASTIÁN DE APARICIO A INTERCONECTARSE A RAMAL TEPETOMAYATL DE SOAPAP DE LA JA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30369	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,189,381	1,189,381	1,189,381	529,312	44.5%	0	0	METRO LINEAL	272.09	233.99	86.0%
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	OTROS																				
174759	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA (PIBAI 2010)	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	92456	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	282,104	282,104	282,104	282,104	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
173401	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE 11 SUR Y 17 SUR EN LA COLONIA SAN RAMÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30303	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,123,248	1,123,248	1,123,248	1,123,248	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%
174721	DRENAJE SANITARIO UBICADA CALLE LIBERTAD DE LA ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE RESURRECCIÓN Y DE LA CALLE RESURRECCIÓN DE LA CALLE LIBERTAD A LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	902,578	902,578	902,578	902,578	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS	85.87	85.87	100.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
174713	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JORGE MURAD ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE LUIS DE VELAZCO; CALLE LUIS DE VELAZCO ENTRE CALLE JORGE MURAD Y CALLE MARMOL;	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAULTLA	URBANO	40071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	918,953	918,953	918,953	918,953	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,944.39	2,061.07	70.0%
174507	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ARTÍCULO 34 ENTRE AVENIDA 3 SUR Y CALLE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	251,147	251,147	251,147	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	445.55	445.55	100.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
173241	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 3 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30299	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,205,669	1,205,669	1,205,669	1,205,669	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700.07	1,700.07	100.0%
174499	CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMTNO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE ARTÍCULO 31 Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30379	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,751,291	1,751,291	1,751,291	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,346.92	2,825.49	65.0%
174097	CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMTNO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y BARRANCA, EN LA COLONIA SAN APARICIO LAS FUENTES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30351	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	604,244	604,244	604,244	604,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,230.32	1,230.32	100.0%
174596	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MARGARITAS ENTRE PRINCIPAL A LA RESURRECCIÓN Y CALLE CLAVEL	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30389	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	304,182	304,182	304,182	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	889.21	266.76	30.0%
174553	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN AVENIDA LAURELES ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE GRANADA DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	948,349	948,349	948,349	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,384.12	1,384.12	100.0%
174545	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y ESCUELA DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30385	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,644,161	1,644,161	1,644,161	1,273,612	77.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,216.98	2,216.98	100.0%
174568	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIC BENITO QUEZADA GARCÍA / CERRADA Y CALLE BARTOLOMÉ TADEO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30387	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	944,887	944,887	944,887	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,562.53	1,562.53	100.0%
174661	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 87 A ORIENTE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30395	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	834,947	834,947	834,947	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,993.89	757.67	38.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
173312	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBIC EN FRAY JUAN BAUTISTA MOYA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	548,239	548,239	548,239	548,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,074.38	1,074.38	100.0%
172834	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN ANDADOR A DE LA 10 SUR ENTRE 93 ORIENTE Y DIAGONAL DE LA MORA DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30274	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	286,664	286,664	286,664	286,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	471.28	471.28	100.0%
174702	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ARTÍCULO 3 ENTRE ARTÍCULO 1 Y PRIVADA DE ARTÍCULO 1 DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL).	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	475,927	475,927	475,927	475,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,865.33	1,865.33	100.0%
172780	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30268	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,549,126	1,549,126	1,549,126	1,549,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,157.85	3,157.85	100.0%
172794	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTER AVENIDA GUADALUPE Y AVENIDA 123 PONIENTE EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO (2, 3 Y 4)	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30271	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,984,982	3,984,982	3,984,982	1,990,935	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,304.23	10,304.23	100.0%
170219	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MOCTEZUMA, BARRIO DE TETEPÁ DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,092,673	2,092,673	2,092,673	2,092,673	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,089.96	3,089.96	100.0%
174533	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 SUR DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30384	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,428,657	1,428,657	1,428,657	1,328,010	93.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,729.34	2,729.34	100.0%
174632	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE INSURGENTES ENTRE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30392	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,155,835	1,155,835	1,155,835	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,499.96	1,499.96	100.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
173967	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LAUREL ENTRE CALLE AGUILES CORDOBA MORÁN Y CALLE JUAN LUNA GOBIERNO DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30341	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,903,220	1,903,220	1,903,220	1,342,071	70.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,148.49	3,148.49	100.0%
173324	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LAURELES ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE NOGAL DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	718,379	718,379	718,379	718,379	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,436.18	1,436.18	100.0%
173981	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BARTOLOMÉ Y ANDADOR DE LA MORA DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30342	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,181,910	1,181,910	1,181,910	809,558	68.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,869.76	1,869.76	100.0%
174008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MILÁN ENTRE CALLE JORGE MURAD Y TERMINO DE BARRANCA DE LA COLONIA UNIDAD SAN ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30344	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	683,794	683,794	683,794	683,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,494.45	1,494.45	100.0%
173483	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NEVADO DE TOLUCA ENTRE CALLE PLAYA NORTE Y BARRA DE NAUTLA DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30316	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	358,885	358,885	358,885	358,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	808.52	808.52	100.0%
174465	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE MALINTZI, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	30373	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	472,274	472,274	472,274	472,274	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,354.37	1,354.37	100.0%
172654	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 105 A ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN 16 SUR Y CALLE 16 B SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	511,776	511,776	511,776	511,776	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	822.67	822.67	100.0%
173743	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30332	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	613,324	613,324	613,324	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,334.57	1,334.57	100.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170220	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 16 SUR ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y PRIVADA 105 B ORIENTE DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	6,889,981	6,889,981	6,889,981	6,889,981	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,707.12	12,707.12	100.0%
172425	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 17 SUR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 145 A PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,174,523	4,174,523	4,174,523	2,290,145	54.9%	0	0	METROS CUADRADOS	9,611.01	9,611.01	100.0%
173029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 33 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 14 SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30298	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,071,061	2,071,061	2,071,061	2,071,061	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,335.41	2,335.41	100.0%
170221	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN MELCHOR OCAÑO ENTRE PRIVADA MELCHOR OCAÑO Y PRIVADA ABRIL EN EL BARRIO DE LA CONCHITA, JUNRA AUXILIAR SANTO TOMAS CHIAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHIAUTLA	URBANO	30228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,091,351	3,091,351	3,091,351	3,091,351	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,806.32	2,525.69	90.0%
172475	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA SN CRISTÓBAL TULCINGO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30263	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,139,127	1,139,127	1,139,127	1,139,127	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,627.13	1,627.13	100.0%
172381	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BNAQUETAS UBICADA EN PROLONGACIÓN 11 SUR ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE 5 PONIENTE DE LA COLONIA REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30229	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	301,368	301,368	301,368	301,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	446.48	446.48	100.0%
172815	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE CORREGIDORA ENTER CALLE ENRIQUE GÓMEZ HARO Y AVENIDA CLAVIJERO DE LA COLONIA CLAVIJERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30272	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	873,853	873,853	873,853	873,853	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,337.12	2,337.12	100.0%
173995	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE Nrs HÉROES DE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE MALINTZI DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30343	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,006,998	1,006,998	1,006,998	844,652	83.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,173.10	2,173.10	100.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
174039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y HERMANOS SERDÁN DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30346	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	814,290	814,290	814,290	207,831	25.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,725.77	862.88	50.0%
174075	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN LA CALLE HERMANOS SERDÁN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE FLORES MAGÓN DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30349	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	492,523	492,523	492,523	77,800	15.8%	0	0	METROS CUADRADOS	999.14	599.48	60.0%
174053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY DIEGO DE ALTAMIRANO ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y C. FRAY JUAN JIMÉNEZ DE LA COL. TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,837,999	2,837,999	2,837,999	2,260,425	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	5,034.18	5,034.18	100.0%
172968	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 3 NORTE ENTRE LA CALLE DEL CONDE Y CALLE OERRO DEL PINAL DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30297	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	855,147	855,147	855,147	855,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	918.22	918.22	100.0%
170222	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS UBICADA EN CAMINO NACIONAL A LA PANGA ENTRE LA PANGA Y CALLE 2 PONIENTE DE LA COLONIA LOS ÁNGELES TETELA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	7,128,114	7,128,114	7,128,114	7,128,114	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,136.63	7,136.63	100.0%
174651	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUÓN) Y GUARNICIONES EN EL CAMINO XACXAMAYO / CENTRO Y CARRETERA AL AGUACATE	114-PUEBLA	XACXAMAYO	RURAL	30393	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,414,494	1,414,494	1,414,494	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,177.91	1,588.95	50.0%
174026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE AVENIDA XALTONAC Y AVENIDA XALTIPAN DE LA COLONIA ROMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	752,499	752,499	752,499	612,636	81.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,843.33	1,843.33	100.0%
174586	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PROLONGACIÓN JOSÉ MARTÍ ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30388	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,659,447	1,659,447	1,659,447	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,764.24	1,658.54	60.0%

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
174677	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA FEDERAL PROFR LIBRADO LABASTIDA NAVARRRE UBICADA EN CALLE 6 SUR ESQUINA CON AVENIDA 11 ORIENTE S/N DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	867,456	867,456	867,456	0	0.0%	0	0	M2. BARDAS, CERCOS	1.00	0.33	33.0%
172400	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN: CALLE 10 SUR ENTRE CALLE 103 ORIENTE Y CALLE 101 ORIENTE DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	368,421	368,421	368,421	368,421	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	863.99	863.99	100.0%
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																				
170223	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA VIA CORTA A SANTANA (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,232,944	2,232,944	2,232,944	2,232,944	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,613.70	2,613.70	100.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	OTROS																				
174581	CONSTRUC. ACCESO VIAL (PAV. ASFALT, GUARNIC. Y BANQ.) EN PRIV. ZARAGOZA/CHIETLA SUR Y AV. ZARAGOZA Y DE LA CALLE CHIETLA SUR/PRIV. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LAS TORRES EN LA J. A. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,352,309	2,352,309	2,352,309	2,352,309	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,368.00	6,368.00	100.0%
174703	CONSTRUC. ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFAL, GUARN Y BANQ) CALLE ARTICULO 27/3 SUR Y CAMINO A BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,413,018	1,413,018	1,413,018	1,413,018	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,721.98	4,721.98	100.0%
174634	CONSTRUC. DE ACCESO VIAL (PAVIM. ASFALT.) EN CALLE PORFIRIO DÍAZ DESDE LA BARRANCA HASTA CALLE Pfc OLAYA EN LA J. AUX. LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	739,780	739,780	739,780	739,780	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,306.99	3,306.99	100.0%
174414	CONSTRUC. DE ACCESO VIAL (PAVIM.ASFALT, GUARNIC Y BANQUET) EN CALLE MIGUEL HIDALGO/LA BARRANCA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA J. A. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,195,470	1,195,470	1,195,470	1,195,470	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,256.01	5,256.01	100.0%
174730	CONSTRUC DE PAVIM ASFALT, GUARNIC Y BANQ DELA CALLE 4 SUR DE LA AV 105 OTE A PRIV. 97 B OTE Y DE LA AV. 95 OTE A LA CALLE ITURBIDE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,080,216	2,080,216	2,080,216	2,080,216	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,214.51	5,214.51	100.0%
174695	CONSTRUC.ACCESO VIAL (PAVIM ASFA, GUAR Y BAN) CALLE HIERRO-ARTICULO 15/CALLE SAN IGNACIO Y CALLE TITANIO DE LA COLONIA MINERALES GUADALUPE SUR DE LA J.A. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,159,886	2,159,886	2,159,886	2,159,886	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,358.00	6,916.52	94.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
174667	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO) CALLE AGUASCALIENTES ENTRE YUCATÁN Y BARRANCA	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	40056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	415,195	415,195	415,195	415,195	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,665.71	1,665.71	100.0%
174682	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO) CALLE YODO-ARTICULO 12 DE LA CALLE ARTICULO 1 A LA CALLE CERRADA DE COBRE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,659,880	1,659,880	1,659,880	1,659,880	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,527.80	4,527.80	100.0%
174427	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO) EN CALLE BALDERAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CANDELARIA EN LA J. AUX. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	336,347	336,347	336,347	336,347	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,177.00	1,177.00	100.0%
174617	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARN Y BANQ.) EN CALLE MANUEL A. CAMACHO Y CALLE PUEBLA/LA BARRANCA Y AV. RESURRECCION, EN LA J. A. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,548,519	1,548,519	1,548,519	1,548,519	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,630.92	4,630.92	100.0%
174467	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNIC Y BANQUET) EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS/LA BARRANCA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA J. A. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,571,498	1,571,498	1,571,498	1,571,498	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,866.00	4,866.00	100.0%
174513	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN AV. VALLE DEL YAQUI /CALLE VALLE DE PUEBLA Y LA BARRANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,190,731	1,190,731	1,190,731	1,190,731	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,481.54	3,481.54	100.0%
174496	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE BAMBÚ /CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE ABETO EN COL. BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	40050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	734,999	734,999	734,999	734,999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,411.00	2,411.00	100.0%
174551	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE OAXACA/AV. PUEBLA Y AV. DE LOS ANGELES EN LA J. A. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	683,473	683,473	683,473	683,473	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,848.76	1,848.76	100.0%
174484	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUET) EN CALLE REFORMA/AV. AGUSTÍN DE ITURBIDE A PAVIMENTO EXISTENTE EN LA J. A. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	257,362	257,362	257,362	257,362	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	514.76	514.76	100.0%
174712	CONSTRUCCIÓN DE (GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN ANDADOR ARTICULO 34 ENTRE CALLE PATZCUARO Y CALLE CAMINO A BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	122,551	122,551	122,551	122,551	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	490.81	490.81	100.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
174390	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTER VÍA CORTA A STA ANA Y DIAGONAL GUADALUPE, EN LA COL. GLUPE DEL CONDE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30402	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	780,978	780,978	780,978	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,195.12	119.51	10.0%
174752	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIV. PORFIRIO DIAZ/CALLE RESURRECCIÓN Y CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA J.A. DE LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	384,395	384,395	384,395	384,395	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	970.50	970.50	100.0%
174719	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE AQUILES SERDAN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	389,608	389,608	389,608	389,608	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,011.11	1,011.11	100.0%
174744	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 ERA ETAPA EN SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,896,110	2,896,110	2,896,110	2,896,110	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	831.10	831.10	100.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
170224	CONS DE ACCESO VIAL (PAVI ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ) EN CALLE TEPEACA / CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. LAS TORRES EN LA JA LA RESURRECCION (HÁB VERTI GRAL)	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40042.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	455,575	455,575	455,575	455,575	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,452.93	1,452.93	100.0%
170225	CONST ACCESO VIAL (PAVI ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ) EN CALLE PUEBLA, / CARRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. LAS TORRES EN LA JA LA RESURRECCION (HÁB VERTI GRAL)	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40041.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	633,173	633,173	633,173	633,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,682.39	1,682.39	100.0%
170226	CONST ACCESO VIAL (PAVIM ASFAL, GUARNI Y BANQ) EN CALLE ALMENDRO/CAMINO REAL A MANZANILLA Y AV. BOSQUES DE MANZANILLA EN COL. BOSQUES DE MANZANILLA (HÁB VERTI GRAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40049.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	337,478	337,478	337,478	337,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,502.14	1,502.14	100.0%
170227	CONST BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 35 UBI EN CARR ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ANTIGUA CAMINO A LA RESURRECCIÓN / C TLAPALA Y C 2 DE MARZO JA LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30290.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	594,400	594,400	594,400	594,400	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
170228	CONST PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE / 10. DE MAYO Y CALLE SANTA ALEJANDRA COLONIA SANTA ROSA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30246.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	757,627	757,627	757,627	757,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,324.76	1,324.76	100.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170229	CONSTRU PAVI DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANO UBICADA EN CALLE FRAY JUAN HERRERA / CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y PRIV. FRAY JUAN BAUTISTA MOYA COLONIA TRES CRUCES.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30241.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	749,951	749,951	749,951	749,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,249.97	1,249.97	100.0%
170230	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO) EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLE BALDERAS A TEPEXI DE RODRIGUEZ EN LA J. AUX. LA RESURRECCION (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40043.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	362,808	362,808	362,808	362,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,485.28	1,485.28	100.0%
170231	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE VALLE DE PUEBLA ENTRE VALLE DEL COLORADO Y VALLE DE JUÁREZ (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40063.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,325,894	1,325,894	1,325,894	1,325,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,348.77	3,348.77	100.0%
170232	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUITLAHUAC DE LA COLONIA VILLA DE REYES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30236.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,763,949	2,763,949	2,763,949	2,763,949	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,848.01	4,848.01	100.0%
170233	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN BOULEVARD GASODUCTO ENTRE BOULEVARD MÉXICO Y BOULEVARD XONACATEPEC DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30258.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	11,188,115	11,188,115	11,188,115	10,003,543	89.4%	0	0	METROS CUADRADOS	12,677.97	12,677.97	100.0%
170234	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FELIPE TECOTL ENTRE CALZADA CRISTO REY Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30259.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	463,700	463,700	463,700	463,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	578.41	578.41	100.0%
170235	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE HERMANOS SERDÁN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30248.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,956,850	1,956,850	1,956,850	1,956,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,508.06	3,508.06	100.0%
170236	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE CITLALTEPETL DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30235.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	579,983	579,983	579,983	579,983	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,155.25	1,155.25	100.0%
170237	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30242.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,328,915	1,328,915	1,328,915	1,295,291	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,553.54	2,553.54	100.0%
170239	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 103 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y AVENIDA EJIDO (10 SUR) DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30234.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,321,811	1,321,811	1,321,811	1,321,811	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,330.15	3,330.15	100.0%
170240	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 105 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN 14 SUR Y DIAGONAL 16 SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30257.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,666,963	1,666,963	1,666,963	1,666,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,527.72	4,527.72	100.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170241	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 145 A PONIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y CALLE 15 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30269.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,340,507	1,340,507	1,340,507	1,340,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,673.40	1,673.40	100.0%
170242	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 15 SUR ENTRE CALLE 109 ORIENTE Y CALLE 113 ORIENTE DE LA COLONIA ECLIPSE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30264.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,639,373	1,639,373	1,639,373	1,639,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,142.11	4,142.11	100.0%
170243	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 93 A ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y PROLONGACIÓN DE LA 16 SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30256.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	764,359	764,359	764,359	764,359	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,453.17	1,453.17	100.0%
170244	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 101 ORIENTE ENTER CALLE EJIDO (10 SUR) Y CALLE 4 SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30232.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,047,987	2,047,987	2,047,987	2,047,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,392.63	4,392.63	100.0%
170245	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 28 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 23 DE MAYO Y CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30296.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	158,603	158,603	158,603	158,603	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	303.87	303.87	100.0%
170246	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARBOLEDAS DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30270.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	604,014	604,014	604,014	604,014	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,785.14	1,785.14	100.0%
170247	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE 13 ORIENTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30251.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,442,110	1,442,110	1,442,110	1,442,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,764.47	1,764.47	100.0%
170248	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA TEPEYAC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30243.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	799,895	799,895	799,895	799,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,142.51	2,142.51	100.0%
170249	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY DIEGO DE LANDA ENTRE CALLE FRAY JUAN BAUTISTA Y CALEL FRAY JUAN BAUTISTA MOYA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30245.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	677,477	677,477	677,477	677,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,474.23	1,474.23	100.0%
170250	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA ENTRE CALLE FRAY DIEGO DE LANDA Y CALLE FRAY JUAN HERRERA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30244.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	243,433	243,433	243,433	243,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	441.95	441.95	100.0%
170238	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN: CALLE XOCHIPILLI ENTRE CAMINO REAL A SN. JERONIMO Y CALLE COATLICUE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR DE SN. JERONIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30237.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	884,575	884,575	884,575	884,575	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,554.01	1,554.01	100.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170251	ELEC AMPLIA, AMPLIA STO TOMÁS CHAUTLA, 2A. SECC BARRAN DE GDPE, AZUCEN, JAZ. FLOR DE DALIA COLORIN Y BUGAMB COL STO TOM CHAU	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30286.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	526,764	526,764	526,764	526,764	100.0%	0	0	POSTE	21.00	10.50	50.0%
170252	ELECTRIFICACIÓN AMPLI UBICADA CALLE CARMEN SERDÁN, 1910, 18 DE NOV, AQUILES SERDÁN Y MÁXIMO SERDÁN COL AQUILES SERDÁN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30277.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	287,356	287,356	287,356	287,356	100.0%	0	0	POSTE	52.00	52.00	100.0%
170253	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN VARIAS CALLES COLONIA GRAN TENOCHTITLAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30321.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	238,080	238,080	238,080	238,080	100.0%	0	0	POSTE	41.00	41.00	100.0%
170254	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN AVENIDA DEL TRABAJO S/N ENTRE POPOCATEPETL COLONIA VILLA ALBERTINA	114-PUEBLA	VILLA ALBERTINA	RURAL	30219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	52,667	52,667	52,667	52,667	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.33	0.33	100.0%
170255	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE CLAVES MANZANA 8 LOTE 2 ENTRE CALLE OAXTEPEC Y PUERTO PARAISO COLONIA FLORES DEL PEDREGAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,323	7,323	7,323	7,323	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.02	0.02	100.0%
170256	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE SAN ARMANDO S/N ENTRE CALLE SAN LÁZARO COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,138	19,138	19,138	19,138	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.11	0.11	100.0%
170257	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE SAN ENRIQUE S/N ENTRE TORRES Y SAN JESÚS COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,721	20,721	20,721	20,721	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.12	0.12	100.0%
170258	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CAMINO REAL AL BOSQUE Y CALLE SAN FRANCISCO COLONIA LOMA DE SAN MIGUEL BARRIO DE SAN MIGUEL B. J.A. SAN FRANCISCO T.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,419	46,419	46,419	46,419	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.27	0.27	100.0%
170259	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE SANTA ALICIA S/N ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO Y SANTA LUCÍA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,887	44,887	44,887	44,887	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.29	0.29	100.0%
174670	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA LA FRAGUA O 24 SUR, COLONIA RESURGIMIENTO ATOTONILCO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	RESURGIMIENTO ATOTONILCO	RURAL	30396	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	306,078	306,078	306,078	306,078	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.23	0.12	9.8%
170260	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA 75 ORIENTE DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30306.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83,820	83,820	83,820	83,820	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	Ministrado	Programado							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
174156	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE ALAMOS, COLONIA ACATEPEC DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA		114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30356	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	342,627	342,627	342,627	342,627	100.0%	0	0	POSTE	14.00	1.40	10.0%
170261	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE ATLIXCO Y MATAMOROS COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN		114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30305.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,996	102,996	102,996	102,996	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%
170262	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE AZUCENAS Y DALIAS DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30310.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,583	40,583	40,583	40,583	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%
170263	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CARMEN SERDÁN Y KATIA BALAZAN COLONIA AMPLIACIÓN 18 DE MARZO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA		114-PUEBLA	18 DE MARZO	RURAL	30304.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	72,093	72,093	72,093	72,093	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%
174147	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CHIETLA, ACATLÁN DE OSORIO Y PRIVADA ACOCO, COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30355	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	604,728	604,728	604,728	604,728	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%
170264	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE QUÉTZALCOATL Y AZTECA DE LA COLONIA AZTECA		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30239	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,070	47,070	47,070	47,070	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.20	0.20	100.0%
170269	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CUE MERLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30309.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,159	28,159	28,159	28,159	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
173827	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE DE LAS FLORES, SECCIÓN TERCERA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA		114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,826	40,826	40,826	40,826	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.19	0.19	100.0%
174618	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE DEL PANTEÓN, COLONIA LA PAZ TLAXCOLPAN DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA		114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30391	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	93,659	93,659	93,659	93,659	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.40	10.0%
174420	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE FLOR DEL RÍO ENTRE CAMINO HERRADURA Y PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30368	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,452	43,452	43,452	43,452	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.20	0.02	10.0%
174187	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE HERMANOS SERDÁN ENTRE AVENIDA RESURRECCIÓN Y PORFIRIO DÍAZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN		114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30359	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	207,035	207,035	207,035	207,035	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170270	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE JORGE OBISPO Y EDGARDO AMILCAR COLONIA INSURGENTES ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30323.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	147,849	147,849	147,849	147,849	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%
174133	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30354	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	163,341	163,341	163,341	163,341	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%
174124	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30353	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	316,656	316,656	316,656	316,656	100.0%	0	0	POSTE	14.00	1.40	10.0%
174198	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LA MORA Y CALLE ANALCO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30360	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	524,245	524,245	524,245	524,245	100.0%	0	0	POSTE	20.00	2.00	10.0%
170271	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MANZANARES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30325.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	59,447	59,447	59,447	59,447	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
174228	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MIRASOL DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30364	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	272,080	272,080	272,080	272,080	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%
170272	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE NOGALES Y GIRASOLES, COLONIA SAN MIGUEL, GUADALUPE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30279.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,118	58,118	58,118	58,118	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
170273	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE ROBLE COLONIA CAMPESTRE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30308.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,835	53,835	53,835	53,835	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
174174	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE ROSALES, IERA Y 2DA PRIVADA ROSALES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30358	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	640,904	640,904	640,904	640,904	100.0%	0	0	POSTE	23.00	2.30	10.0%
170274	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA CECILIA, INÉS, MÓNICA, MAGDALENA, ROSARIO, REGINA, MARTHA, SAN MIGUEL, PRIVADA SAN MIGUEL, PABLO, PEDRO DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	30278.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	493,885	493,885	493,885	493,885	100.0%	0	0	POSTE	72.00	72.00	100.0%
174115	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TEPCALTECH DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	285,818	285,818	285,818	285,818	100.0%	0	0	POSTE	14.00	1.40	10.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													13	14	15								16
174374	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TEXCOCO, COLONIA NEZAHUALCOYOTL DE LA J.A. STA MARÍA XONACATEPEC		114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	30400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	243,724	243,724	243,724	0	0.0%	0	0	POSTE		10.00	1.00	10.0%
174605	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE VLADIMIR LLICH / C. MARGARITA MORÁN Y CLARA CÓRDOBA DE LA COLONIA 2 DE MARZO		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30390	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	171,955	171,955	171,955	171,955	100.0%	0	0	POSTE		8.00	0.80	10.0%
170275	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 115 ORIENTE, 12 SUR, 12 "A" Y PRIVADA 12 "A" SUR DE LA COLONIA EXHACIENDA CHAPULCO		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30276.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	107,624	107,624	107,624	107,624	100.0%	0	0	POSTE		18.00	18.00	100.0%
170276	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 143 "B" PONIENTE Y 143 "C" PONIENTE DE LA COLONIA VALLE DEL PARAISO		114-PUEBLA	VALLE DEL PARAISO SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	30275.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	71,793	71,793	71,793	71,793	100.0%	0	0	POSTE		11.00	11.00	100.0%
170277	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 26 SUR DE LA COLONIA EL SALVADOR		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30312.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,842	24,842	24,842	24,842	100.0%	0	0	POSTE		5.00	5.00	100.0%
174213	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES POZA RICA Y BUENOS AIRES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA		114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	143,742	143,742	143,742	143,742	100.0%	0	0	POSTE		5.00	5.00	100.0%
174222	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES ZAPOTITLÁN, PRINCIPAL, CAMINO A PANTEÓN, PALMILLA Y HUEXOTITLA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA		114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30363	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,136,011	1,136,011	1,136,011	1,136,011	100.0%	0	0	POSTE		49.00	4.90	10.0%
174168	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES ATLIXCO Y MATAMOROS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA		114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30357	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	371,596	371,596	371,596	371,596	100.0%	0	0	POSTE		12.00	1.20	10.0%
174383	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES LEONA VICARIO Y GERTRUDIS BOCA NEGRA, COL. PRIMERO DE MAYO DE LA J. A. STA MARÍA XONACATEPEC		114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	30401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	153,527	153,527	153,527	0	0.0%	0	0	POSTE		7.00	0.70	10.0%
174206	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES PEDREGAL Y YOYOTEPEC, BARRIO SAN NICOLÁS COATEPEC DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA		114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	170,057	170,057	170,057	170,057	100.0%	0	0	POSTE		7.00	7.00	100.0%
174239	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES POZA RICA, JACARANDAS Y LAURELES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA		114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30365	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	238,231	238,231	238,231	238,231	100.0%	0	0	POSTE		11.00	1.10	10.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
170278	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES RANCHITO Y DEL VALLE COLONIA EL PEDREGAL SANTO DOMINGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30322.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,361	47,361	47,361	47,361	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%
170279	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES SAN MATEO, SAN FRANCISCO Y CAMINO XONACATEPEC DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30313.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	122,448	122,448	122,448	122,448	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%
170280	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN COLONIA ELSA CORDOVA MORÁN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30324.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	170,862	170,862	170,862	170,862	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%
170281	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN COLONIA LOMAS COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30314.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,443	57,443	57,443	57,443	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%
170282	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA DE LA CRUZ DE LA COLONIA LOS ÁNGELES BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30280.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101,588	101,588	101,588	101,588	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%
170283	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA FLOR DE AZUCENAS COLONIA JUAN FLOR DEL BOSQUE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30311.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,196	49,196	49,196	49,196	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%
170284	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA LA CAEDA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30307.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,308	23,308	23,308	23,308	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
173850	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA MALINTZI DE LA SECCIÓN CUARTA, COLONIA BARRIO SAN MIGUELITO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,807	30,807	30,807	30,807	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.12	0.12	100.0%
170285	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA SAN JOSÉ DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30327.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,515	50,515	50,515	50,515	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
170286	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LOS PINOS, CALLE FRESNOS Y CALLE CIPRES, COLONIA SANTA CLARA	114-PUEBLA	SANTA CLARA LA VENTA	RURAL	30335.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	300,277	300,277	300,277	300,277	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.29	1.29	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																				
	CONSTRUCCIÓN																				

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
173501	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL C, TIPO CAPCEE, EN EL C.E.P.I. CARMEN SERDÁN UBICADA EN AVENIDA DEL CONDE Y CALLE ÁLVARO NO. 4 ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO PREESCOLAR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	317,865	317,865	317,865	317,865	100.0%	0	0	M2. CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
174519	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO CON DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NÑS ALEJO GONZÁLEZ CANTELLI	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	30381	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	626,402	626,402	626,402	0	0.0%	0	0	M2. SANITARIOS	1.00	0.92	92.0%
172894	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NÑS XOCHIQUEZTAL UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL DE LA 11 SUR Y 145 PONIENTE S/N DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	314,578	314,578	314,578	314,578	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
172858	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL C TIPO CAPCEE, EN EL PREESCOLAR PABLO JUÁREZ RUIZ UBICADA EN AVENIDA JUÁREZ S/N ESQUINA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SAN CRISTÓBAL TULCINGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	300,147	300,147	300,147	300,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
173765	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL C, TIPO CAPCEE, EN EL JARDÍN DE NÑS XILOXOCHITL UBICADA EN CALLE ATLIXCO S/N ESQUINA CALLE CRUZITLÁN, BARRIO CRUZITLÁN	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	301,163	301,163	301,163	258,090	85.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
174454	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO SANITARIO CON DIRECCIÓN ADOSADO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NÑS NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, COLONIA 6 DE JUNIO	114-PUEBLA	6 DE JUNIO	RURAL	30371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	604,213	604,213	604,213	212,369	35.1%	0	0	M2. SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
174479	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO SANITARIO CON DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REG C, TIPO CAPCEE EN EL JARDÍN DE NÑS VÍCTOR PUEBLA, UBICADA EN CALLE AHUACATEPEC S/N / CALLES 145 Y 147 PONIENTE COL. EL TRIUNFO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	499,414	499,414	499,414	375,771	75.2%	0	0	M2. SANITARIOS	2.00	1.44	72.0%
172880	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA UBICADA EN AVENIDA MIRADOR NO. 15 ENTRE CALLES NOGAL Y FRAMBOYAN DE LA COLONIA LOMA BONITA CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	311,934	311,934	311,934	311,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
174340	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA FEDERAL PROF. LIBRADO LABASTIDA NAVARRETE UBICADA EN CALLE 6 SUR ESQUINA CON AV. 11 OTE S/N DE LA COL. EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30398	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	386,976	386,976	386,976	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,764.24	2,764.24	100.0%

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
173714	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PLANTA ALTA. ESTRUCTURA U2-C EN LA PRIMARIA FEDERAL NETZAHUALCOYOTL UBICADA EN CALLE CITLALTEPETL S/N ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE XOLOC, SAN JOSÉ CITLALTEPETL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30329	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	372,291	372,291	372,291	348,723	93.7%	0	0	M2, CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
173806	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, TIPO CAPCEE, EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDÁN UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL, S/N, DOMICILIO CONOCIDO, INSPECTORÍA ROSARIO LA HUERTA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	542,859	542,859	542,859	433,490	79.9%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
173730	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA C.E. CORONEL RAÚL VELASCO DE SANTIAGO UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LAS FLORES NO. 1, 3A SECCIÓN SAN MIGUELITO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30330	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	792,472	792,472	792,472	402,646	50.8%	0	0	M2, CUADRADOS, AULAS	2.00	1.66	93.0%
173938	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA FEDERAL BILING- IZTACIHUATL UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 17 SUR Y PRIVADA SAN PABLO S/N, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN BOSCO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30339	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	737,985	737,985	737,985	146,819	19.9%	0	0	M2, CUADRADOS, AULAS	2.00	0.80	40.0%
174488	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GUADALUPE POSADA UBICADA EN CALLE NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS LOTE 6 MANZANA 3, UH LA GUADALUPANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	575,187	575,187	575,187	0	0.0%	0	0	M2, CUADRADOS, AULAS	2.00	1.30	65.0%
173953	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA U2-C EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LUIS DONALDO COLOSIO, UBICADA EN 3 CERRADA ENRIQUE GARCÍA CARRETO S/N, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MANUEL RIVERA ANAYA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	683,092	683,092	683,092	344,638	50.5%	0	0	M2, CUADRADOS, AULAS	2.00	1.80	90.0%
	SECUNDARIA																				
173686	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NO. 1 DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30328	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	291,450	291,450	291,450	291,450	100.0%	0	0	M2, CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%
174526	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN CALLE 28 NORTE NO. 1204 ENTRE CALLES 12 Y 14 ORIENTE DE LA COLONIA HUMBOLDT	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	780,048	780,048	780,048	391,760	50.2%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.85	85.0%
172916	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 4 UBICADA EN AVENIDA XONACATEPEC S/N DE LA COLONIA INFONAVIT AMALUCAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	375,008	375,008	375,008	375,008	100.0%	0	0	M2, CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
173870	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAELA CAAMAR GARCÍA UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y 145 PONIENTE S/N DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	720,145	720,145	720,145	383,926	53.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.54	77.0%
174443	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA MÁRTIRES DE PUEBLA UBICADA EN CIRCUITO CIRUELOS S/N / C. PRINCIPAL Y BARRANCA, SAN CRISTÓBAL TULCINGO DE LA JA SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	544,962	544,962	544,962	221,620	40.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.86	93.0%
	GASTOS INDIRECTOS																				
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																				
170288	GASTOS INDIRECTOS PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA (SEGUNDA PARTE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,201,598	1,201,598	1,201,598	1,201,598	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%
170287	GASTOS INDIRECTOS PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN MUNICIPIO DE PUEBLA (COMPRA DE COMPUTADORAS, SCANNERS Y UN MULTIFUNCIONAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	343,249	343,249	343,249	343,249	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																				
170289	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA (PRIMERA PARTE)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO	3,265,655	3,265,655	3,265,655	3,265,655	100.0%	0	0	PERSONA	29.00	29.00	100.0%