

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								6	7	8
21-PUEBLA RECURSO 2007																										
SUBSIDIOS (25 REGISTROS)																										
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	1,166,354	1,166,354			42,005	42,005	100%	
PROGRAMAS REGIONALES																										
INVERSIÓN																										
OBRA PÚBLICA																										
CONSTRUCCIÓN																										
84336	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, ADOLFO LÓPEZ MATEOS	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	545	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS		412	412	100%
85243	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES CIRCUITO JUAN PABLO II, CALLE 21 SUR Y CALLE 41 PONIENTE DE LA UNIDAD HABITACIONAL BENTO JUÁREZ, COLONIA LA NORIA	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		3,658,009	3,658,009	3,658,009	3,658,009	100%	0	0	0	METRO LINEAL		485	485	100%
84399	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA ATLXCO, LUIS DONALDO COLOSIO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		211,600	211,600	211,600	211,600	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%
84420	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL COMANDO CANINO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-16	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		865,303	865,303	865,303	865,303	100%	0	0	0	METRO CUADRADO		1,057	1,057	100%
84462	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 51 SUR Y PROLONGACIÓN REFORMA SUR ENTRE 3 PONIENTE Y 49 SUR, REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		815,903	815,903	815,903	815,903	100%	0	0	0	METRO CUADRADO		2,249	2,249	100%
84480	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		687,150	687,150	687,150	687,150	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS		1,527	1,527	100%
84546	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GINEBRA ENTRE CALLE 80 PONIENTE Y LA VÍA DEL FERROCARRIL, NACIONES UNIDAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		1,045,971	1,045,971	1,045,971	1,045,971	100%	0	0	0	METRO CUADRADO		2,629	2,629	100%
84570	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GUADALAJARA ENTRE EJE VIAL "K" Y CALLE MÉRIDA, UNIDAD HABITACIONAL S.N.T.E	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		784,312	784,312	784,312	784,312	100%	0	0	0	METRO CUADRADO		2,392	2,392	100%
84584	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AV. DEL BOSQUE Y CALLE RUBÉN DARÍO, COL. AMPLIACIÓN HISTORIADORES	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		702,816	702,816	702,816	702,816	100%	0	0	0	METRO CUADRADO		1,759	1,759	100%
84615	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 8 "B" ORIENTE ENTRE 67 Y 71 ORIENTE, COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		535,475	535,475	535,475	535,475	100%	0	0	0	METRO CUADRADO		1,164	1,164	100%
84627	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE LUPITA CAPULHILACATZCO UBICADA A LA ALTURA DEL KM 8 DE LA CARRETERA PUEBLA-CANOA Y LA ESCUELA TÉCNICA NO. 64	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS		2,968	2,968	100%

84691		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, VILLAS DE LAS FLORES	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	682,500	682,500	682,500	682,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,574	1,574	100%
84729		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 44 NORTE ENTRE CALLE 106 ORIENTE Y CALLE 110 ORIENTE, BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,955,106	1,955,106	1,955,106	1,955,106	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,843	4,843	100%
84743		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN PRIV. 25 "A" SUR ENTRE 141 PONIENTE Y 143 PONIENTE, SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	680,013	680,013	680,013	680,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,954	1,954	100%
84763		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUIN) Y GUARNICIONES EN PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	382,234	382,234	382,234	382,234	100%	0	0	METRO CUADRADO	719	719	100%
84780		DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE MANUEL SANTIBÁÑEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DEL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	301,450	301,450	301,450	301,450	100%	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%
84847		PAVIMENTO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE AV. LUIS DONALDOP COLOSO Y AQUILES CÓRDOBA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	294,912	294,912	294,912	294,912	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1,080	100%
84957		REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA EDUARDO CUE MERLO ESQUINA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	948,049	948,049	948,049	948,049	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
85097		SOLUCIÓN VIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, EN BLVD. ATLILCO ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALZADA ZAVALETA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-18	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	655,719	655,719	655,719	655,719	100%	0	0	METRO CUADRADO	936	936	100%
MANTENIMIENTO																								
84984		MALLA TIPO CICLÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL ROSARIO GRACIELA HIDALGO MORENO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,287	115,287	115,287	115,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
84997		REMEDIACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR Y VÍA ATLIXCAYÓTL, VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,502,000	1,502,000	1,502,000	1,502,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
85393		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-15	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,999,025	2,999,025	2,999,025	2,999,025	100%	1,166,354	1,166,354	PIEZA	10,365	10,365	100%
REHABILITACIÓN																								
85061		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. CERRADA DEL BACHILLERATO ENTRE 2DA. PRIVADA ALTOS DE JALISCO Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,660	134,660	134,660	134,660	100%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%
85073		PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,165,690	1,165,690	1,165,690	1,165,690	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
85087		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CAMBIO DE SUBESTACIÓN EN LA MANZANA CENTRAL DEL CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-25	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,506,816	2,506,816	2,506,816	2,506,816	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,580	3,580	100%