

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
21-PUEBLA RECURSO 2008																					
APORTACIONES FEDERALES 14 REGISTROS																					
	FAIS										27,213,425	27,213,425	27,213,425	27,162,689	99.8%	0	0		31,517.29	31,517.29	100.0%
FISM																					
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
176618	CONSTRU DE PAVIME CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ARROYO DE LA COL CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60380.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	877,978	877,978	877,978	877,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,282.89	1,282.89	100.0%
176619	CONSTRU DE PAVIME CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE HIERRO ENTRE CALLE TITANO Y CALLE URAMO DE LA COLONIA MINERALES SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60386.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,494,374	1,494,374	1,494,374	1,494,374	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,429.25	3,429.25	100.0%
176620	CONSTRU PAVIM CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNIS Y BANQ EN CALLE 87 A ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 16 SUR Y CALLE 18 SUR, COL GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60373.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	296,663	296,663	296,663	296,663	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,859.95	3,859.95	100.0%
176621	CONSTRU PAVIM DE CONCR ASFÁLT, GUARN Y BANQUETAS CALLE 44 NORTE / CALLE 106 ORIENTE Y CALLE 104 B ORIENTE DE LA COL BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60382.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	213,006	213,006	213,006	213,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	295.26	295.26	100.0%
176622	CONSTRU PAVIME DE CONCR ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN C. VENUSTIANO CARRANZA / C.FRANCISCO I. MADERO Y PRIV CARRILLO PUERTO DE LA COL MIRAVALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60378.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	416,560	416,560	416,560	416,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	503.50	503.50	100.0%
176623	CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁL, GUARNI Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SAN ANDRÉS ENTRE CALLES SANTA RITA Y CALLE SANTA LUCÍA COL STA LUCÍA	114-PUEBLA	SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	60379.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,464,377	1,464,377	1,464,377	1,464,377	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,034.61	2,034.61	100.0%
176624	CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQ EN CALLE 6 DE ENERO /CALLE DEL MARQUEZ SUR Y CALLE LOMA LINDA COL SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60372.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	430,332	430,332	430,332	430,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	460.00	100.0%
176625	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ / INDEPENDENCIA Y CORREGIDORA DE LA COL MIRAVALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60377.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,802,304	1,802,304	1,802,304	1,802,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,957.11	2,957.11	100.0%
176626	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ UBICADA EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE YUCATÁN Y BARRANCA HONDA COL MÉXICO 83	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60374.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	637,757	637,757	637,757	637,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.09	1,240.09	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
176627	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SAN PABLO / C. SANTA LUCÍA Y C. SANTA RITA DE LA COL SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	60381.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,172,943	1,172,943	1,172,943	1,172,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,529.82	1,529.82	100.0%
176628	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CANADÁ DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60399.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	13,647,315	13,647,315	13,647,315	13,647,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,394.09	13,394.09	100.0%
176629	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE MORELOS DE LA COLONIA MÉXICO 83	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60375.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	300,382	300,382	300,382	300,382	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	511.72	511.72	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SECUNDARIA																				
176630	CONSTRU 3 AULAS, MÓD SANITARIO Y ESCALERA, ESTRUC UZ-C EN EL BACHILL EMSAD "OCTAVIO PAZ" C. ZARAGOZA S/N ESQ. J.A. SN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60401.0	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	869,398	869,398	869,398	869,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%
	GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO DE OBRA																				
	MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																				
176631	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS ENTRE OTROS DE LA COLONIA AMOR.	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60369	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,590,036	3,590,036	3,590,036	3,539,300	98.6%	0	0	PAGO	16.00	16.00	100.0%