

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
21-PUEBLA RECURSO 2011																					
APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS																					
	FAIS										5,222,161	5,222,161	5,222,161	2,810,726	53.8%	0	0		3.00	1.39	46.3%
FISM																					
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																					
	CENTROS DE SALUD																				
	AMPLIACIÓN																				
141283	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA RESURRECCIÓN UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 5 ESQUINA PRIVADA EMILIANO ZAPATA (DOMICILIO CONOCIDO) DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	60418	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,518,649	2,518,649	2,518,649	1,463,401	58.1%	0	0	METROS CUADRADOS , CENTROS DE SALUD	1.00	0.59	59.0%
141308	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN DE APARCIO UBICADA EN CALZADA CENTRAL S/N ENTRE 124 A PONIENTE Y 124 B PONIENTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARCIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARCIO	URBANO	60419	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,059,158	2,059,158	2,059,158	1,123,174	54.5%	0	0	METROS CUADRADOS , CENTROS DE SALUD	1.00	0.55	55.0%
	GASTOS INDIRECTOS																				
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																					
141209	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	60417	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	644,354	644,354	644,354	224,151	34.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.25	25.0%