

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	
<b>21-PUEBLA RECURSO 2012</b>																								
<b>SUBSIDIOS 5 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													17,482,500	17,482,500	17,482,500	17,482,500	100.0%	0	0			23,082.03	23,082.03	100.0%
<b>FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
111788	CALLE CAMINO A SAN MIGUEL ESPEJO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y PRIV. CIPRES, COLONIA CAMPESTRE SAN ISIDRO SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	20120067-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	260	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,024,498	1,024,498	1,024,498	1,024,498	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,844.28	1,844.28	100.0%	
111789	CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 24 SUR Y CALLE UNIVERSAL, Y CALLE UNIVERSAL ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA DE LAS TORRES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120067-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	204	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,015,714	1,015,714	1,015,714	1,015,714	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,481.00	1,481.00	100.0%	
111790	CALLES LATERALES DE AV. SAN FELIPE ENTRE BLVD. HERMANOS SERDAN Y CALLE CHOPO EN LAS COLONIAS, VILLA POSADAS, REAL DEL MONTE FRACCIONAMIENTO O VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO Y GONZALEZ ORTEGA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120067-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2280	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,004,309	13,004,309	13,004,309	13,004,309	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16,260.91	16,260.91	100.0%	
111791	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE 11 A SUR ENTRE CALLE 117 PONIENTE Y PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA COLONIA CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120067-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	271	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,581,402	1,581,402	1,581,402	1,581,402	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,362.35	2,362.35	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
111792	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE 113 B PONIENTE ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE 11 A SUR DE LA COLONIA CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120067-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	190	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	856,577	856,577	856,577	856,577	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,133.49	1,133.49	100.0%