

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9										
<b>21-PUEBLA RECURSO 2010</b>																			
<b>APORTACIONES FEDERALES 27 REGISTROS</b>																			
	<b>FORTAMUN</b>																		
	<b>FORTAMUN</b>																		
	INVERSIÓN																		
	OBRA PÚBLICA																		
	CONSTRUCCIÓN																		
119588	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SECUNDARIO UBICADA EN ZONA SUR PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,347,750	1,347,750	1,347,750	1,314,723	98.0%	METRO CUADRADO	951	951	100.0%
118758	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA 4 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y LA CALLE 12 NORTE CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,387,751	1,387,751	1,387,751	1,382,753	100.0%	METRO CUADRADO	2,027	2,027	100.0%
119535	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C TIPO CAPCEE EN EL BACHILLERATO JEAN PIAGET CALLE ALEJANDRINA S/N EN EL PEDREGAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	291,709	291,709	291,709	227,315	78.0%	AULA	1	1	100.0%
119261	HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA CON LONA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CALLE PRIMERO DE MAYO S/N EN 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	132,636	132,636	132,636	122,619	92.0%	METRO CUADRADO	631	631	100.0%
136654	PAGO DE DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87677	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	52,606,482	52,606,482	52,606,482	26,313,728	50.0%	CRÉDITO	1	1	50.0%
119109	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO X FRESADO Y CONSTRUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (SOBRE CARPETA DE 3 CM) UBI EN CALLE 14 SUR / CALLE 25 OTE Y AV JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DE LA COL EL ÁNGEL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	148,208	148,208	148,208	133,522	90.0%	METROS CUADRADOS	676	676	100.0%
	RECONSTRUCCIÓN																		
119775	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO EN CAMINO A LA CALERA / PUENTE EN BLVD CADETE VICENTE SUÁREZ Y AVENIDA ASTRÓNOMOS (ADOQUÍN) DE LA JA IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	559,978	559,978	559,978	559,978	100.0%	METRO CUADRADO	7,251	7,251	100.0%
120132	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM UBICADA EN AV. 29 ORIENTE ENTRE BOULEVARD 18 SUR Y BLVD 14 SUR FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	283,619	283,619	283,619	283,619	100.0%	METRO CUADRADO	2,549	2,549	100.0%
119943	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN AVENIDA 5 DE MAYO / CALZADA 26 BATALLÓN Y PUENTE EN BOULEVARD CADETE VICENTE SUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	640,062	640,062	640,062	640,062	100.0%	METRO CUADRADO	13,743	13,743	100.0%
119965	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO UBICADA EN CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ENTRE VÍA FFCC (0+000) Y CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS (0+680) CUERPO ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	323,978	323,978	323,978	323,978	100.0%	METRO LINEAL	7,955	7,955	100.0%
119630	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO, CARPETA ASFÁLTICA DE 3CM UBICADA EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 32 SUR Y CALZADA 26 BATALLÓN DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	789,643	789,643	789,643	789,643	100.0%	METRO CUADRADO	6,255	6,255	100.0%

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9										
<b>21-PUEBLA RECURSO 2010</b>																			
<b>APORTACIONES FEDERALES 27 REGISTROS</b>																			
	<b>FORTAMUN</b>																		
	<b>FORTAMUN</b>																		
	<b>FORTAMUN</b>																		
120002	RELAMINACIÓN DE PAVIMENTO CON MORTERO DE 2 CM COMPACTOS UBICADA EN AVENIDA 49 PONIENTE ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y PROLONGACIÓN 11 SUR DE LA COLONIA PRADOS DE AGUA AZUL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	274,050	274,050	274,050	274,050	100.0%	METRO CUADRADO	3,298	3,298	100.0%
119989	RELAMINACIÓN DE PAVIMENTO CON MORTERO DE 2 CM COMPACTOS UBICADA EN CALLE GUADALUPE ENTRE PROLONGACIÓN 11 SUR Y RÍO ATOYAC DE LA COLONIA MAYORAZGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	85,036	85,036	85,036	85,036	100.0%	METRO CUADRADO	934	934	100.0%
	MODERNIZACIÓN																		
118966	SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO UBICADA EN DIFERENTES VIALIDADES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	28,000,000	28,000,000	28,000,000	21,059,494	75.0%	LUMINARIA	48,630	33,068	68.0%
120019	SEÑALAMIENTO VERTICAL (DEFENSA METÁLICA) UBICADA EN CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS (0+660) Y PRIVADA DE LOS PIRINEOS (0+920) RETORNO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	868,893	868,893	868,893	868,893	100.0%	METRO LINEAL	471	471	100.0%
	MANTENIMIENTO																		
120087	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA INNOMINADA UBICADA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE FRESNO DE LA COLONIA ENCINAR 1RA. SECCION	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	351,583	351,583	351,583	178,077	51.0%	METRO CÚBICO	3,045	3,045	100.0%
119742	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE CALLE AMÉRICA Y CALLE LEONA VICARIO DE LA COLONIA LÁZARO CARDENAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	589,076	589,076	589,076	589,076	100.0%	METRO CÚBICO	5,039	5,039	100.0%
119696	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE PUNTE DEL FERROCARRIL Y CALLE TROPICAL DE LA COLONIA ALBERTO DE LA FUENTE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,159,458	1,159,458	1,159,458	854,517	74.0%	METRO CÚBICO	9,732	9,732	100.0%
119660	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL ARROYO ZAPATERO UBICADA ENTRE CALLE ZAPOTECAS (CANAL REVESTIDO) Y UNIVERSIDAD MADERO DE LA COLONIA SANTA CRUZ GUADALUPE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	637,187	637,187	637,187	571,567	90.0%	METRO CÚBICO	5,400	5,400	100.0%
119726	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LOS CANALES AGROHIDRÁULICOS UBICADA EN CALLE LA VEGA (VÍA DEL FERROCARRIL), CALLE XALATLA, CALLE LOS ALAMOS Y CALLE AZTLAN DE LA COLONIA GETSEMANI.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	710,945	710,945	710,945	710,945	100.0%	METRO CÚBICO	2,704	2,704	100.0%
119336	SERVICIO DE TENSIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO S/N ENTRE AVENIDA 6 ORIENTE-PONIENTE Y HASTA 18 ORIENTE-PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,004,705	1,004,705	1,004,705	1,004,705	100.0%	LOTE	1	1	100.0%
	REHABILITACIÓN																		
119978	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (SOBRE CARPETA DE 3 CM) UBICADA EN CALLE 14 SUR/CALLE 25 ORIENTE Y AV JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DE LA COLONIA EL ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,178,097	1,178,097	1,178,097	1,178,097	100.0%	METRO CUADRADO	8,861	8,861	100.0%

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORT SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9										
<b>21-PUEBLA RECURSO 2010</b>																			
<b>APORTACIONES FEDERALES 27 REGISTROS</b>																			
	<b>FORTAMUN</b>										354,099,480	354,099,480	354,099,480	176,194,337	50.0%		230,144	203,388	88.0%
	<b>FORTAMUN</b>																		
120068	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-A UBICADA EN BLVD XONACA ENTRE CALLE 30 NORTE Y CALLE MORELOS DE VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,212,977	1,212,977	1,212,977	950,032	78.0%	METRO CUADRADO	25,585	25,585	100.0%
120027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-A UBICADA EN PROLONGACIÓN 14 SUR ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y AVENIDA DE LAS TORRES (BLVD MUNICIPIO LIBRE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,067,648	1,067,648	1,067,648	887,167	83.0%	METRO CUADRADO	25,289	25,289	100.0%
	<b>GASTO CORRIENTE</b>																		
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
136699	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91611	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA	54,750,000	54,750,000	54,750,000	18,796,554	34.0%	VEHÍCULO	485	476	98.0%
136435	PAGO DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIA Y APOYO AL OOSL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91124	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL ORGANISMO	199,956,396	199,956,396	199,956,396	94,836,435	47.0%	OTROS	1	1	60.0%
118910	SUPERVISIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO UBICADA EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24321	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,741,613	3,741,613	3,741,613	1,257,752	34.0%	LUMINARIA	48,630	37,445	77.0%