

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
21-PUEBLA RECURSO 2012																					
APORTACIONES FEDERALES 31 REGISTROS																					
	FORTAMUN										640,264,269	372,268,568	372,268,568	278,396,537	74.8%	225,828	0		85,159.33	85,118.33	100.0%
	FORTAMUN																				
	INVERSIÓN																				
	OBRA PÚBLICA																				
	CONSTRUCCIÓN																				
110194	CONSTRU PAVIM ADOQUÍN, GUARNI Y BANQ C. 16 DE SEP / AV LA CAÑADA Y C. ROMERO VARGAS, C. 20 DE NOV/CALZ LA LOMA Y C. 16 DE SEPT, PRIV LOMA / PRIV PARAÍSO Y CALZ LA LOMA, C. 5 DE MAYO/CALZ LA LOMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	307,265	307,265	307,265	307,265	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,600.93	8,600.93	100.0%
110366	CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁL, GUARNICIO Y BQUETAS EN PRIV 105 A PTE ENTRE PRIVADA A PONIENTE DE LA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	10,280	10,280	10,280	10,280	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	347.40	347.40	100.0%
107188	CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 3A PRIVADA DE CUAUHTÉMOC PONIENTE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CUAUHTÉMOC PONIENTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEVOTLIPAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30523	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	152,514	152,514	152,514	152,514	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	553.30	553.30	100.0%
110474	CONSTRU PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQUETAS EN C. 7C SUR O EMILIANO ZAPATA / CALLES 135 PONIENTE Y 123 PONIENTE, 123 PTE / CALLE 7C SUR Y 9 SUR, Y 9 SUR / 123 PTE /121 PTE COL GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	40215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,907,833	1,907,833	1,907,833	1,907,833	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,146.76	11,146.76	100.0%
107077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A LA JOSEFINA Y ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	177,860	177,860	177,860	177,860	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,207.70	2,207.70	100.0%
110535	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE BENITO JUÁREZ Y MANANTIALES DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50235	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	34,029	34,029	34,029	34,029	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,623.13	2,623.13	100.0%
110589	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 145 A PONIENTE ENTRE CALLE 21 SUR Y CALLE 23 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	29,379	29,379	29,379	29,379	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,159.60	1,159.60	100.0%
107111	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO / C. CLAVIERO Y BARRANCA COL FRANCISCO JAVIER CLAVIERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30464	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	33,484	33,484	33,484	33,484	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,852.85	1,852.85	100.0%
110510	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE GUADALUPE Y CUAUHTÉMOC DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	40217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	620,919	620,919	620,919	620,919	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,527.60	6,527.60	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
107231	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BETUNIAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA SAN RAMÓN 4A. SECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	14,579	14,579	14,579	14,579	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,564.72	3,564.72	100.0%
109814	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BARRANCA DE LA COLONIA MIRAVALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	90,980	90,980	90,980	90,980	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,098.84	1,098.84	100.0%
107257	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y VLAS COL MIRAVALLE J.A. SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60383	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4,566,987	4,566,987	4,566,987	4,566,987	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	18,063.10	18,063.10	100.0%
107028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE CALLES BENTO JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30416	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	37,913	37,913	37,913	37,913	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,876.38	1,876.38	100.0%
110622	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LAS GARDENIAS ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE JACINTOS DE LA COLONIA SAN RAMÓN 3ERA SECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	22,764	22,764	22,764	22,764	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,090.00	1,090.00	100.0%
110313	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE POPOCATEPETL ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE CAMINO REAL A CHOLULA DE LA COLONIA SANTA CRUZ GUADALUPE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	647,147	647,147	647,147	647,147	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,135.02	2,135.02	100.0%
110052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SANTA MÓNICA ENTRE CAMINO REAL A BALCONES Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	40193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	127,649	127,649	127,649	127,649	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,150.62	1,150.62	100.0%
109708	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SANTA ROSA ENTRE ANTIGUO CAMINO REAL A CASTILLOTLA Y LAS CARMELITAS DE LA COLONIA CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	188,332	188,332	188,332	188,332	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,528.39	5,528.39	100.0%
107171	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEXCOCO ENTRE CCALLE AZCAPOZALCO Y CALLE COPILCO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	SAN MIGUEL	RURAL	30521	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	20,910	20,910	20,910	20,910	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,710.67	2,710.67	100.0%
107207	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 2 ENTRE PROLONGACIÓN JOSÉ MARTÍ Y BARRANCA DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA	114-PUEBLA	FRATERNIDAD	RURAL	30529	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	264,054	264,054	264,054	264,054	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,738.17	3,738.17	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
110012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 50 NORTE ENTRE PROLONGACIÓN 22 ORIENTE Y BOULEVARD XONACA DE LA COLONIA 10 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	175,205	175,205	175,205	175,205	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,645.49	2,645.49	100.0%
107126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA 89 A ORIENTE ENTRE 6 SUR Y 8 SUR DE LA COLONIA LA MORA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	86,961	86,961	86,961	86,961	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,491.02	1,491.02	100.0%
107159	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MORELIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA LIBERTAD TECOLA	114-PUEBLA	LA LIBERTAD TECOLA	RURAL	30519	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	162,207	162,207	162,207	162,207	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,496.62	1,496.62	100.0%
107141	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN SEGUNDA CALLE B DE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 95 PONIENTE Y CALLE 89 PONIENTE DE LA COLONIA JARDÍN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30491	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	109,463	109,463	109,463	109,463	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	916.54	916.54	100.0%
110712	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 22 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 12 OCTUBRE Y CALLE LAUREL DE LA COLONIA LA CUCHILLA GUADALUPE XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	60397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	248,171	248,171	248,171	248,171	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,555.48	2,555.48	100.0%
	EQUIPAMIENTO																				
	OTROS																				
107051	EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADA EN PREDIO TETELITLA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30449	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	156,117	156,117	156,117	156,117	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
110755	PAGO COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POR ASIGNAR	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,500,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	100.0%	0	0	PAGO	3.00	1.00	33.3%
	GASTO CORRIENTE																				
	SERVICIOS PERSONALES																				
110814	PAGO DE CONCESIONARIOS Y APOYO AL OOSL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POR ASIGNAR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	243,000,000	101,497,915	101,497,915	101,497,915	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%
110815	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	191,936,116	82,542,500	82,542,500	82,542,500	100.0%	0	0	OTROS	24.00	12.00	50.0%
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				
110816	PAGO DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPIO DE PUEBLA (CRÉDITO 580 MDP)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POR ASIGNAR	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	46,440,036	46,440,036	46,440,036	20,834,527	44.9%	225,828	0	PAGO	13.00	6.00	46.2%
110817	PAGO DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPIO DE PUEBLA (CREDITO 135MDP)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POR ASIGNAR	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	12,907,958	12,907,958	12,907,958	6,199,645	48.0%	0	0	PAGO	13.00	7.00	53.8%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
110818	PAGO DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPIO DE PUEBLA (CREDITO 200MDP)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POR ASIGNAR	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	107,287,157	107,287,157	107,287,157	45,728,948	42.6%	0	0	PAGO	13.00	5.00	38.5%