

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
21-PUEBLA RECURSO 2009																					
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																					
	FAIS										15,246,252	15,246,252	15,246,252	14,948,444	98.0%	0	0		336,446.18	336,444.18	100.0%
	FISM																				
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
150536	CONSTRU DE PAVIME CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE HIERRO ENTRE CALLE TITANIO Y CALLE URANIO DE LA COLONIA MINERALES SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60386.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	821,767	821,767	821,767	821,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,429.25	3,429.25	100.0%
150535	CONSTRU PAVIME CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ C FRANCISCO I. MADERO /C. FRANCISCO VILLA Y VLAS COL MIRAVALLE J.A. SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60383.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,623,067	1,623,067	1,623,067	1,623,067	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,063.10	18,063.10	100.0%
150539	CONSTRU PAVIMENTO CON ADOQUÍN, GUARNIONES Y BANQ EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE CANADÁ Y CALLE DIAGONAL NORTE; COL SANTA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60398.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	7,711,913	7,711,913	7,711,913	7,711,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,078.40	10,078.40	100.0%
150537	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNIS Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO I. MADERO COL MIRAVALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60387.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,416,764	1,416,764	1,416,764	1,416,764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,307.20	2,307.20	100.0%
150538	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNIONES UBICADA EN CALLE JERUSALEM ENTRE CALLES BELÉN Y GENASARET DE LA COL CABAÑAS DE SANTA MARÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60389.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,256,446	1,256,446	1,256,446	1,256,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,565.23	2,565.23	100.0%
150541	3ERA ETAPA SISTEMA DE ADMON DE PAVIMENTOS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60402.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	570,250	570,250	570,250	570,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300,000.00	300,000.00	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
	SECUNDARIA																				
150540	CONSTRU 3 AULAS, MÓD SANITARIO Y ESCALERA, ESTRU U2-C EN EL BACHILL EMSAD "OCTAVIO PAZ" C. ZARAGOZA S/N ESQ. J.A. SN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60401.0	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,846,045	1,846,045	1,846,045	1,548,237	83.9%	0	0	METROS CUADRADOS , AULAS	3.00	1.00	33.3%