

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico														
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %										
												Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9																					
21-PUEBLA RECURSO 2009																															
APORTACIONES FEDERALES (174 REGISTROS)																															
FAIS												105,965,910	105,965,910	105,965,910	84,955,728	80%	0	0			240,486	230,900	96%								
FISM																															
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																															
CALLES																															
CONSTRUCCIÓN																															
168057	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 5 DE MAYO (NADROS) ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y MÁRTIRES DE RÍO BLANCO EN SAN JOSÉ LOS CERRITOS JA SN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	326,474	326,474	326,474	326,474	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,979	1,979	100%										
168097	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) 2A. ETAPA EN ANDADOR ARTICULO 30, DE LA CALLE EDUVIGES A LA CALLE CAMINO A BALCONES DEL SUR COL. CONS MX	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	130,517	130,517	130,517	130,517	100%	0	0	METROS CUADRADOS	406	406	100%										
168105	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) 2A. ETAPA EN CALLE CONSTITUYENTES, DE CALLE ARTICULO 11 A LA CALLE ARTICULO 31 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,655,074	1,655,074	1,655,074	791,430	48%	0	0	METROS CUADRADOS	9,323	9,323	100%										
168064	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) CALLE GASODUCTO ENTRE AVENIDA SAN PABLO XOCHIMEHUACAN Y 2ª PRIVADA DE GASODUCTO JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	916,821	916,821	916,821	916,821	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,850	2,707	95%										
168054	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) AV. DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRONQUE CON AUTOPISTA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	362,750	362,750	362,750	362,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,992	1,992	100%										
168061	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE EL CONDE ENTRE VÍA CORTA A SANTA ANA Y PAVIMENTACIÓN JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	701,973	701,973	701,973	701,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,340	4,340	100%										
168049	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE YUCATÁN, DE LA CALLE ALFREDO TOXQUI A LA CALLE VERACRUZ JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	40011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,294,436	1,294,436	1,294,436	843,744	65%	0	0	METROS CUADRADOS	6,152	6,152	100%										
168117	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE ALFREDO TOXQUI Y CALLE BARRANCA ALTIPIA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	311,787	311,787	311,787	311,787	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,731	1,731	100%										
164634	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO AFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PLAYA VALLARTA CALLES PLAYA SUR Y FÓSFORO DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	392,410	392,410	392,410	392,410	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,261	1,261	100%										
164757	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL MIRADOR ENTRE CALLES DURAZNO Y SIN NOMBRE, COLONIA LOMA BONITA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	487,630	487,630	487,630	487,630	100%	0	0	METROS CUADRADOS	891	891	100%										
165032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LÍMITE DE CALLE JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	847,295	847,295	847,295	847,295	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,803	1,803	100%										
167672	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO A BOSQUES DE MANZANILLA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE TAMARINDO COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,351,233	1,351,233	1,351,233	574,996	43%	0	0	METROS CUADRADOS	4,524	4,524	100%										
167441	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE PRIVADA LOS REYES Y DIAGONAL CORREGIDORA COLONIA AMPLIACIÓN IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	550,441	550,441	550,441	225,978	41%	0	0	METROS CUADRADOS	1,941	1,359	70%										

166951	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE DURAZNO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	479,627	479,627	479,627	479,627	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,582	1,582	100%
166836	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE EUCALIPTO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	392,740	392,740	392,740	392,740	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,281	1,281	100%
167432	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL ESPEJO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	30141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	255,970	255,970	255,970	255,970	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	664	664	100%
167404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PINO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE 11 SUR COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	333,758	333,758	333,758	333,758	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	788	788	100%
167526	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TITANIO ENTRE CALLE HIERRO Y FIN DE LA CALLE COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,742,530	1,742,530	1,742,530	643,515	37%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,387	6,387	100%
165421	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 15 NORTE ENTRE CALLE 110 PONIENTE Y VÍA CORTA A SANTA ANA COLONIA JORGE MURAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,477,663	1,477,663	1,477,663	1,444,230	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,734	5,734	100%
167599	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 46 ORIENTE ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO "A" Y PRIVADA 5 DE MAYO "B" COLONIA MOCTEZUMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	201,805	201,805	201,805	201,751	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	471	471	100%
167807	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PRIVADA MARAVILLAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MALINTZI COLONIA NUEVA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	178,852	178,852	178,852	38,228	21%	0	0	0 METROS CUADRADOS	489	489	100%
164637	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE FRESNOS Y LAS CRUCES DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,251,002	1,251,002	1,251,002	460,699	37%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,274	2,274	100%
167742	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEJANDRINA ENTRE LAS CALLES DIAMANTE Y 5 DE MAYO COLONIA EL PEDREGAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	713,208	713,208	713,208	713,208	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,457	1,457	100%
167825	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE LA PAZ A ANTIGUO CAMINO A SAN APARCIO NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	935,674	935,674	935,674	896,980	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,358	2,004	85%
168080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CEMPOALTEPETL ENTRE PLAYA NORTE Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	188,727	188,727	188,727	188,727	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	797	797	100%
167757	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y CALLE SAN DIEGO BUENA VISTA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARCIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARCIO	URBANO	30173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,373,784	3,373,784	3,373,784	764,806	23%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,166	2,508	35%
167835	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 101 ORIENTE ENTRE CALLE 10 "A" SUR A CALLE 14 SUR COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,239,999	1,239,999	1,239,999	384,290	31%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,807	1,684	60%
167397	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE M. DIEGES Y CALLE FRANCISCO VILLA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAULTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAULTLA	URBANO	30137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,355,086	1,355,086	1,355,086	545,263	40%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,169	3,169	100%
166793	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTÍN ARRIETA ENTRE JOSÉ RESECK Y JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ DE ALCONEDO COLONIA CLAVIJERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	629,428	629,428	629,428	355,135	56%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,377	1,377	100%
166826	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTICULO 30 ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE ARTICULO 10 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,126,982	1,126,982	1,126,982	1,126,982	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,284	2,284	100%

167610	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PATRIA NUEVA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,707,596	1,707,596	1,707,596	1,075,219	63%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,417	3,417	100%
167660	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO A BALCONES ENTRE CALLE ART. 11 Y CALLE ART. 31 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,455,152	2,455,152	2,455,152	1,234,294	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,888	5,855	85%
167450	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANARIOS ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE RUISEÑOR COLONIA SAN ESTEBAN DE LAS AVES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	480,886	480,886	480,886	480,886	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,242	1,242	100%
167557	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE BUGAMBILIA COLONIA LOMA BONITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,949,040	1,949,040	1,949,040	1,033,230	53%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,698	2,698	100%
167517	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA TLILOXTOC (LA RESURRECCIÓN)	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,336,464	1,336,464	1,336,464	1,289,861	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,608	3,247	90%
165392	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	654,511	654,511	654,511	654,511	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,839	1,839	100%
167509	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANZANILLA SAN SEBASTIAN ENTRE CALLE HERRADURA Y PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VALLE DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	818,554	818,554	818,554	784,166	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,177	2,177	100%
167542	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE KINDER Y PAVIMENTO EXISTENTE FRENTE A LA PRIMARIA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	654,669	654,669	654,669	654,669	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,328	1,328	100%
167590	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORA ENTRE LA CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR COLONIA LA MORA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	686,076	686,076	686,076	686,076	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,900	1,900	100%
168074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINAL ENTRE PLAYA NORTE Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	191,611	191,611	191,611	191,611	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	761	761	100%
165406	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE COATLICUE Y CALLE CAMINO REAL COLONIA LOMAS DE COYOPOTRERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,556,572	1,556,572	1,556,572	1,504,899	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,854	4,854	100%
167617	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE FRESNOS (75 OTE.) Y CALLE FRAY TOMAS DE TORQUEMADA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	824,743	824,743	824,743	463,447	56%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,713	1,456	85%
165009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE LA CALLE FRAY TOMAS DE TORQUEMADA Y CALLE 3 DE MAYO COLONIA LAS TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,228,992	1,228,992	1,228,992	1,113,760	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,271	2,271	100%
165043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE TECOLUTLA Y CALLE FRESNOS COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	891,712	891,712	891,712	891,712	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,866	2,866	100%
167574	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MANZANILLA SAN SEBASTIAN Y AUTOPISTA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA (BOSQUES DE MANZANILLA)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,363,894	1,363,894	1,363,894	1,265,149	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,630	3,630	100%
167803	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACIÓN JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y PAVIMENTO EXISTENTE UNIDAD HABITACIONAL SAN ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	776,826	776,826	776,826	435,812	56%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,802	1,352	75%
166805	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA 15 SUR ENTRE CALLE 139-A PONIENTE Y CALLE 137 PONIENTE COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,073,481	1,073,481	1,073,481	776,832	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%

164793	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARRETERA A TEHUACÁN DE LA COLONIA AZTECA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	553,041	553,041	553,041	553,041	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,657	1,657	100%
164627	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE COLORINES ENTRE 143-B PONIENTE Y CALLE TULE DE LA COLONIA VALLE DEL PARAISO	114-PUEBLA	VALLE DEL PARAISO SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	30017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	524,916	524,916	524,916	524,916	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	1,020	100%
164805	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y AVENIDA SAN ALFONSO DE LA COLONIA SANTA MARGARITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,225,656	1,225,656	1,225,656	1,225,656	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,523	2,523	100%
164750	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY TOMAS DE TROQUEMADA ENTRE CALLES SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE LA COLONIA TRES CRUCES.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	544,000	544,000	544,000	528,290	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,060	1,060	100%
164753	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLES CARRIL SAN BARTOLO Y TULIPANES DE LA COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	314,926	314,926	314,926	314,926	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,002	1,002	100%
164602	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 109 ORIENTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 AUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,542,479	1,542,479	1,542,479	1,484,165	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,551	3,551	100%
164814	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 5 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y CALLE 89 PONIENTE DE LA COLONIA JARDÍN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	304,832	304,832	304,832	304,832	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	761	761	100%
164568	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ALCANFORES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE 145 A PONIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,284,043	1,284,043	1,284,043	1,284,043	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,182	3,182	100%
164577	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	395,211	395,211	395,211	395,211	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	845	845	100%
164609	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA DE LA RESURRECCION O CALLE ADOLDO LÓPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA NOCHEBUENA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	677,742	677,742	677,742	677,742	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,333	1,333	100%
164612	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE COATZACALCOS DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,169,104	1,169,104	1,169,104	1,169,104	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,482	2,482	100%
164597	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE SANTA LUCÍA ENTRE CAMINO A BALCONES Y CALLE SAN ISIDRO DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,727,991	2,727,991	2,727,991	1,852,087	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,102	5,102	100%
164590	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN DIAGONAL 105 ORIENTE, ENTRE CALLES 14 SUR Y 16 SUR DE LA COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,691,598	1,691,598	1,691,598	1,691,598	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,956	2,956	100%
164525	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	434,922	434,922	434,922	434,922	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,109	1,109	100%
164631	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN PRIVADA 27 B SUR ENTRE CALLES 141 Y 143 PONIENTE DE LA COLONIA VALLE DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	776,430	776,430	776,430	776,430	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,342	1,342	100%
164573	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADO EN CALLE ENRIQUE GÓMEZ HARO ENTRE CALLE MIGUEL CERÓN Y CERVANTES Y CALLE JORGE MURAD DE LA COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,289,831	1,289,831	1,289,831	1,289,831	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,273	3,273	100%
167810	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y BANQUETAS EN PRIVADA 111 A ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR COLONIA AMPLIACION ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,151,068	1,151,068	1,151,068	709,325	62%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,396	2,396	100%

167564	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PLAYA SUR ENTRE NEVADO DE TOLUCA Y VALLARTA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,329,136	1,329,136	1,329,136	1,287,860	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,349	3,349	100%
167959	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CALLE 88-A PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	75,239	75,239	75,239	75,239	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	490	490	100%
167680	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FLOR DE OLIVO ENTRE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LAS FLORES JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	908,685	908,685	908,685	908,685	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,789	2,789	100%
165046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARIANO J. JIMÉNEZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA INSURGENTES ORIENTE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	438,085	438,085	438,085	251,103	57%	0	0	0	METROS CUADRADOS	815	815	100%
165034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 26 BATALLÓN ENTRE BLVD. CADETE VICENTE SUÁREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	706,018	706,018	706,018	706,018	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,595	2,595	100%
166879	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES EN CALLE TEJOCOTE ENTRE CALLES 32 NORTE Y PRIVADA JUÁREZ COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	469,854	469,854	469,854	313,132	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	938	938	100%
165449	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE MANUEL ALONSO Y CALLE CAOBA COLONIA ARBOLEDAS DE AMALUCAN (PARAÍSO)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	581,264	581,264	581,264	581,264	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,549	1,549	100%
166760	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE MANUEL ALONSO Y CALLE CAOBA COLONIA ARBOLEDAS DE AMALUCAN (PARAÍSO)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	581,264	581,264	581,264	581,264	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,549	1,549	100%
165434	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO DE LA AMISTAD ENTRE CALLE HARAS Y CALLE CANTERA COLONIA AMALUQUILLA (EL PARAÍSO)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	618,247	618,247	618,247	450,661	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,489	1,489	100%
166754	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO DE LA AMISTAD ENTRE CALLE HARAS Y CALLE CANTERA COLONIA AMALUQUILLA (EL PARAÍSO)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	618,247	618,247	618,247	450,661	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,489	1,489	100%
165065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO BALSAS ENTRE LINDERO EJIDAL Y CALLE RÍO BRAVO COLONIA LOS ROSALES (SAN ÁNGEL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	984,551	984,551	984,551	940,929	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,480	2,480	100%
167423	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETA ENTRE PRIV. ALCATRAZ Y AUTOPISTA MÉXICO-ORIZABA COLONIA VIVEROS DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,002,654	1,002,654	1,002,654	729,512	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,842	2,842	100%
168022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE JADE, COLONIA LA JOYA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	393,345	393,345	393,345	388,977	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,608	1,608	100%
167693	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 DE MARZO ENTRE CARRETERA A RESURRECCIÓN Y BARRANCA COLONIA NOCHE BUENA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,169,006	1,169,006	1,169,006	529,929	45%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,797	1,437	80%
165019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21-A SUR, ENTRE CALLE 141 PONIENTE Y PRIVADA DE LA 141 PONIENTE COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	198,573	198,573	198,573	198,573	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	380	380	100%
164836	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ LUIS RDRGZ DE ALCONEDO / CALLE LUIS CABRERA Y CALLE S/N, COL FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (SAN MIGUEL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	578,513	578,513	578,513	578,513	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,991	1,991	100%
164826	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE OYAMEL / CALLE TABACHINES Y CEIBA, COLONIA VISTA DEL VALLE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	315,621	315,621	315,621	315,621	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,010	1,010	100%

164812	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE PLAYA NORTE ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE ANTONIO ÁLVAREZ DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,567,298	1,567,298	1,567,298	1,276,912	81%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,375	3,375	100%
164824	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	346,122	346,122	346,122	346,122	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	721	721	100%
164621	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN VALLE YAQUI ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE VALLE DE PUEBLA DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,709,466	1,709,466	1,709,466	1,709,466	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,183	3,183	100%
167725	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 8 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y 4 NORTE JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,578,415	1,578,415	1,578,415	1,335,776	85%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,652	1,652	100%
167717	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLES 2 SUR Y 6 SUR JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,249,202	1,249,202	1,249,202	1,170,237	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,427	1,356	95%
167382	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADCRETO), GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 1ERA. PRIVADA INDUSTRIA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y BARRANCA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	911,032	911,032	911,032	690,059	76%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,325	1,325	100%
164583	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUÍN) UBICADA EN CALLE LUIS CORDOBA REYES ENTRE BARRANCA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,402,582	1,402,582	1,402,582	1,402,582	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,619	2,619	100%
164790	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LÍMITE DE CALLE DE LA COLONIA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	431,910	431,910	431,910	431,910	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,417	1,417	100%
168101	CONSTRUCCIONES DE ACCESOS VIALES (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE FRANCO, DE LA CALLE 3 SUR A LA CALLE TITANIO COLONIA MINERALES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	761,789	761,789	761,789	761,789	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,294	3,294	100%
168091	CONSTRUCCIONES DE ACCESOS VIALES (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE IZTACIHUATL ENTRE BARRA DE NAUTLA Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	443,164	443,164	443,164	443,164	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,532	1,532	100%
164988	CONSTRUCCIONES DE ACCESOS VIALES (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) UBICADA EN CALLE FRANCO ENTRE CALLES 3 SUR Y TITANIO DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	761,930	761,930	761,930	761,789	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,294	3,294	100%
167707	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NARANJOS DE LA CALLE HELIOTROPOS A LA CALLE IRIS COLONIA SAN RAMÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	994,028	994,028	994,028	926,807	93%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,357	2,357	100%
164614	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN CALLE RESURRECCIÓN ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	972,184	972,184	972,184	972,184	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12,051	12,051	100%
164581	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,197,484	1,197,484	1,197,484	1,197,484	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,360	1,360	100%
AMPLIACIÓN																					
168067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 11 B SUR ENTRE CALLE 137 PONIENTE Y CALLE 141 PONIENTE COLONIA SAN RAMÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	527,468	527,468	527,468	527,468	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,728	2,728	100%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
OTROS																					
168042	COLECTOR SANITARIO PONIENTE (CARRETERA Y CALLE LOS PILARES) Y COLECTOR SANITARIO ORIENTE (CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LAS FLORES Y RAMAL PRINCIPAL) DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	40009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,983,945	1,983,945	1,983,945	1,125,659	57%	0	0	0 METRO LINEAL	4,005	4,005	100%

168036	COLECTOR SANITARIO PONIENTE Y COLECTOR SANITARIO ORIENTE EN PANTEÓN Y BACHILLERATO JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	40008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	865,671	865,671	865,671	532,100	61%	0	0	0	METROS	1,296	1,231	95%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
ALUMBRADO PÚBLICO																						
AMPLIACIÓN																						
167769	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE GUADALUPE S/N ENTRE CALLE GARDENIAS Y CAMINO A SAN FRANCISCO COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,694	79,694	79,694	79,694	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	0	0	100%
167925	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN CALLE LOS PILARES COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL CANOA SECCIÓN SEXTA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	281,345	281,345	281,345	281,345	100%	0	0	0	POSTE	14	1	5%
167914	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE BENITO JUÁREZ AMPLIACIÓN SAN ANDRÉS AZUMIATLA COLONIA BUENA VISTA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	115,638	115,638	115,638	115,638	100%	0	0	0	POSTE	6	0	5%
167332	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE MADERO, VERACRUZ Y RIO PAPALOAPAN, COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	105,266	105,266	105,266	105,266	100%	0	0	0	POSTE	22	22	100%
167948	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE MIRASOL, LIRIOS Y AVENIDA LAS TORRES COLONIA AMPLIACIÓN PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	212,568	212,568	212,568	212,568	100%	0	0	0	POSTE	11	1	5%
167892	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE MOLIERE COLONIA VÍCTOR PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	152,905	152,905	152,905	152,905	100%	0	0	0	POSTE	9	0	5%
167919	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE TLACAHUATENCO COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	249,673	249,673	249,673	249,673	100%	0	0	0	POSTE	12	1	5%
167636	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,043	88,043	88,043	88,043	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%
167628	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	88,043	88,043	88,043	88,043	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%
166779	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLES ATENCINGO, ATLIXCO, PRIV. SAN MARTÍN, HUEJOTZINGO, CHOLULA, PUEBLA Y TEPEACA 2 SUR COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ, JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	666,944	666,944	666,944	666,944	100%	0	0	0	POSTE	35	35	100%
167132	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLES DURANGO, GUERRERO, VERACRUZ Y CHIAPAS COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	114-PUEBLA	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	30099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,252,750	1,252,750	1,252,750	1,252,750	100%	0	0	0	POSTE	59	0	0%
167343	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE, COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,713	36,713	36,713	36,713	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
OTROS																						
167795	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE PRIVADA BENITO JUÁREZ Y PRIVADA VICENTE GUERRERO JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	944,242	944,242	944,242	233,803	25%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,876	1,876	100%
167778	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE SANTA ANA S/N ENTRE SAN MANUEL Y SAN MARCOS COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,076	81,076	81,076	81,076	100%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%
167815	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN AV. LAS TORRES ESQ. CALLE STA. LUCIA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	24,709	24,709	24,709	24,709	100%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%
165068	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA VALLE DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	112,070	112,070	112,070	112,070	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	16	16	100%
167782	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE PUERTO CORTES S/N ENTRE BARRA NAUTLA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,718	28,718	28,718	28,718	100%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%
167787	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN EN CALLE 109 B ORIENTE COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,475	24,475	24,475	24,475	100%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%
164939	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AMAPOLA Y GERANIOS DE LA COLONIA FLOR DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,051	47,051	47,051	47,051	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%
164889	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AMPLIACIÓN REFORMA SUR, PROLONGACIÓN DE LA 29 PONIENTE DE LA COLONIA REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,096	38,096	38,096	38,096	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%
164984	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	162,712	162,712	162,712	162,712	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%
164917	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA LAS CARMELITAS DE LA COLONIA EL CASTILLO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	297,679	297,679	297,679	297,679	100%	0	0	0	POSTE	51	46	90%

164954	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO CHAPULTEPEC, CALLE PEDREGAL DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,744	14,744	14,744	14,744	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%
164980	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO LA CONCEPCIÓN, CAMINO A LAS MINAS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,336	30,336	30,336	30,336	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%
164953	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,383	31,383	31,383	31,383	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%
164950	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,266	60,266	60,266	60,266	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%
164948	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE AHUEHUETE, 1ERA. Y 2DA. PRIVADA MOSTRANZA, 6 SUR Y BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	149,260	149,260	149,260	149,260	100%	0	0	0	POSTE	28	28	100%
164885	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA PATRIA NUEVA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,267	21,267	21,267	21,267	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%
164906	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CHABACANO DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,182	16,182	16,182	16,182	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%
164892	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CLARA CÓRDOVA DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	113,840	113,840	113,840	113,840	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%
164900	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CONDE DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,163	38,163	38,163	38,163	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%
164977	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE FRAY MARTÍN DE LA CORUÑA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,506	22,506	22,506	22,506	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%
164903	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LAGO SALADO VALSEQUILLO COLONIA CABAÑAS DEL LAGO SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,604	28,604	28,604	28,604	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%
164888	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	30081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,916	28,916	28,916	28,916	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%
164943	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA BOSQUE DE LA CAÑADA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	163,516	163,516	163,516	163,516	100%	0	0	0	POSTE	30	30	100%
164877	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE OAXTEPEC COLONIA 2DA. AMPLIACIÓN PLAYAS DEL SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87,377	87,377	87,377	87,377	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%
164968	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE PARAISO DE LA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	177,597	177,597	177,597	177,597	100%	0	0	0	POSTE	35	35	100%
164871	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE RIVERA ALSESECA BARRIO CHIETLA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,668	37,668	37,668	37,668	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%
164935	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA EDUVIGES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,694	79,694	79,694	79,694	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%
164895	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TECAMACHALCO, TEPEACA 1, 2 Y PUEBLA DE LA COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	159,840	159,840	159,840	159,840	100%	0	0	0	POSTE	30	30	100%
164947	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TOLUCA DE LA COLONIA GRANJAS LA PROVIDENCIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,024	18,024	18,024	18,024	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%
164922	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 1ERA. Y 2DA. SECCIÓN, CALLE 124 "A" PONIENTE DE LA COLONIA FUENTES DE SAN APARICIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,568	31,568	31,568	31,568	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%
164868	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 6 DE ABRIL DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,658	56,658	56,658	56,658	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%
164987	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 75 "A" ORIENTE DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,295	46,295	46,295	46,295	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%

164851	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES CHIAPAS, SINALOA, PUEBLA, TLAXCALA Y SONORA, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	30066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	213,211	213,211	213,211	213,211	100%	0	0	0	POSTE	35	35	100%
164850	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES PALMAS Y GRANADAS DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	86,839	86,839	86,839	86,839	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%
164854	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES ROBLE, ORQUÍDEA, GARDENIA Y CEDRO COLONIA LOS ENCINOS DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,121	88,121	88,121	88,121	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%
164876	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADA ACONCAGUA EN LA COLONIA MARAVILLAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,841	35,841	35,841	35,841	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%
164879	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADA IGNACIO FIERRO DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,949	18,949	18,949	18,949	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%
164862	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADAS A, B, C Y CALLE LA MORA DE LA COLONIA LA MORA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	80,201	80,201	80,201	80,201	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%
164864	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	160,188	160,188	160,188	160,188	100%	0	0	0	POSTE	30	30	100%
164958	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN EJIDO AGUA SANTA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	96,454	96,454	96,454	96,454	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%
164975	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45,283	45,283	45,283	45,283	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%
164962	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA MA. ROSARIO HIDALGO MORENO CALLE 13 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,045	22,045	22,045	22,045	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%
164963	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA CUTLHAUAC DE LA COLONIA AMALUQUILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,048	42,048	42,048	42,048	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%
164873	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA JACARANDAS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,845	20,845	20,845	20,845	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%
164908	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA MORELOS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,415	15,415	15,415	15,415	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%
164933	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA ORQUÍDEAS, CALLES 19 Y 21 SUR DE LA COLONIA SAN JUAN BOSCO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	115,074	115,074	115,074	115,074	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%
164925	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA LOS ÁNGELES BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,817	21,817	21,817	21,817	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%
164971	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN SAN JUAN DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,986	16,986	16,986	16,986	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%
164866	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN SAN JUAN TEPEPA PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,122	29,122	29,122	29,122	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%
164858	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 1ERA. PRIVADA TOPOYA DE LA COLONIA SAN JERÓNIMO CALERAS (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,139	28,139	28,139	28,139	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%
164929	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,552	25,552	25,552	25,552	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%
164869	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 2DA. PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,298	24,298	24,298	24,298	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%
164880	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE DE LAS MARGARITAS Y PRIVADA 10 DE MAYO DE LA COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,912	31,912	31,912	31,912	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
CONSTRUCCIÓN																						

164784	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA Y 2 AULAS EN PLANTA ALTA ESTRUCC U-2C EN BACHI GRAL OFICIAL "CARMEN SERDÁN" (2DA. ETAPA) UBI. EN BLVD INDEPEN Y RETORNO BLVD INDEPEN S/N UH SAN MIGUEL MAYORAZGO DE LA COL. SMM	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,023,806	1,023,806	1,023,806	1,023,806	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
167649	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLER CITLALTEPETLI CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE HIDALGO JUNTA AUXILIAR ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,257,474	1,257,474	1,257,474	251,539	20%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	60%
164844	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL C TIPO CAPCEE UBICADA EN BACHILLERATO OCTAVIO PAZ, BUENA VISTA S/N (DOMICILIO CONOCIDO) DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	273,493	273,493	273,493	273,493	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%
PREESCOLAR																					
167360	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO EN CALLE DURAZNO S/N COLONIA LOMA BONITA CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	325,829	325,829	325,829	199,269	61%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%
PRIMARIA																					
165051	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" ESCUELA PRIMARIA "LIBERTADORES DE AMÉRICA" MIGUEL HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA CARMELITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	670,918	670,918	670,918	670,918	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
167372	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" ESCUELA PRIMARIA "MÁXIMO SERDÁN" EN AV. JARDINES DE SAN JOSÉ S/N COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	650,132	650,132	650,132	434,693	67%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
165053	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN SAYIL" EN NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS U.H. LA GUADALUPANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	558,377	558,377	558,377	383,182	69%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
165059	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR" CON CLAVE 21EPR1510R UBICADA EN LA SEGUNDA AMPLIACIÓN GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	450,962	450,962	450,962	321,820	71%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	89%
164779	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCTAVIO PAZ UBICADA EN CALLE 1D NO.1 U. H BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN DE LA COLONIA MANUEL RIVERA ANAYA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	629,124	629,124	629,124	629,124	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
164774	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCTAVIO PAZ UBICADA EN CALLE 1D NO.1 U. H BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN DE LA COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,137,105	1,137,105	1,137,105	1,137,105	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
GASTOS INDIRECTOS																					
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																					
164618	GASTOS INDIRECTOS PARA PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA (PRIMERA PARTE)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,130,000	2,130,000	2,130,000	1,827,349	86%	0	0	0 INFORME	15	0	0%