

Total: 35

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00140200329163	Pago Aport Mpal "Prog De Infra Indígenas 2014", Obra Elaboración Est Y Py Para La Ampliación Del Sist. De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En San Miguelito	140015	Puebla	Puebla	San Miguelito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno del Estado de Puebla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Aportación	325	100.00	100.00
PUE00140200329187	Pago Aport Mpal "Prog De Infra Indígenas 2014", Obra Elaboración Del Estudio Y Py Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En San Marcos	140016	Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	APORTACIÓN	401	100.00	100.00
PUE00140200329411	Pago Aport Mpal "Prog Infra Indígenas 2014", Obra Elaboración Del Estudio Y Py Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Nanalcoapa	140017	Puebla	Puebla	Nanalcoapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	APORTACIÓN	476	100.00	100.00
PUE00140200329816	Pago Aport Mpal "Prog Infra Indígenas 2014", Obra Elaboración Del Estudio Y Py Para La Construcción Del Colector Sanitario En San Miguel Espejo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Xonacatepec	140018	Puebla	Puebla	San Miguel Espejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	APORTACIÓN	2,267	100.00	100.00
PUE00140200329831	Pago De La Aportación Municipal "Programa De Infraestructura Indígenas 2014", De La Obra Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Junta Auxiliar La Resurrección	140019	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,738,819	\$1,738,819	\$1,738,819	\$1,738,819	\$1,738,819	\$1,738,819	\$1,738,819	100.00	\$0	APORTACIÓN	9,065	100.00	100.00
PUE00140200332617	Pago De La Aportación Municipal "Programa De Infraestructura Indígenas 2014", De La Obra Ampliación Del Sistema De Agua Potable De San Andrés Arumiatla	140021	Puebla	Puebla	San Andrés Arumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,259,689	\$1,259,689	\$1,259,689	\$1,259,689	\$1,259,689	\$1,259,689	\$1,259,689	100.00	\$0	APORTACIÓN	8,509	100.00	100.00

Total: 35

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00140200332629	Pago Aport Mpal Apazu Ejercicio 2014, De La Obra "Construcción De Colector Poniente Del Municipio De Puebla En La Localidad De San Andrés Azumiatla"	140022	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$731,511	\$731,511	\$731,511	\$731,511	\$731,511	\$731,511	\$731,511	100.00	\$0	APORTACIÓN	2,118	100.00	100.00	
PUE00140200332640	Pago De La Aportación Municipal Apazu Ejercicio 2014, De La Obra "Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alocantillado Del Municipio De Puebla En La Localidad De Santo Tomás Chautla"	140023	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,560	\$40,560	\$40,560	\$40,560	\$40,560	\$40,560	\$40,560	100.00	\$0	APORTACIÓN	6,540	100.00	100.00	
PUE00140200332700	Pago Aport Mpal "Prog Infra Indígenas 2014", Obra Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Colonias Guadalupe Y Matlanquey En San Miguel Canoa	140024	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	APORTACIÓN	401	100.00	100.00	
PUE00140200332708	Pago De La Aportación Municipal Apazu Ejercicio 2014 De La Obra Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Santo Tomás Chautla	140040	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,624,537	\$4,624,537	\$4,624,537	\$4,624,537	\$4,624,537	\$4,624,537	\$4,624,537	100.00	\$0	APORTACIÓN	4,756	100.00	100.00	
PUE00140200332717	Pago De La Aportación Municipal Apazu Ejercicio 2014 De La Obra Ampliación Y Admisión Del Sistema De Agua Potable De La Junta Auxiliar Santa María Xoncatepec	140041	Puebla	Puebla	Santa María Xoncatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,713,606	\$1,713,606	\$1,713,606	\$1,713,606	\$1,713,606	\$1,713,606	\$1,713,606	100.00	\$0	APORTACIÓN	11,477	100.00	100.00	
PUE00140200332732	Pago De La Aportación Municipal Apazu Ejercicio 2014 De La Obra Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Itra Etapa En La Localidad De San Miguel Canoa	140042	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,723,499	\$1,723,499	\$1,723,499	\$1,723,499	\$1,723,499	\$1,723,499	\$1,723,499	100.00	\$0	APORTACIÓN	14,863	100.00	100.00	
PUE00140200332746	Aportación Municipal Para La Colocación De Techos De Lámina De Fibro Cemento	140043	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$36,668,401	\$36,668,401	\$36,668,401	\$36,668,401	\$36,668,401	\$36,668,401	\$36,668,401	\$36,668,401	100.00	\$0	APORTACIÓN	5,392	100.00	100.00
PUE00140200332755	Gastos Indirectos De Supervisión De Obra	140011	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,040,502	\$2,040,502	\$2,040,502	\$2,040,502	\$1,193,713	\$1,193,713	\$1,193,713	58.50	\$0	Acción	0	100.00	43.75	

Total: 35

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00140200332816	Pago Aport Mpal "Prog Infra Indígenas 2014", Elaboración De Un Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos	140020	Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	APORTACIÓN	401	100.00	100.00
PUE00140200336166	Apoyación Municipal Al Convenio Especifico De Colaboración Para El Desarrollo Y Operación Del Programa "Paso A Paso Rehabilitación Integral De Centros Escolares 2014"	140027	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2014	\$40,838,467	\$40,838,467	\$40,838,467	\$40,838,467	\$40,838,467	\$40,838,467	\$40,838,467	100.00	\$0	APORTACION	6	100.00	100.00
PUE00140200336175	Apoyación Municipal Al Programa Apazu Para La Construcción De Colector Pluvial En La Colonia Francisco I. Madero En El Ciudad De Puebla, Municipio De Puebla	140028	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,632,716	\$10,632,716	\$10,632,716	\$10,632,716	\$10,632,716	\$10,632,716	\$10,632,716	100.00	\$0	APORTACION	1,434,062	100.00	100.00
PUE00140200336186	Mantenimiento General Preventivo Y Correctivo De Las Luminarias Del Municipio De Puebla (Periodo 21 De Marzo Al 31 De Mayo De 2014)	14008	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,815,309	\$20,815,309	\$20,815,309	\$20,815,309	\$20,815,309	\$20,815,309	\$20,815,309	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00
PUE00140200337874	Construcción Del Centro Acuático Municipal Del Norte	70006 aditiva FTMEF 11	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Deporte	En Ejecución	2011	\$225,492	\$225,492	\$225,492	\$225,492	\$225,492	\$225,492	\$225,492	100.00	\$0	Metro Cuadrado	46,800	100.00	100.00
PUE00140200337887	Construcción Del Centro Acuático Municipal Del Norte	70006 aditiva FTMEF 11	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Deporte	En Ejecución	2013	\$3,821,823	\$3,821,823	\$3,821,823	\$3,821,823	\$3,821,823	\$3,821,823	\$3,821,823	100.00	\$0	Metro Cuadrado	46,800	100.00	100.00
PUE00140200339488	Subseman 14 Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,374,200	\$2,374,200	\$2,374,200	\$2,374,200	\$2,374,200	\$2,374,200	\$2,374,200	100.00	\$0	Evaluación	1,485,941	100.00	100.00
PUE00140200339505	Subseman 14 Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	NO APLICA	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$18,344,000	\$18,344,000	\$5,708,298	\$5,708,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	56,448	100.00	45.45

Total: 35

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00140200339516	Subsemun 14 Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	NO APLICA	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades, Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$55,614,568	\$55,614,568	\$28,450,609	\$29,619,728	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	1,485,941	100.00	0.00	
PUE00140200339530	Subsemun 14 Red Nacional De Telecomunicaciones	NO APLICA	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades, Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,485,941	100.00	0.00	
PUE13130300195437	Pavimentación De Diversas Calles En Colonias De La Ciudad De Puebla En Puebla (Calzadaz Xaveleta Desde La Recta A Cholula Hasta El Boulevard Atlisco).	20130372	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U108 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUEBLA - SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$47,265,142	\$47,263,819	\$47,263,819	\$47,263,819	\$47,263,819	\$47,263,819	\$47,263,819	100.00	\$1,322	Kilometro	154,162	100.00	100.00	
PUE13130300200511	Construcción De Centro Acuático Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla	20130471	Puebla	Puebla	Bosques de Amalucan Segunda Sección	Rural	Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46,800	100.00	100.00	
PUE13130300200559	Supervisión Externa Para La Construcción De Centro Acuático Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla	20130470	Puebla	Puebla	Bosques de Amalucan Segunda Sección	Rural	Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	100.00	\$0	Supervisión	46,800	100.00	100.00	
PUE13130400267378	Mejoramiento De La Imagen Urbana En El Corredor Catedral-Paseo Bravo En El Municipio De Puebla	70005	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$32,166,699	\$32,134,532	\$20,908,354	\$29,888,493	\$17,059,723	\$17,059,723	\$17,059,723	53.09	\$0	Metros Cuadrados	32,000	100.00	100.00	
PUE14140100296931	Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad	20140369	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$8,891,100	\$8,891,100	\$4,445,550	\$4,274,341	\$2,566,385	\$2,566,385	\$2,566,385	28.86	\$0	Metros Cuadrados	1,200,000	100.00	25.00	
PUE14140100296950	Concreto Hidráulico Del Boulevard Norte, En El Municipio De Puebla, Puebla	20140378	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$17,500,000	\$17,482,500	\$17,482,500	\$3,146,850	\$3,146,850	\$3,146,850	\$3,146,850	\$3,146,850	18.00	\$0	Metro Cuadrado	606	100.00	18.00
PUE14140100296970	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Santa Maria Xoncatepec, Fuente De La Colonia Primero De Mayo.	20140376	Puebla	Puebla	Santa Maria Xoncatepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,400,000	\$5,394,600	\$5,394,600	\$917,082	\$917,082	\$917,082	\$917,082	\$917,082	17.00	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	17.00

Total: 35

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140100297003	Construcción De La Unidad Deportiva De La Colonia 6 De Junio Reintegración En El Municipio De Puebla	20140397	Puebla	Puebla	6 de Junio	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,587,479	\$3,587,479	\$1,793,739	\$1,792,146	\$1,077,802	\$1,077,802	\$1,077,802	30.04	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	12.00
PUE14140100297023	Gimnasio Puebla Sur	20140381	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$17,482,500	\$17,482,500	\$8,741,250	\$8,400,445	\$5,052,517	\$5,052,517	\$5,052,517	28.90	\$0	Metros Cuadrados	182,000	100.00	3.00
PUE14140100297044	Segunda Etapa Del Complejo Multideportivo De Puebla	20140380	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$9,490,500	\$9,490,500	\$4,745,250	\$4,683,624	\$2,816,824	\$2,816,824	\$2,816,824	29.68	\$0	Metros Cuadrados	355,000	100.00	16.00
PUE14140100297079	2a Etapa Complejo Multideportivo De Puebla	20140379	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,123,442	\$5,123,442	\$2,561,721	\$2,561,333	\$1,540,390	\$1,540,390	\$1,540,390	30.07	\$0	Metros Cuadrados	355,000	100.00	2.00