

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | |
|--|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 21-PUEBLA RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 1 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,966,258 | 0 | 0.0% | 151,700 | 0 | | 16,440.00 | 6,631.90 | 40.3% |
| COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170943 | REORDENAMIENTO CENTRAL DE ABASTO CIUDAD DE PUEBLA PARA SU MEJORAMIENTO LOGÍSTICO (2DA ETAPA) EN CLZD DEL CONDE S/N DEL POLÍGONO DELIMITADO POR CIRCUITO INT SUR, NTE Y OTE DE LA COL. CTRAL DE ABASTOS | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40287 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1 | 10-ECONOMÍA 141-DELEGACIÓN EN PUEBLA | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,966,258 | 0 | 0.0% | 151,700 | 0 | OTROS | 16,440.00 | 6,631.90 | 40.3% |